



Avance de Proyectos

\* En campo Observación no deberá excluir los 200 contratos  
\* En campo Riesgo no aplica para Aportaciones Federales

70

Clave	Proyecto	Número	Número	D	C	Ciclo del Recurso	Monto del recurso presupuestario						Avance físico						
							Modificado	Recaudado (Madrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Riesgo	Observación	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones	
HID00180201097200	Construcción de drenaje sanitario, en calle Iera, 2da. y 4ta. cerrada de Cupeles	2018FAISM07029	1			2018	\$ 498,155.00	\$ 498,155.00	\$ 498,155.00	\$ 451,803.00	\$ 451,803.00	\$ 272,917.00	\$ -			272,917.00	90%		
HID00180201097250	Construcción de guarderías y banquetes en calle Baja California de calle Tamayón a Av. Rojas Gómez	2018FAISM07017	1			2018	\$ 209,000.00	\$ 209,000.00	\$ 209,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	100%		
HID00180201097782	Construcción de Drenaje Sanitario en calle Esmeralda de calle Topocá a calle Anahuac	2018FAISM07020	1			2018	\$ 329,172.00	\$ 329,172.00	\$ 329,172.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	30%		
HID00180201097891	Construcción de Puente Vehiculares y Rehabilitación de camino de Huatitlá a Barrio Cuadrienes	2018FAISM07040	1			2018	\$ 817,534.00	\$ 817,534.00	\$ 811,649.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	0%		
HID00180201097252	Rehabilitación calle Gadenas II y Alamo de Av. Javier Rojas Gómez a calle Sonora	2018FAISM07006	1			2018	\$ 226,507.00	\$ 226,507.00	\$ 226,507.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	0%		
HID0017020008675	PROLONGACION BOULEVARD DE INTENABARO						\$ 37,400,198.00	\$ 37,400,198.00	\$ 37,299,134.00	\$ 5,435,679.00	\$ 5,435,679.00	\$ 3,912,693.00	\$ -			-	\$ 3,912,693.00	\$ 21.74	\$ -
FORTALECE 2017							\$ 10,000,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 9,721,897.00	\$ 9,721,897.00	\$ 9,721,897.00	\$ -			Metros cuadrados	9,721,897.00	98%	
HID18180201133491	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL ACCESO A LA LOC. DE ACCUUL GUADALUPE	2018FOFIN-0002				2018	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 997,998.00	\$ 773,411.00	\$ 773,411.00	\$ -	\$ 12,002.00			773,411.00	0%		
HID18180201133494	PAVIMENTACION ASFALTICA Y CANALETA DEL CAMINO DE LAS PARTIDAS EN LA COL. SAN ANTONIO FARIAS "BERENGA SICA"	2018FOFIN-0003				2018	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 999,051.00	\$ 999,051.00	\$ 999,051.00	\$ 870,697.00	\$ 949.00			870,697.00	0%		
HID18180201133499	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN LA COL. LA MAGNOLIA	2018FOFIN-0004				2018	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 989,000.00	\$ 955,944.00	\$ 955,944.00	\$ 955,944.00	\$ 11,000.00			955,944.00	0%		
HID18180201133507	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE RIO LERMA EN LA COL. LA ESCONDIRA	2018FOFIN-0005				2018	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 989,000.00	\$ 989,000.00	\$ 989,000.00	\$ 989,000.00	\$ 11,000.00			989,000.00	0%		
HID18180201133525	REHABILITACION DEL AUDITORIO EN ESC. PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" DE LA COL. CENTRO	2018FOFIN-0006				2018	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	0%		
HID18180201133542	CONSTRUCCION DE TECHAMBI EN LA CANCHA DEL CENTRO DE LA LOC. JALTEPEC	2018FOFIN-0007				2018	\$ 1,385,000.00	\$ 1,385,000.00	\$ 1,385,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	0%		
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018							\$ 6,385,000.00	\$ 6,385,000.00	\$ 6,350,049.00	\$ 3,717,406.00	\$ 3,717,406.00	\$ 3,589,052.00	\$ -						
HID18180101072796	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE "CONSISTENTES"	2018APDER-0010				2018	\$ 247,250.00	\$ 247,250.00	\$ 247,250.00	\$ 247,250.00	\$ 247,250.00	\$ -	\$ -			\$ 247,250.00	100%		
HID18180101071708	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE "BUENO TAMAYO"	2018APDER-0010				2018	\$ 890,100.00	\$ 890,100.00	\$ 890,100.00	\$ 890,100.00	\$ 890,100.00	\$ 890,100.00	\$ -			\$ 890,100.00	100%		
HID18180101072501	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CERRADA "BUENO TAMAYO"	2018APDER-0010				2018	\$ 148,250.00	\$ 148,250.00	\$ 148,250.00	\$ 148,250.00	\$ 148,250.00	\$ 148,250.00	\$ -			\$ 148,250.00	100%		
HID18180101072390	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JERONIMO DE RIVERA VILLAGRAN"	2018APDER-0011				2018	\$ 1,494,355.00	\$ 1,494,355.00	\$ 1,494,357.00	\$ 1,494,357.00	\$ 1,494,357.00	\$ 1,494,357.00	\$ 3,768.00			\$ 1,494,357.00	98%		
HID18180201135607	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CAMINO REAL SAN NICOLAS EL CIRCO	2018APDER-0020				2018	\$ 346,150.00	\$ 346,150.00	\$ 346,150.00	\$ 346,150.00	\$ 346,150.00	\$ 346,150.00	\$ -			\$ 346,150.00	0%		
POR 2018							\$ 3,130,185.00	\$ 3,130,185.00	\$ 3,126,417.00	\$ 3,126,417.00	\$ 3,126,417.00	\$ 3,126,417.00	\$ -						
GRAN TOTAL							\$ 65,182,880.00	\$ 65,073,880.00	\$ 64,933,197.00	\$ 30,252,400.00	\$ 30,252,400.00	\$ 28,596,060.00	\$ -						

C O G

		Modificado	Recaudado (Madrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
FAISM 2016							
	COG	612	\$ 658,637.00	\$ 658,637.00	\$ 658,637.00	\$ 656,775.00	\$ 656,775.00
	COG	613	\$ 1,733,952.00	\$ 1,733,952.00	\$ 1,733,952.00	\$ 1,724,218.00	\$ 1,724,218.00
			\$ 2,392,589.00	\$ 2,392,589.00	\$ 2,392,589.00	\$ 2,380,993.00	\$ 2,380,993.00
FAISM 2017							
	COG	613	\$ 4,478,051.00	\$ 4,478,051.00	\$ 4,478,051.00	\$ 4,473,051.00	\$ 4,468,051.00
	COG	614	\$ 1,396,957.00	\$ 1,396,957.00	\$ 1,396,957.00	\$ 1,396,957.00	\$ 1,396,957.00
SUB TOTAL			\$ 5,875,008.00	\$ 5,875,008.00	\$ 5,875,008.00	\$ 5,870,008.00	\$ 5,865,008.00
FAISM 2018							
	COG	612	\$ 5,610,030.00	\$ 5,610,030.00	\$ 5,593,958.00	\$ -	\$ -
	COG	613	\$ 4,950,429.00	\$ 4,950,429.00	\$ 4,944,593.00	\$ 1,356,300.00	\$ 1,356,300.00
	COG	614	\$ 21,213,696.00	\$ 21,213,696.00	\$ 21,138,419.00	\$ 2,679,049.00	\$ 2,679,049.00
	COG	615	\$ 5,628,049.00	\$ 5,628,049.00	\$ 5,622,164.00	\$ 1,400,370.00	\$ 1,172,370.00
SUB TOTAL			\$ 37,400,198.00	\$ 37,400,198.00	\$ 37,299,134.00	\$ 5,435,679.00	\$ 3,912,693.00
FORTALECE 2017							
	COG	614	\$ 10,000,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 9,721,897.00	\$ 9,721,897.00
SUB TOTAL			\$ 10,000,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 9,721,897.00	\$ 9,721,897.00
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018							
	COG	612	\$ 2,385,000.00	\$ 2,385,000.00	\$ 2,385,000.00	\$ -	\$ -
	COG	614	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 3,965,049.00	\$ 3,717,406.00	\$ 3,589,052.00
SUB TOTAL			\$ 6,385,000.00	\$ 6,385,000.00	\$ 6,350,049.00	\$ 3,717,406.00	\$ 3,589,052.00
POR CONVENIO I 2018							
	COG	612	\$ 1,498,335.00	\$ 1,498,335.00	\$ 1,494,357.00	\$ 1,494,357.00	\$ 1,494,357.00
	COG	613	\$ 494,500.00	\$ 494,500.00	\$ 494,500.00	\$ 494,500.00	\$ 494,500.00
	COG	614	\$ 1,137,350.00	\$ 1,137,350.00	\$ 1,137,350.00	\$ 1,137,350.00	\$ 1,137,350.00
SUB TOTAL			\$ 3,130,185.00	\$ 3,130,185.00	\$ 3,126,417.00	\$ 3,126,417.00	\$ 3,126,417.00
GRAN TOTAL			\$ 65,182,880.00	\$ 65,073,880.00	\$ 64,933,197.00	\$ 30,252,400.00	\$ 28,596,060.00