

Avance de Proyectos

\* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

\* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

77

Proyecto					Monto del recurso presupuestario									Avance físico		
Clave	Nombre	Número	D	C	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)
HID00150300550580	EQUIPAMIENTO DEL POZO SANTA MARIA ASUNCION	2015FAISM077016			2015	\$ 1,853,258.00	\$ 1,853,258.00	\$ 1,832,648.00	\$ 1,832,648.00	\$ 1,832,648.00	\$ 1,832,648.00	\$ -		Equipamiento	\$ 1,832,648.00	99%
HID00150300550582	INTRODUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE POZO SANTA MARIA ASUNCION	2015FAISM077015			2015	\$ 2,194,063.00	\$ 2,194,063.00	\$ 2,178,229.00	\$ 2,146,306.00	\$ 2,146,306.00	\$ 2,146,306.00	\$ -		Metros lineales	\$ 2,146,306.00	98%
HID00150300550597	INTRODUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE POZO NAPATECO	2015FAISM077018			2015	\$ 754,378.00	\$ 754,378.00	\$ 736,798.00	\$ 651,774.00	\$ 651,774.00	\$ 651,774.00	\$ -		Metros lineales	\$ 651,774.00	86%
HID00150300550608	EQUIPAMIENTO DE POZO LOS ACOCULES	2015FAISM077013			2015	\$ 1,772,069.00	\$ 1,772,069.00	\$ 1,771,801.00	\$ 1,605,959.00	\$ 1,605,959.00	\$ 1,605,959.00	\$ -		Equipamiento	\$ 1,605,959.00	91%
HID00150300550612	INTRODUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE POZO LOS ACOCULES	2015FAISM077012			2015	\$ 2,256,760.00	\$ 2,256,760.00	\$ 2,256,718.00	\$ 2,256,718.00	\$ 2,256,718.00	\$ 2,256,718.00	\$ -		Metros lineales	\$ 2,256,718.00	100%
HID00150300550628	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EJIDO PARAISO	2015FAISM077			2015	\$ 152,619.00	\$ 152,619.00	\$ 152,619.00	\$ 150,487.00	\$ 150,487.00	\$ 150,487.00	\$ -		Metros lineales	\$ 150,487.00	99%
HID15150200501513	PERFORACION DEL POZO SANTA MARIA ASUNCION	2015FAISM077014			2015	\$ 2,952,680.00	\$ 2,952,680.00	\$ 2,931,643.00	\$ 2,888,679.00	\$ 2,888,679.00	\$ 2,888,679.00	\$ -		Equipamiento	\$ 2,888,679.00	98%
HID15150200501542	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 13DPR2627P	2015FAISM077009			2015	\$ 607,000.00	\$ 607,000.00	\$ 605,130.00	\$ 605,130.00	\$ 605,130.00	\$ 605,130.00	\$ -		Metros	\$ 605,130.00	100%
HID15150200501627	PERFORACION DEL POZO NAPATECO	2015FAISM077017			2015	\$ 4,563,266.00	\$ 4,563,266.00	\$ 4,536,046.00	\$ 3,881,202.00	\$ 3,881,202.00	\$ 3,881,202.00	\$ -		Equipamiento	\$ 3,881,202.00	85%
HID12130100017121	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LA LAGUNILLA	2015FAISM077007			2015	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 993,187.00	\$ 993,187.00	\$ 993,187.00	\$ -		Metros lineales	\$ 993,187.00	99%
HID15150200501640	PERFORACION DE POZO LOS ACOCULES	2015FAISM077011			2015	\$ 2,971,170.00	\$ 2,971,170.00	\$ 2,970,954.00	\$ 2,970,954.00	\$ 2,970,954.00	\$ 2,970,954.00	\$ -		Equipamiento	\$ 2,970,954.00	100%
HID00150400588283	EQUIPAMIENTO DE POZO NAPATECO	2015FAISM077			2015	\$ 1,682,356.00	\$ 1,682,356.00	\$ 1,662,335.00	\$ 1,298,198.00	\$ 1,298,198.00	\$ 1,298,198.00	\$ -		Equipamiento	\$ 1,298,198.00	77%
<b>FAISM 2015</b>						<b>\$ 22,759,619.00</b>	<b>\$ 22,759,619.00</b>	<b>\$ 22,634,921.00</b>	<b>\$ 21,281,242.00</b>	<b>\$ 21,281,242.00</b>	<b>\$ 21,281,242.00</b>	<b>\$ -</b>				
HID12130100012042	línea de Conduccion de agua Potable	2012FAISM077067			2012	\$ 464,572.00	\$ 464,572.00	\$ 398,011.00	\$ 398,011.00	\$ 398,011.00	\$ 398,011.00	\$ -		Metros Cuadrados	\$ 398,011.00	86%
<b>FAISM 2012</b>						<b>\$ 464,572.00</b>	<b>\$ 464,572.00</b>	<b>\$ 398,011.00</b>	<b>\$ 398,011.00</b>	<b>\$ 398,011.00</b>	<b>\$ 398,011.00</b>	<b>\$ -</b>				
HID11130100008325	adquisicion de Mobiliario Para Presidencia Municipal	2011FAISM077506			2011	\$ 173,497.00	\$ 173,497.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	-	0%
<b>FAISM 2011</b>						<b>\$ 173,497.00</b>	<b>\$ 173,497.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>				
HID00160200646619	Construcción de Red de Energía Eléctrica, San José Calteango	2016FAISM077003	1		2016	\$ 334,325.00	\$ 334,325.00	\$ 334,325.00	\$ 100,297.00	\$ 100,297.00	\$ 100,297.00	\$ -			\$ 100,297.00	30%
HID00160200649116	Construcción de Red Energía Eléctrica, Ejido Mimila	2016FAISM077008	1		2016	\$ 122,695.00	\$ 122,695.00	\$ 122,695.00	\$ 36,808.00	\$ 36,808.00	\$ 36,808.00	\$ -			\$ 36,808.00	30%
HID00160200646621	Construcción de Dos Aulas de (6 x 8 mts) en Escuela Primaria Héroes de Chapultepec, Colonia Huapalcalco Clave 13DPRO7601	2016FAISM077011		1	2016	\$ 588,769.00	\$ 588,769.00	\$ 588,769.00	\$ 587,294.00	\$ 587,294.00	\$ 587,294.00	\$ -			\$ 587,294.00	100%
HID16160100629441	Pavimento Hidráulico, Calle Alfonso Corona del Rosal, Jaltepec	2016FAISM077013		1	2016	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 899,060.00	\$ 895,184.00	\$ 895,184.00	\$ 895,184.00	\$ -			\$ 895,184.00	99%
HID00160200658658	Construcción de red de energía eléctrica (Barrio Tejanecapa), Santa María Asunción	2016FAISM077014	1		2016	\$ 79,662.00	\$ 79,662.00	\$ 79,662.00	\$ 23,899.00	\$ 23,899.00	\$ 23,899.00	\$ -			\$ 23,899.00	30%
HID151520200501637	Construcción de Red de Drenaje Sanitario en la Localidad de La Lagunilla	2016FAISM077023	1		2016	\$ 6,500,000.00	\$ 6,500,000.00	\$ 6,500,000.00	\$ 6,496,859.00	\$ 6,496,859.00	\$ 6,496,859.00	\$ -			\$ 6,496,859.00	100%
HID16160300768788	Construcción de un Aula de (6 x 8 mts) con losa plana con preparación a segundo nivel en Escuela Primaria Bilingüe 20 de noviembre, clave 13DPB0164J	2016FAISM077025		1	2016	\$ 658,637.00	\$ 658,637.00	\$ 658,637.00	\$ 656,775.00	\$ 656,775.00	\$ 656,775.00	\$ -			\$ 656,775.00	100%
HID16160100629702	Introducción de Red de Agua Potable en Ejido Mimila	2016FAISM077026	1		2016	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 190,659.00	\$ 190,659.00	\$ 190,659.00	\$ -			\$ 190,659.00	95%

Avance de Proyectos

\* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

\* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

77

Proyecto					Monto del recurso presupuestario									Avance físico		
Clave	Nombre	Número	D	C	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)
HID16160100629981	Construcción Red de Drenaje Sanitario Barrio San Angel	2016/FAISM077033	1		2016	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00				\$ 900,000.00	100%
	Contrucción de Red de Drenaje en la Localidad de Huajomulco (Primera Etapa)	2016/FAISM077034	1		2016	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,496,295.00	\$ 3,496,295.00	\$ 3,496,295.00	\$ -			\$ 3,496,295.00	100%
HID16160300768749	Pavimento Hidráulico, calle el Moral Paraiso Sur	2016/FAISM077035		1	2016	\$ 1,065,612.00	\$ 1,065,612.00	\$ 1,065,612.00	\$ 1,065,612.00	\$ 1,065,612.00	\$ 1,065,612.00	\$ -			\$ 1,065,612.00	100%
HID16160100631064	Construcción de red de energía eléctrica paraiso norte	2016/FAISM077036	1		2016	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 994,962.00	\$ 994,962.00	\$ 994,962.00	\$ -			\$ 994,962.00	99%
	Construcción de Red Energía Eléctrica, Colonia Rojo Gomez	2016/FAISM077037	1		2016	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,498,527.00	\$ 1,498,527.00	\$ 1,498,527.00	\$ 1,498,527.00	\$ -			\$ 1,498,527.00	100%
HID16160300768746	Equipo de Rebombeo la Cruz	37725	1		2016	\$ 733,952.00	\$ 733,952.00	\$ 733,952.00	\$ 412,255.00	\$ 412,255.00	\$ 412,255.00	\$ -			\$ 412,255.00	56%
	Equipamiento de Pozo Varios	355569	1		2016	\$ 947,872.00	\$ 947,872.00	\$ 944,165.00	\$ 291,389.00	\$ 291,389.00	\$ 291,389.00	\$ -			\$ 291,389.00	31%
<b>FAISM 2016</b>						<b>\$ 19,031,524.00</b>	<b>\$ 19,031,524.00</b>	<b>\$ 19,025,404.00</b>	<b>\$ 17,646,815.00</b>	<b>\$ 17,646,815.00</b>	<b>\$ 17,646,815.00</b>	<b>\$ -</b>				
HID00170300953843	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ACCESO AL COBAEH 2DA ETAPA	2017/FAFEF-00538			2017	\$ 8,860,000.00	\$ 8,860,000.00	\$ 8,856,399.00	\$ 8,853,020.00	\$ 8,853,020.00	\$ 8,853,020.00			Metros Cuadrados	\$ 8,853,020.00	100%
HID00170300953840	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SAN LUIS	2017/FAFEF-00541			2017	\$ 4,260,136.00	\$ 4,260,136.00	\$ 4,257,232.00	\$ 4,220,934.00	\$ 4,220,934.00	\$ 4,220,934.00			Metros Cuadrados	\$ 4,220,934.00	99%
HID00170300953833	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE PERIMETRO DE LA FERIA DE TULANCINGO	2017/FAFEF-00542			2017	\$ 9,430,000.00	\$ 9,430,000.00	\$ 9,387,205.00	\$ 9,331,232.00	\$ 9,331,232.00	\$ 9,331,232.00			Metros Cuadrados	\$ 9,331,232.00	99%
HID00170401043215	REHABILITACION DE ACCESO A LAS VIVIENDAS DE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES EN LOC JALTEPEC	2017/FAFEF-01825			2017	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 999,225.00	\$ 992,783.00	\$ 992,783.00	\$ 992,783.00			Metros Cuadrados	\$ 992,783.00	99%
<b>FAFEF 2017</b>						<b>\$ 23,550,136.00</b>	<b>\$ 23,550,136.00</b>	<b>\$ 23,500,061.00</b>	<b>\$ 23,397,969.00</b>	<b>\$ 23,397,969.00</b>	<b>\$ 23,397,969.00</b>					
HID00160400815679	ELECTRIFICACION COLONIA PROGRESISTAS	2016/PREGI-00738			2016	\$ 4,008,991.00	\$ 4,008,991.00	\$ 4,008,991.00	\$ 4,008,991.00	\$ 4,008,991.00	\$ 4,008,991.00	\$ -		Metros Cuadrados	\$ 4,008,991.00	100%
<b>PREGI 2016</b>						<b>\$ 4,008,991.00</b>	<b>\$ 4,008,991.00</b>	<b>\$ 4,008,991.00</b>	<b>\$ 4,008,991.00</b>	<b>\$ 4,008,991.00</b>	<b>\$ 4,008,991.00</b>	<b>\$ -</b>				
HID17170200860694	Construcción de red de energía eléctrica, Col. Hidalgo		1		2017	\$ 595,459.00	\$ 595,459.00	\$ 595,459.00	\$ 595,459.00	\$ 577,582.00	\$ 577,582.00				577,582.00	97%
HID17170200860693	Construcción de red de energía eléctrica, Col. Ampliación el Paraiso primera seccion		1		2017	\$ 302,397.00	\$ 302,397.00	\$ 302,397.00	\$ 274,516.00	\$ 274,516.00	\$ 274,516.00				274,516.00	91%
HID00170400994521	Construcción de red de drenaje sanitario calle Galeana Loc. Jaltepec		1		2017	\$ 304,000.00	\$ 304,000.00	\$ 304,000.00	\$ 304,000.00	\$ 304,000.00	\$ -				-	0%
HID17170200860706	Construcción de red de drenaje sanitario calles San Rafael, Priv. de los Santos Y calle de los Santos, de 16 de Septiembre a 3 de Mayo		1		2017	\$ 520,600.00	\$ 520,600.00	\$ 520,600.00	\$ 520,600.00	\$ 520,600.00	\$ 313,917.00				313,917.00	60%
HID00170300921560	Construcción de red de drenaje sanitario, calle Margarita		1		2017	\$ 767,543.00	\$ 767,543.00	\$ 767,543.00	\$ 767,543.00	\$ 767,543.00	\$ 767,543.00				767,543.00	100%
HID00170300921909	Construcción de Pavimento Hidraulico Ira. Etapa, calle Baja California de Sonora a calle s/nombre			1	2017	\$ 1,128,878.00	\$ 1,128,878.00	\$ 1,128,878.00	\$ 1,128,878.00	\$ 1,128,878.00	\$ 1,127,029.00				1,127,029.00	100%
HID00170300921913	Construcción de Pavimento Hidraulico, calle Chihuhua de pavimento existente a calle Veracruz			1	2017	\$ 230,273.00	\$ 230,273.00	\$ 230,273.00	\$ 230,273.00	\$ 230,273.00	\$ 230,273.00				230,273.00	100%
HID00170300921546	Mejoramiento e Impermeabilización de Aulas, en Esc. Prim. Franco Mexicano Clave 13DPR01251			1	2017	\$ 247,087.00	\$ 247,087.00	\$ 247,087.00	\$ 247,087.00	\$ 247,087.00	\$ 247,087.00				247,087.00	100%
HID00170300921908	Construcción de un Aula (6.0X8.0 mts) en Esc. Prim. Judith Rueda Villagran, CLAVE 13DPR2353N			1	2017	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00				380,000.00	100%
HID00170300921911	Construcción de red de drenaje sanitario, Av. Ahuhuetilla de calle Agustín Olvera a pozo existente ubicado al Norte		1		2017	\$ 2,283,960.00	\$ 2,283,960.00	\$ 2,282,343.00	\$ 2,282,343.00	\$ 2,282,343.00	\$ 1,715,158.00				1,715,158.00	75%
HID00170300921910	Construcción de red de drenaje sanitario, calle Nogal de Av. Ahuhuetilla a calle Sonora		1		2017	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00				420,000.00	100%
HID00170300921559	Construcción de red de energía eléctrica, Barrio San Angel (La Raya), calle Poniente, Independencia y Privada		1		2017	\$ 209,740.00	\$ 209,740.00	\$ 209,740.00	\$ 209,740.00	\$ 209,740.00	\$ 209,740.00				209,740.00	100%
HID00170300921543	Construcción de red de drenaje sanitario calle Julian Carrillo y Sauces		1		2017	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00				250,000.00	100%
HID00170300921542	Construcción de red de drenaje sanitario calle 7 de Febrero entre Netzahuacoyotl y Tula		1		2017	\$ 237,500.00	\$ 237,500.00	\$ 237,500.00	\$ 237,500.00	\$ 237,500.00	\$ 237,500.00				237,500.00	100%

Avance de Proyectos

\* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

\* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

77

Proyecto					Monto del recurso presupuestario										Avance físico		
Clave	Nombre	Número	D	C	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	
HID00170300921545	Construcción de red de energía eléctrica, Colonia Ampliación Paraiso Norte		1		2017	\$ 754,138.00	\$ 754,138.00	\$ 754,138.00	\$ 741,750.00	\$ 741,750.00	\$ 741,750.00				741,750.00	98%	
HID00170300921544	Construcción de red de energía eléctrica, Colonia Lomas del Paraiso		1		2017	\$ 265,162.00	\$ 265,162.00	\$ 265,162.00	\$ 265,162.00	\$ 265,162.00	\$ 265,162.00				265,162.00	100%	
HID00170300921541	Construcción de red de agua potable, calles varias, Colonia Jardines del Paraiso		1		2017	\$ 1,079,188.00	\$ 1,079,188.00	\$ 1,079,188.00	\$ 1,079,188.00	\$ 1,079,188.00	\$ 710,068.00				710,068.00	66%	
HID00170300921547	Construcción de circuito de distribución de red de agua potable, calles varias, Colonia Guadalupe		1		2017	\$ 3,394,449.00	\$ 3,394,449.00	\$ 3,394,449.00	\$ 3,394,449.00	\$ 3,394,449.00	\$ 1,094,060.00				1,094,060.00	32%	
HID00170300921912	Construcción de red de drenaje sanitario, calles varias, Colonia Francisco Villa		1		2017	\$ 5,704,776.00	\$ 5,704,776.00	\$ 5,704,776.00	\$ 5,704,776.00	\$ 5,704,776.00	\$ 4,083,765.00				4,083,765.00	72%	
HID00170300921555	Construcción de red de energía eléctrica, Localidad Ojo de Agua		1		2017	\$ 1,032,833.00	\$ 1,032,833.00	\$ 1,032,833.00	\$ 1,032,833.00	\$ 1,032,833.00	\$ 1,032,833.00				1,032,833.00	100%	
HID00170300922739	Construcción de red de energía eléctrica, Colonia Lomas del Paraiso		1		2017	\$ 445,644.00	\$ 445,644.00	\$ 445,644.00	\$ 443,357.00	\$ 443,357.00	\$ 443,357.00				443,357.00	99%	
HID00170300922738	Construcción de red de energía eléctrica, Colonia Ampliación el Paraiso, segunda sección		1		2017	\$ 317,060.00	\$ 317,060.00	\$ 317,060.00	\$ 296,958.00	\$ 296,958.00	\$ 296,958.00				296,958.00	94%	
HID00170300922737	Construcción de red de energía eléctrica, Colonia 10 de Mayo		1		2017	\$ 759,672.00	\$ 759,672.00	\$ 759,672.00	\$ 750,401.00	\$ 750,401.00	\$ 750,401.00				750,401.00	99%	
HID00170300921907	Construcción de red de drenaje sanitario primera Etapa		1		2017	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00				420,000.00	100%	
HID00170300921548	Construcción de un Aula (6.0X8.0 mts) en Jardín de Niños Lic. Jesus Reyes, CLAVE 13DJN0776T			1	2017	\$ 382,000.00	\$ 382,000.00	\$ 382,000.00	\$ 382,000.00	\$ 382,000.00	\$ 382,000.00				382,000.00	100%	
HID00170300921554	Construcción de red de drenaje sanitario (colector general) y red de atarjeas		1		2017	\$ 3,149,651.00	\$ 3,149,651.00	\$ 3,149,651.00	\$ 3,149,651.00	\$ 3,149,651.00	\$ 2,648,962.00				2,648,962.00	84%	
HID00170300921552	Construcción de planta de tratamiento Lagunilla		1		2017	\$ 4,700,000.00	\$ 4,700,000.00	\$ 4,700,000.00	\$ 4,700,000.00	\$ 4,700,000.00	\$ 3,223,883.00				3,223,883.00	69%	
HID00170400995527	Construcción de red de energía eléctrica Viveros de Loma		1		2017	\$ 809,860.00	\$ 809,860.00	\$ 809,860.00	\$ 800,205.00	\$ 800,205.00	\$ 800,205.00				800,205.00	99%	
HID00170300921549	Construcción de red de drenaje sanitario (colector general) huajomulco		1		2017	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,396,657.00	\$ 1,396,657.00	\$ 1,396,657.00	\$ 701,565.00				701,565.00	50%	
HID00170300921550	Construcción de planta de tratamiento Huajomulco		1		2017	\$ 2,950,000.00	\$ 2,950,000.00	\$ 2,947,311.00	\$ 2,947,311.00	\$ 2,947,311.00	\$ 909,601.00				909,601.00	31%	
HID00170300921551	Construcción de red de energía eléctrica (Colonia Los Alamos)		1		2017	\$ 357,223.00	\$ 357,223.00	\$ 357,223.00	\$ 352,690.00	\$ 352,690.00	\$ 352,690.00				352,690.00	99%	
HID00170300922734	Construcción de red de agua potable (Cruse Rio Grande Tulancingo)		1		2017	\$ 176,370.00	\$ 176,370.00	\$ 176,370.00	\$ 176,370.00	\$ 176,370.00	\$ 176,370.00				176,370.00	100%	
HID17170300921553	Construcción de red de energía eléctrica Lagunilla		1		2017	\$ 421,839.00	\$ 421,839.00	\$ 421,839.00	\$ 421,839.00	\$ 421,839.00	\$ 421,839.00				421,839.00	100%	
HID00170300922736	Construcción de red de energía eléctrica huajomulco		1		2017	\$ 336,626.00	\$ 336,626.00	\$ 336,626.00	\$ 336,626.00	\$ 336,626.00	\$ 336,626.00				336,626.00	100%	
HID00170300922735	Mejoramiento de camino rural Huititilla-Barrio Guadalupe			1	2017	\$ 1,406,371.00	\$ 1,406,371.00	\$ 1,406,371.00	\$ 1,406,371.00	\$ 1,406,371.00	\$ 1,406,371.00				1,406,371.00	100%	
HID00170400992554	Equipamiento de Pozo Tepaltzingo(bomba)		1		2017	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -				-	0%	
HID00170400994520	Equipamiento de Pozo Varios		1		2017	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -				-	0%	
<b>FAISM 2017</b>						<b>\$ 38,150,299.00</b>	<b>\$ 38,150,299.00</b>	<b>\$ 38,142,650.00</b>	<b>\$ 38,033,656.00</b>	<b>\$ 38,033,656.00</b>	<b>\$ 27,948,811.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 27,948,811.00</b>	<b>\$ 30.14</b>	
HID00170100853402	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLE INSURGENTES	2017FOFIN-00295			2017	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00			Metros cuadrados	1,000,000.00	100%	
HID00170100853404	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE MORELOS (JALTEPEC-HUAJOMULCO)	2017FOFIN-00296			2017	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,199,248.00	\$ 1,199,248.00	\$ 1,199,248.00	\$ 1,199,248.00	\$ -		Metros cuadrados	1,199,248.00	100%	
HID00170100853405	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLE RIO TULANCINGO	2017FOFIN-00297			2017	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00			Metros cuadrados	1,300,000.00	100%	
HID00170100853406	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DEL C.R. HUAJOMULCO-E.C. TULANCINGO-PACHUCA 2DA ETAPA	2017FOFIN-00298			2017	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00			Metros cuadrados	1,400,000.00	100%	
HID00170100853409	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE EXPLANADA EN PLAZA CÍVICA	2017FOFIN-00299			2017	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00			Metros cuadrados	1,500,000.00	100%	
HID00170100853421	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD SAN FELIPE	2017FOFIN-00300			2017	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 3,880,000.00	\$ 3,880,000.00	\$ 3,880,000.00	\$ 3,880,000.00			Metros cuadrados	3,880,000.00	97%	
HID00170401043156	CONSTRUCCION A CUATRO CARRILES DEL "LIBRAMIENTO LA JOYA" IRA ETAPA, ENTORQUE BOULEVARD BICENTENARIO - AV. GILBERTO GOMEZ CARBAJAL	2017FOFIN-01803			2017	\$ 25,000,000.00	\$ 25,000,000.00	\$ 25,000,000.00	\$ 25,000,000.00	\$ 25,000,000.00	\$ 25,000,000.00			Metros cuadrados	25,000,000.00	100%	
HID00170401043175	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CHIAPAS, COL. VICENTE GUERRERO	2017FOFIN-01802			2017	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00			Metros cuadrados	1,500,000.00	100%	
<b>FOFIN 2017</b>						<b>\$ 36,900,000.00</b>	<b>\$ 36,900,000.00</b>	<b>\$ 36,779,248.00</b>	<b>\$ 36,779,248.00</b>	<b>\$ 36,779,248.00</b>	<b>\$ 36,779,248.00</b>	<b>\$ -</b>					
HID00170200886735	PROLONGACION BOULEVARD BICENTENARIO					\$ 10,000,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 2,967,000.00	\$ 2,967,000.00	\$ 2,967,000.00			Metros cuadrados	2,967,000.00	30%	
<b>FORATALECE 2017</b>						<b>\$ 10,000,000.00</b>	<b>\$ 9,890,000.00</b>	<b>\$ 9,890,000.00</b>	<b>\$ 2,967,000.00</b>	<b>\$ 2,967,000.00</b>	<b>\$ 2,967,000.00</b>	<b>\$ -</b>					
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>\$ 155,038,638.00</b>	<b>\$ 154,928,638.00</b>	<b>\$ 154,379,286.00</b>	<b>\$ 144,512,932.00</b>	<b>\$ 144,512,932.00</b>	<b>\$ 134,428,087.00</b>						

Avance de Proyectos

\* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

\* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto					Monto del recurso presupuestario								Avance físico			
Clave	Nombre	Número	D	C	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)
						Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
	<b>FAISM 2011</b>	COG			511	\$ 173,497.00	\$ 173,497.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
	<b>SUB TOTAL</b>					\$ 173,497.00	\$ 173,497.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
	<b>FAISM 2012</b>	COG			613	\$ 464,572.00	\$ 464,572.00	\$ 398,011.00	\$ 398,011.00	\$ 398,011.00	\$ 398,011.00					
	<b>SUB TOTAL</b>					\$ 464,572.00	\$ 464,572.00	\$ 398,011.00	\$ 398,011.00	\$ 398,011.00	\$ 398,011.00					
	<b>FAISM 2015</b>	COG			612	\$ 607,000.00	\$ 607,000.00	\$ 605,130.00	\$ 605,130.00	\$ 605,130.00	\$ 605,130.00					
		COG			613	\$ 21,000,000.00	\$ 21,000,000.00	\$ 20,877,172.00	\$ 19,532,438.00	\$ 19,532,438.00	\$ 19,532,438.00					
		COG			614	\$ 1,152,619.00	\$ 1,152,619.00	\$ 1,152,619.00	\$ 1,143,674.00	\$ 1,143,674.00	\$ 1,143,674.00					
	<b>SUB TOTAL</b>					\$ 22,759,619.00	\$ 22,759,619.00	\$ 22,634,921.00	\$ 21,281,242.00	\$ 21,281,242.00	\$ 21,281,242.00					
	<b>FAISM 2016</b>	COG			612	\$ 1,247,406.00	\$ 1,247,406.00	\$ 1,247,406.00	\$ 1,244,069.00	\$ 1,244,069.00	\$ 1,244,069.00					
		COG			613	\$ 4,584,181.00	\$ 4,584,181.00	\$ 4,579,001.00	\$ 3,448,499.00	\$ 3,448,499.00	\$ 3,448,499.00					
		COG			614	\$ 10,900,000.00	\$ 10,900,000.00	\$ 10,900,000.00	\$ 10,893,154.00	\$ 10,893,154.00	\$ 10,893,154.00					
		COG			615	\$ 2,299,937.00	\$ 2,299,937.00	\$ 2,298,997.00	\$ 2,061,093.00	\$ 2,061,093.00	\$ 2,061,093.00					
	<b>SUB TOTAL</b>					\$ 19,031,524.00	\$ 19,031,524.00	\$ 19,025,404.00	\$ 17,646,815.00	\$ 17,646,815.00	\$ 17,646,815.00					
	<b>FAISM 2017</b>	COG			612	\$ 1,009,087.00	\$ 1,009,087.00	\$ 1,009,087.00	\$ 1,009,087.00	\$ 1,009,087.00	\$ 1,009,087.00					
		COG			613	\$ 18,917,660.00	\$ 18,917,660.00	\$ 18,914,971.00	\$ 18,805,977.00	\$ 18,805,977.00	\$ 18,805,977.00					
		COG			614	\$ 15,458,030.00	\$ 15,458,030.00	\$ 15,453,070.00	\$ 15,453,070.00	\$ 15,453,070.00	\$ 15,453,070.00					
		COG			615	\$ 2,765,522.00	\$ 2,765,522.00	\$ 2,765,522.00	\$ 2,765,522.00	\$ 2,765,522.00	\$ 2,765,522.00					
	<b>SUB TOTAL</b>					\$ 38,150,299.00	\$ 38,150,299.00	\$ 38,142,650.00	\$ 38,033,656.00	\$ 38,033,656.00	\$ 38,033,656.00					
	<b>FAISM 2018</b>	COG			614	\$ 37,400,198.00	\$ 11,220,060.00									
	<b>SUB TOTAL</b>					\$ 37,400,198.00	\$ 11,220,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
	<b>FAFEF 2017</b>	COG			614	\$ 23,550,136.00	\$ 23,550,136.00	\$ 23,500,061.00	\$ 23,397,969.00	\$ 23,397,969.00	\$ 23,397,969.00					
	<b>SUB TOTAL</b>					\$ 23,550,136.00	\$ 23,550,136.00	\$ 23,500,061.00	\$ 23,397,969.00	\$ 23,397,969.00	\$ 23,397,969.00					
	<b>PREGI 2016</b>	COG			613	\$ 4,008,991.00	\$ 4,008,991.00	\$ 4,008,991.00	\$ 4,008,991.00	\$ 4,008,991.00	\$ 4,008,991.00					
	<b>SUB TOTAL</b>					\$ 4,008,991.00	\$ 4,008,991.00	\$ 4,008,991.00	\$ 4,008,991.00	\$ 4,008,991.00	\$ 4,008,991.00					
	<b>FOFIN 2017</b>	COG			612	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00					
		COG			614	\$ 35,400,000.00	\$ 35,400,000.00	\$ 35,279,248.00	\$ 35,279,248.00	\$ 35,279,248.00	\$ 35,279,248.00					
	<b>SUB TOTAL</b>					\$ 36,900,000.00	\$ 36,900,000.00	\$ 36,779,248.00	\$ 36,779,248.00	\$ 36,779,248.00	\$ 36,779,248.00					
	<b>FORTALECE 2017</b>	COG			612	\$ 10,000,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 2,967,000.00	\$ 2,967,000.00	\$ 2,967,000.00					
	<b>SUB TOTAL</b>					\$ 10,000,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 2,967,000.00	\$ 2,967,000.00	\$ 2,967,000.00					
	<b>GRAN TOTAL</b>					\$ 155,038,638.00	\$ 154,928,638.00	\$ 154,379,286.00	\$ 144,512,932.00	\$ 144,512,932.00	\$ 134,428,087.00					

OTROS	0%	\$ 0.00	fortt y fortseg	0.00	fortt y fortseg
DIRECTOS	78%	\$ 155,038,638.00		\$ 134,428,087.00	87%
COMPLEMENTARIOS	22%				

INDICADORES DE DESEMPEÑO

	META PLANEADA				DIRECTOS				META ALCANZADA			
	PORCENTAJE	NUMERADOR	DENOMINADOR		PORCENTAJE	NUMERADOR	DENOMINADOR		PORCENTAJE	NUMERADOR	DENOMINADOR	
PRIMER TRIM	0.00	0	64		0.00	0	64		0.00	0	64	
SEGUNDO TRIM	25.71	9	35		0.00	0	35		0.00	0	35	
TERCER TRIM	27.03	10	37		0.00	0	37		0.00	0	37	
CUARTO TRIM	27.03	10	37		0.00	0	37		0.00	0	37	
	<b>79.77</b>	<b>29.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

  

	META PLANEADA				COMPLEMENTARIOS				META ALCANZADA			
	PORCENTAJE	NUMERADOR	DENOMINADOR		PORCENTAJE	NUMERADOR	DENOMINADOR		PORCENTAJE	NUMERADOR	DENOMINADOR	
PRIMER TRIM	0.00	0	64		0.00	0	64		0.00	0	64	
SEGUNDO TRIM	8.57	3	35		0.00	0	35		0.00	0	35	
TERCER TRIM	8.11	3	37		0.00	0	37		0.00	0	37	
CUARTO TRIM	5.41	2	37		0.00	0	37		0.00	0	37	
	<b>22.08</b>	<b>8.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Aprobado	Modificado	Ejercido
----------	------------	----------

