

Avance de Proyectos

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

* En campo Reanexo no aplica para Aportaciones Federales

64

Proyecto					Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	D	C	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
HID16160300768788	Construcción de un Aula de (6 x 8 mts) con losa plana con preparación a segundo nivel en Escuela Primaria Bilingüe 20 de noviembre, clave 13DPB0164I	2016FAISM077025		1	2016	\$ 658,637.00	\$ 658,637.00	\$ 658,637.00	\$ 656,775.00	\$ 656,775.00	\$ 656,775.00	\$ -			\$ 656,775.00	100%	
HID16160100631064	Construcción de red de energía eléctrica paraíso norte	2016FAISM077036	1		2016	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 994,962.00	\$ 994,962.00	\$ 994,962.00	\$ -			\$ 994,962.00	100%	
HID16160300768746	Equipo de Rebombero la Cruz	37725	1		2016	\$ 733,952.00	\$ 733,952.00	\$ 733,952.00	\$ 729,256.00	\$ 729,256.00	\$ 729,256.00	\$ -			\$ 729,256.00	100%	
FAISM 2016						\$ 2,392,589.00	\$ 2,392,589.00	\$ 2,392,589.00	\$ 2,380,993.00	\$ 2,380,993.00	\$ 2,380,993.00	\$ -					
HID17170200860694	Construcción de red de energía eléctrica, Col. Hidalgo		1		2017	\$ 722,144.00	\$ 722,144.00	\$ 722,144.00	\$ 722,144.00	\$ 722,144.00	\$ 722,144.00	\$ -			722,144.00	100%	
HID17170200860693	Construcción de red de energía eléctrica, Col. Ampliación el Paraíso primera seccion		1		2017	\$ 344,920.00	\$ 344,920.00	\$ 344,920.00	\$ 344,920.00	\$ 344,920.00	\$ 344,920.00	\$ -			344,920.00	100%	
HID00170300921545	Construcción de red de energía eléctrica, Colonia Ampliación Paraíso Norte		1		2017	\$ 745,566.00	\$ 745,566.00	\$ 745,566.00	\$ 745,566.00	\$ 745,566.00	\$ 745,566.00	\$ -			745,566.00	100%	
HID00170300922739	Construcción de red de energía eléctrica, Colonia Lomas del Paraíso		1		2017	\$ 550,919.00	\$ 550,919.00	\$ 550,919.00	\$ 550,919.00	\$ 550,919.00	\$ 550,919.00	\$ -			550,919.00	100%	
HID00170300922738	Construcción de red de energía eléctrica, Colonia Ampliación el Paraíso, segunda seccion		1		2017	\$ 371,343.00	\$ 371,343.00	\$ 371,343.00	\$ 371,343.00	\$ 371,343.00	\$ 371,343.00	\$ -			371,343.00	100%	
HID00170300922737	Construcción de red de energía eléctrica, Colonia 10 de Mayo		1		2017	\$ 932,954.00	\$ 932,954.00	\$ 932,954.00	\$ 932,954.00	\$ 932,954.00	\$ 932,954.00	\$ -			932,954.00	100%	
HID00170400995527	Construcción de red de energía eléctrica Viveros de Loma		1		2017	\$ 800,205.00	\$ 800,205.00	\$ 800,205.00	\$ 800,205.00	\$ 800,205.00	\$ 800,205.00	\$ -			800,205.00	100%	
HID00170300921549	Construcción de red de drenaje sanitario (colector general) hujajomulco		1		2017	\$ 1,396,957.00	\$ 1,396,957.00	\$ 1,396,957.00	\$ 1,396,957.00	\$ 1,396,957.00	\$ 1,396,957.00	\$ -			1,396,957.00	100%	
HID00170400992554	Equipamiento de Pozo Tepalzingo(bomba)		1		2017	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	100%	
HID00170400994520	Equipamiento de Pozo Varios		1		2017	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -			-	100%	
FAISM 2017						\$ 5,875,008.00	\$ 5,875,008.00	\$ 5,875,008.00	\$ 5,870,008.00	\$ 5,870,008.00	\$ 5,865,008.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,865,008.00	\$ -	\$ -
HID180401437483	Construcción de Planta de Tratamiento Tepalzingo.	2018FAISM077039	1		2018	\$ 3,400,000.00	\$ 3,400,000.00	\$ 3,400,000.00	\$ 3,400,000.00	\$ 3,400,000.00	\$ 3,400,000.00	\$ -			3,400,000.00	100%	
HID180401437623	Construcción de Drenaje Sanitario, calles sin nombre, Tepalzingo.	2018FAISM077038	1		2018	\$ 1,831,664.00	\$ 1,831,664.00	\$ 1,831,664.00	\$ 1,831,664.00	\$ 1,831,664.00	\$ 1,831,664.00	\$ 1,785.79			1,831,664.00	100%	
HID18180201095002	Construcción de Red Eléctrica para operación de la planta de tratamiento Tepalzingo.	2018FAISM077042	1		2018	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ -			350,000.00	100%	
HID18180201095003	Construcción de Drenaje sanitario 1ra etapa, en calles Camelias, Alcatraz, Jacaranda y Geranios.	2018FAISM077002	1		2018	\$ 1,330,986.00	\$ 1,330,986.00	\$ 1,330,986.00	\$ 1,330,986.00	\$ 1,330,986.00	\$ 1,330,986.00	\$ -			1,330,986.00	100%	
HID18180201096770	Rehabilitación de línea de agua potable en la calle 20 de Noviembre de Av. 21 de Marzo a calle Chamizal	2018FAISM077026	1		2018	\$ 971,971.00	\$ 971,971.00	\$ 971,971.00	\$ 971,971.00	\$ 971,971.00	\$ 971,971.00	\$ -			971,971.00	100%	
HID18180201096771	Construcción de drenaje sanitario en calle Durazno, Col. Ampliación Paraíso Norte.	2018FAISM077009	1		2018	\$ 688,150.00	\$ 688,150.00	\$ 688,150.00	\$ 688,150.00	\$ 688,150.00	\$ 688,150.00	\$ -			688,150.00	100%	
HID18180201096772	Construcción de drenaje sanitario, en calles Magnolia, Olivo, Cda. de Navidad, Rosas y calle sin nombre.	2018FAISM077030	1		2018	\$ 1,740,000.00	\$ 1,740,000.00	\$ 1,740,000.00	\$ 1,740,000.00	\$ 1,740,000.00	\$ 1,740,000.00	\$ -			1,740,000.00	100%	
HID180401437449	Construcción de drenaje sanitario Calle Gardenia, Violeta, Bugambilia y Membrillo	2018FAISM077025	1		2018	\$ 470,209.00	\$ 470,209.00	\$ 470,209.00	\$ 470,209.00	\$ 470,209.00	\$ 470,209.00	\$ -			470,209.00	100%	
HID180401437438	Construcción de electrificación en Callejón del Tajo de calle Venustiano Carranza a calle Francisco Villa	2018FAISM077023	1		2018	\$ 474,869.00	\$ 474,869.00	\$ 474,869.00	\$ 474,869.00	\$ 474,869.00	\$ 474,869.00	\$ -			474,869.00	100%	
HID18180201096775	Construcción de drenaje sanitario en calle de la Barranca.	2018FAISM077014	1		2018	\$ 1,516,071.00	\$ 1,516,071.00	\$ 1,516,071.00	\$ 1,516,071.00	\$ 1,516,071.00	\$ 1,516,071.00	\$ -			1,516,071.00	100%	
HID18180201096777	Construcción de Guarniciones, banquetas y Pavimento Hidráulico en calle Aurelio Marín Huazo de calle Cantera a calle Oriente	2018FAISM077003	1		2018	\$ 637,322.00	\$ 637,322.00	\$ 637,322.00	\$ 637,322.00	\$ 637,322.00	\$ 637,322.00	\$ -			637,322.00	100%	
HID18180201096778	Rehabilitación de línea de agua potable en la calle Venustiano Carranza de calle Olman a calle Pino Suárez	2018FAISM077010	1		2018	\$ 171,450.00	\$ 171,450.00	\$ 171,450.00	\$ 171,450.00	\$ 171,450.00	\$ 171,450.00	\$ -			171,450.00	100%	
HID180401437481	Construcción de línea de agua potable de Acocul la palma a Acocul Guadalupe	2018FAISM077034	1		2018	\$ 1,278,803.00	\$ 1,278,803.00	\$ 1,278,803.00	\$ 1,278,803.00	\$ 1,278,803.00	\$ 1,278,803.00	\$ 5,835.21			1,278,803.00	100%	
HID18180201096780	Construcción de Pavimentación hidráulica en Av. Ahuchuetilla de calle Juárez a Monte Olivo.	2018FAISM077007	1		2018	\$ 1,160,228.00	\$ 1,160,228.00	\$ 1,160,228.00	\$ 1,160,228.00	\$ 1,160,228.00	\$ 1,160,228.00	\$ -			1,160,228.00	100%	
HID18180201096781	Construcción de guarniciones y banquetas en Av. Ahuchuetilla entre calle Juárez y Monte Olivo.	2018FAISM077008	1		2018	\$ 228,000.00	\$ 228,000.00	\$ 228,000.00	\$ 228,000.00	\$ 228,000.00	\$ 228,000.00	\$ -			228,000.00	100%	

Avance de Proyectos

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

64

Proyecto			Monto del recurso presupuestario											Avance físico			
Clave	Nombre	Número	D	C	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
HID180401437472	Construcción de Drenaje Sanitario calle sin nombre comunidad de San Nicolas Cebolletas.	2018/FAISM077033	1		2018	\$ 436,344.00	\$ 436,344.00	\$ 436,344.00	\$ 436,344.00	\$ 436,344.00	\$ 436,344.00	\$ -			436,344.00	100%	
HID18180201096783	Construcción de Aula en la Telesecundaria No. 278 Colonia Emiliano Zapata, clave 13D1V0063L	2018/FAISM077022		1	2018	\$ 391,296.00	\$ 391,296.00	\$ 391,296.00	\$ 391,296.00	\$ 391,296.00	\$ 391,296.00	\$ -			391,296.00	100%	
HID18180201096784	Construcción de guarimiones y Banquetas calle Cuahuatemoc, Felipe Angeles y calle 12 de Octubre, Col. Emiliano Zapata.	2018/FAISM077012		1	2018	\$ 677,238.00	\$ 677,238.00	\$ 677,238.00	\$ 677,238.00	\$ 677,238.00	\$ 677,238.00	\$ -			677,238.00	100%	
HID18180201096785	Construcción de techumbre en la Escuela Primaria Lazaro Cardenas, clave 13DPR2629N	2018/FAISM077037		1	2018	\$ 1,456,702.00	\$ 1,456,702.00	\$ 1,456,702.00	\$ 1,456,702.00	\$ 1,456,702.00	\$ 1,456,702.00	\$ -			1,456,702.00	100%	
HID18180201096786	Construcción de drenaje sanitario calle Javier Rojo Lugo	2018/FAISM077036	1		2018	\$ 162,400.00	\$ 162,400.00	\$ 162,400.00	\$ 162,400.00	\$ 162,400.00	\$ 162,400.00	\$ -			162,400.00	100%	
HID18180201096787	Construcción de techado de plaza civica en el Preescolar Indígena "Aguiles Serdan" clave 13DC0265C	2018/FAISM077035		1	2018	\$ 778,663.00	\$ 778,663.00	\$ 778,663.00	\$ 778,663.00	\$ 778,663.00	\$ 778,663.00	\$ -			778,663.00	100%	
HID18180201096791	Construcción de red de agua potable, calle 3 de Mayo, 10 de febrero, Miguel Allende y Av. Del Trabajo.	2018/FAISM077021	1		2018	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -			600,000.00	100%	
HID180401437465	Construcción de red de drenaje sanitario en Barrio San Angel	2018/FAISM077041	1		2018	\$ 2,763,452.00	\$ 2,763,452.00	\$ 2,763,452.00	\$ 2,763,452.00	\$ 2,763,452.00	\$ 2,763,452.00	\$ 1,306.46			2,763,452.00	100%	
HID18180201096794	Construcción de Aula en Preescolar Octavio Paz en Barrio Cuahuatemoc. Clave 13KJN099K	2018/FAISM077015		1	2018	\$ 394,725.00	\$ 394,725.00	\$ 394,725.00	\$ 394,725.00	\$ 394,725.00	\$ 394,725.00	\$ -			394,725.00	100%	
HID18180201096795	Construcción de Modulo de Baños en Preescolar Octavio Paz en Barrio Cuahuatemoc. Clave 13KJN099K	2018/FAISM077004		1	2018	\$ 247,999.00	\$ 247,999.00	\$ 247,999.00	\$ 247,999.00	\$ 247,999.00	\$ 247,999.00	\$ -			247,999.00	100%	
HID180401437460	Construcción de drenaje sanitario en Barrio Cuahuatemoc, calles Constitución y calle Insurgentes.	2018/FAISM077024	1		2018	\$ 1,045,454.00	\$ 1,045,454.00	\$ 1,045,454.00	\$ 1,045,454.00	\$ 1,045,454.00	\$ 1,045,454.00	\$ -			1,045,454.00	100%	
HID18180201097245	Construcción de Techumbre en cancha de usos multiples de la Escuela Primaria Margarita Maza de Juarez, clave 13DPR2657J1	2018/FAISM077031		1	2018	\$ 1,157,422.00	\$ 1,157,422.00	\$ 1,157,422.00	\$ 1,157,422.00	\$ 1,157,422.00	\$ 1,157,422.00	\$ 430.77			1,157,422.00	100%	
HID18180201097246	Construcción de techado en la Escuela Primaria Bilingüe Niños Heroes, clave 13DPB0415Y1	2018/FAISM077032		1	2018	\$ 1,182,453.00	\$ 1,182,453.00	\$ 1,182,453.00	\$ 1,182,453.00	\$ 1,182,453.00	\$ 1,182,453.00	\$ 338.92			1,182,453.00	100%	
HID180401437477	Construcción de Planta de tratamiento Acocul Guadalupe.	2018/FAISM077044	1		2018	\$ 2,549,985.00	\$ 2,549,985.00	\$ 2,549,985.00	\$ 2,549,985.00	\$ 2,549,985.00	\$ 2,549,985.00	\$ 15.07			2,549,985.00	100%	
HID180401437475	Construcción de Red de Drenaje Sanitario 2da Etapa en Acceso principal de Acocul Guadalupe.	2018/FAISM077027	1		2018	\$ 576,290.00	\$ 576,290.00	\$ 576,290.00	\$ 576,290.00	\$ 576,290.00	\$ 576,290.00	\$ -			576,290.00	100%	
HID18180201097249	Construcción de Red Eléctrica para operación de la planta de tratamiento Acocul Guadalupe	2018/FAISM077045	1		2018	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ -			350,000.00	100%	
HID18180201097250	Pavimentación de Concreto Hidraulico de la calle Baja California 2da Etapa entre Calle Tamaulipas y Av. Rojo Gómez	2018/FAISM077016		1	2018	\$ 820,000.00	\$ 820,000.00	\$ 820,000.00	\$ 820,000.00	\$ 820,000.00	\$ 820,000.00	\$ -			820,000.00	100%	
HID18180201096776	Construcción de drenaje sanitario calle Diego Alfaro entre calle Rio Mississippi y calle Solidaridad	2018/FAISM077011	1		2018	\$ 104,500.00	\$ 104,500.00	\$ 104,500.00	\$ 104,500.00	\$ 104,500.00	\$ 104,500.00	\$ -			104,500.00	100%	
HID18180201097253	Construcción de red de agua potable, calle 2da. Cerrada de Capulines, calle Tule y calle Chabacano.	2018/FAISM077018	1		2018	\$ 422,500.00	\$ 422,500.00	\$ 422,500.00	\$ 422,500.00	\$ 422,500.00	\$ 422,500.00	\$ -			422,500.00	100%	
HID18180201097254	Construcción de guarimiones y banquetas calle Tijuana de calle Vicente Guerrero a Av. Rojo Gómez	2018/FAISM077001		1	2018	\$ 285,526.00	\$ 285,526.00	\$ 285,526.00	\$ 285,526.00	\$ 285,526.00	\$ 285,526.00	\$ -			285,526.00	100%	
HID18180201097255	Construcción de Drenaje Sanitario en las calles Cerrada Francisco Villa, Saucos, Camelias y Tepozanes.	2018/FAISM077028	1		2018	\$ 652,500.00	\$ 652,500.00	\$ 652,500.00	\$ 652,500.00	\$ 652,500.00	\$ 652,500.00	\$ -			652,500.00	100%	
HID180401437454	Construcción de drenaje sanitario en calles Azahares, Girasol, Tulipanes, Naranjos, Granadas, Margarita, Chabacano y Ampola.	2018/FAISM077043	1		2018	\$ 1,113,250.00	\$ 1,113,250.00	\$ 1,113,250.00	\$ 1,113,250.00	\$ 1,113,250.00	\$ 1,113,250.00	\$ -			1,113,250.00	100%	
HID18180201097257	Construcción de red de agua potable calle Pinos, Miguel Hidalgo y reubicación de línea de agua potable en calle Miguel Hidalgo y Granada.	2018/FAISM077019	1		2018	\$ 325,000.00	\$ 325,000.00	\$ 325,000.00	\$ 325,000.00	\$ 325,000.00	\$ 325,000.00	\$ -			325,000.00	100%	
HID180401437420	Construcción de drenaje sanitario, en calle 1era, 2da, y 4ta cerrada de Capulines	2018/FAISM077029	1		2018	\$ 498,155.00	\$ 498,155.00	\$ 498,155.00	\$ 498,155.00	\$ 498,155.00	\$ 498,155.00	\$ -			498,155.00	100%	
HID18180201097259	Construcción de guarimiones y banquetas en calle Baja California de calle Tamaulipas a Av. Rojo Gómez	2018/FAISM077017		1	2018	\$ 209,000.00	\$ 209,000.00	\$ 209,000.00	\$ 209,000.00	\$ 209,000.00	\$ 209,000.00	\$ -			209,000.00	100%	
HID180401437468	Construcción de Drenaje Sanitario en calle Esmeralda de calle Topacio a calle Ambar	2018/FAISM077020	1		2018	\$ 329,172.00	\$ 329,172.00	\$ 329,172.00	\$ 329,172.00	\$ 329,172.00	\$ 329,172.00	\$ -			329,172.00	100%	

Avance de Proyectos

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto					Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	D	C	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
HID18180201097891	Construcción de Puentes Vehiculares y Rehabilitación de camino de Huititla a Barrio Cuauhtémoc.	2018/FAISM077040		1	2018	\$ 811,649.00	\$ 811,649.00	\$ 811,649.00	\$ 811,649.00	\$ 811,649.00	\$ 811,649.00	\$ 5,884.29			811,649.00	100%	
HID18180201097252	Rehabilitación calle Gardenias II y Alamo de Av. Javier Rojo Gómez a calle Sonora	2018/FAISM077006		1	2018	\$ 226,507.00	\$ 226,507.00	\$ 226,507.00	\$ 226,507.00	\$ 226,507.00	\$ 226,507.00	\$ -			226,507.00	100%	
FAISM 2018						\$ 36,817,905.00	\$ 36,817,905.00	\$ 36,817,905.00	\$ 36,817,905.00	\$ 36,817,905.00	\$ 36,817,905.00	\$ 15,596.51			\$ 36,817,905.00	\$ 43.00	
						2019	\$ 43,988,575.00	\$ 13,196,572.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
FAISM 2019						\$ 43,988,575.00	\$ 13,196,572.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
HID17170200886735	PROLONGACION BOULEVARD BICENTENARIO					\$ 10,000,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 9,721,897.00	\$ 9,721,897.00	\$ 9,721,897.00	\$ -		Metros cuadrados	9,721,897.00	100%	
FORTALECE 2017						\$ 10,000,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 9,721,897.00	\$ 9,721,897.00	\$ 9,721,897.00	\$ -					
HID18180201133491	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL ACCESO A LA LOC DE ACOCUL GUADALUPE	2018/FOFIN-00062			2018	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 987,998.00	\$ 987,998.00	\$ 987,998.00	\$ 987,998.00	\$ 12,002.00			987,998.00	100%	
HID18180201133494	PAVIMENTACION ASFALTICA Y CANALETA DEL CAMINO DE LAS PARTIDAS EN LA COL. SAN ANTONIO FARIAS "BARRANCA SECA"	2018/FOFIN-00063			2018	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 999,051.00	\$ 999,051.00	\$ 999,051.00	\$ 999,051.00	\$ 949.00			999,051.00	100%	
HID18180201133499	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN LA COL. LA LAGUNILLA	2018/FOFIN-00064			2018	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 989,000.00	\$ 989,000.00	\$ 989,000.00	\$ 989,000.00	\$ 11,000.00			989,000.00	100%	
HID18180201133525	REHABILITACION DEL AUDITORIO EN ESC. PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" DE LA COL. CENTRO	2018/FOFIN-00066			2018	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -			1,000,000.00	100%	
HID18180201133542	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DEL CENTRO DE LA LOC JALTEPEC	2018/FOFIN-00067			2018	\$ 1,385,000.00	\$ 1,385,000.00	\$ 1,385,000.00	\$ 1,385,000.00	\$ 1,385,000.00	\$ 1,385,000.00	\$ -			1,385,000.00	100%	
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018						\$ 5,385,000.00	\$ 5,385,000.00	\$ 5,361,049.00	\$ 5,361,049.00	\$ 5,361,049.00	\$ 5,361,049.00	\$ 23,951.00					
HID18180201135807	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CAMINO REAL SAN NICOLAS EL CHICO	2018/APDER-00263			2018	\$ 346,150.00	\$ 346,150.00	\$ 346,150.00	\$ 346,150.00	\$ 346,150.00	\$ 346,150.00	\$ -				100%	
PDR 2018						\$ 346,150.00	\$ 346,150.00	\$ 346,150.00	\$ 346,150.00	\$ 346,150.00	\$ 346,150.00	\$ -					
GRAN TOTAL						\$ 60,816,652.00	\$ 60,706,652.00	\$ 60,682,701.00	\$ 60,498,002.00	\$ 60,498,002.00	\$ 60,498,002.00	\$ -					

COG

				Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
FAISM 2016	COG	612	\$ 658,637.00	\$ 658,637.00	\$ 658,637.00	\$ 656,775.00	\$ 656,775.00	\$ 656,775.00	\$ 656,775.00
	COG	613	\$ 1,733,952.00	\$ 1,733,952.00	\$ 1,733,952.00	\$ 1,724,218.00	\$ 1,724,218.00	\$ 1,724,218.00	\$ 1,724,218.00
			\$ 2,392,589.00	\$ 2,392,589.00	\$ 2,392,589.00	\$ 2,380,993.00	\$ 2,380,993.00	\$ 2,380,993.00	\$ 2,380,993.00
FAISM 2017	COG	613	\$ 4,478,051.00	\$ 4,478,051.00	\$ 4,478,051.00	\$ 4,473,051.00	\$ 4,473,051.00	\$ 4,468,051.00	\$ 4,468,051.00
	COG	614	\$ 1,396,957.00	\$ 1,396,957.00	\$ 1,396,957.00	\$ 1,396,957.00	\$ 1,396,957.00	\$ 1,396,957.00	\$ 1,396,957.00
SUB TOTAL			\$ 5,875,008.00	\$ 5,875,008.00	\$ 5,875,008.00	\$ 5,870,008.00	\$ 5,870,008.00	\$ 5,866,008.00	\$ 5,866,008.00
FAISM 2018	COG	612	\$ 5,609,260.00	\$ 5,609,260.00	\$ 5,609,260.00	\$ 5,609,260.00	\$ 5,609,260.00	\$ 5,609,260.00	\$ 5,609,260.00
		613	\$ 4,944,593.00	\$ 4,944,593.00	\$ 4,944,593.00	\$ 4,944,593.00	\$ 4,944,593.00	\$ 4,944,593.00	\$ 4,944,593.00
		614	\$ 21,208,582.00	\$ 21,208,582.00	\$ 21,208,582.00	\$ 21,208,582.00	\$ 21,208,582.00	\$ 21,208,582.00	\$ 21,208,582.00
		615	\$ 5,055,470.00	\$ 5,055,470.00	\$ 5,055,470.00	\$ 5,055,470.00	\$ 5,055,470.00	\$ 5,055,470.00	\$ 5,055,470.00
SUB TOTAL			\$ 36,817,905.00	\$ 36,817,905.00	\$ 36,817,905.00	\$ 36,817,905.00	\$ 36,817,905.00	\$ 36,817,905.00	\$ 36,817,905.00
FAISM 2019	COG	613	\$ 43,988,575.00	\$ 13,196,572.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUB TOTAL			\$ 43,988,575.00	\$ 13,196,572.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FORTALECE 2017									
SUB TOTAL	COG	614	\$ 10,000,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 9,721,897.00	\$ 9,721,897.00	\$ 9,721,897.00	\$ 9,721,897.00
			\$ 10,000,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 9,721,897.00	\$ 9,721,897.00	\$ 9,721,897.00	\$ 9,721,897.00
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018	COG	612	\$ 2,385,000.00	\$ 2,385,000.00	\$ 2,385,000.00	\$ 2,385,000.00	\$ 2,385,000.00	\$ 2,385,000.00	\$ 2,385,000.00
		614	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 2,976,049.00	\$ 2,976,049.00	\$ 2,976,049.00	\$ 2,976,049.00	\$ 2,976,049.00
SUB TOTAL			\$ 5,385,000.00	\$ 5,385,000.00	\$ 5,361,049.00	\$ 5,361,049.00	\$ 5,361,049.00	\$ 5,361,049.00	\$ 5,361,049.00
PDR CONVENIO I 2018	COG	613	\$ 346,150.00	\$ 346,150.00	\$ 346,150.00	\$ 346,150.00	\$ 346,150.00	\$ 346,150.00	\$ 346,150.00
SUB TOTAL			\$ 346,150.00	\$ 346,150.00	\$ 346,150.00	\$ 346,150.00	\$ 346,150.00	\$ 346,150.00	\$ 346,150.00
GRAN TOTAL			\$ 60,816,652.00	\$ 60,706,652.00	\$ 60,682,701.00	\$ 60,498,002.00	\$ 60,498,002.00	\$ 60,498,002.00	\$ -