

Avance de Proyectos

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

30

Proyecto					Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	D	C	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
HID16160300768788	Construcción de un Aula de (6 x 8 mts) con losa plana con preparación a segundo nivel en Escuela Primaria Bilingüe 20 de noviembre, clave 13DPB0164I	2016FAISM077025		1	2016	\$ 658,637.00	\$ 658,637.00	\$ 658,637.00	\$ 656,775.00	\$ 656,775.00	\$ 656,775.00	\$ -			\$ 656,775.00	100%	
HID16160100631064	Construcción de red de energía eléctrica paraíso norte	2016FAISM077036	1		2016	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 994,962.00	\$ 994,962.00	\$ 994,962.00	\$ -			\$ 994,962.00	100%	
HID16160300768746	Equipo de Rebombeo la Cruz	37725	1		2016	\$ 733,952.00	\$ 733,952.00	\$ 733,952.00	\$ 729,256.00	\$ 729,256.00	\$ 729,256.00	\$ -			\$ 729,256.00	100%	
FAISM 2016						\$ 2,392,589.00	\$ 2,392,589.00	\$ 2,392,589.00	\$ 2,380,993.00	\$ 2,380,993.00	\$ 2,380,993.00	\$ -					
HID17170200860694	Construcción de red de energía eléctrica, Col. Hidalgo		1		2017	\$ 722,144.00	\$ 722,144.00	\$ 722,144.00	\$ 722,144.00	\$ 722,144.00	\$ 722,144.00	\$ -			722,144.00	100%	
HID00170400992554	Equipamiento de Pozo Tepalzingo(bomba)		1		2017	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	100%	
HID00170400994520	Equipamiento de Pozo Varios		1		2017	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -			-	100%	
FAISM 2017						\$ 732,144.00	\$ 732,144.00	\$ 732,144.00	\$ 727,144.00	\$ 727,144.00	\$ 722,144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 722,144.00	\$ -	\$ -
HID180401437449	Construcción de drenaje sanitario Calle Gardenia, Violeta, Bugambilia y Membrillo	2018FAISM077025	1		2018	\$ 470,209.00	\$ 470,209.00	\$ 470,209.00	\$ 470,209.00	\$ 470,209.00	\$ 470,209.00	\$ -			470,209.00	100%	
HID180401437460	Construcción de drenaje sanitario en Barrio Cuauhémoc, calles Constitución y calle Insurgentes.	2018FAISM077024	1		2018	\$ 1,045,454.00	\$ 1,045,454.00	\$ 1,045,454.00	\$ 1,045,454.00	\$ 1,045,454.00	\$ 1,045,454.00	\$ -			1,045,454.00	100%	
HID180401437420	Construcción de drenaje sanitario, en calle 1era, 2da, y 4ta cerrada de Capulines	2018FAISM077029	1		2018	\$ 498,155.00	\$ 498,155.00	\$ 498,155.00	\$ 498,155.00	\$ 498,155.00	\$ 498,155.00	\$ -			498,155.00	100%	
HID180401437468	Construcción de Drenaje Sanitario en calle Esmeralda de calle Topacio a calle Ambar	2018FAISM077020	1		2018	\$ 329,172.00	\$ 329,172.00	\$ 329,172.00	\$ 329,172.00	\$ 329,172.00	\$ 329,172.00	\$ -			329,172.00	100%	
FAISM 2018						\$ 2,342,990.00	\$ 2,342,990.00	\$ 2,342,990.00	\$ 2,342,990.00	\$ 2,342,990.00	\$ 2,342,990.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,342,990.00	\$ 4.00	\$ -
HID190201539210	Construcción de pavimento hidráulico en Calle Manuel Avila Camacho, primera etapa La Roma			1	2019	\$ 1,427,561.00	\$ 856,537.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Metros cuadrados	-	0%	
HID190201539226	Construcción de techado de plaza principal Escuela Primaria Heroes de Chapultepec, Huapalcalco			1	2019	\$ 866,223.00	\$ 519,734.00							Metros cuadrados		0%	
HID190201540067	Construcción de pavimento hidráulico en Calle Paxtepec primera etapa Javier Rojo Gomez segunda seccion			1	2019	\$ 1,087,967.00	\$ 652,780.00							Metros cuadrados		0%	
HID190201538654	Construcción de drenaje sanitario en primera cerrada de Granada, Ampliación Javier Rojo Gomez		1		2019	\$ 216,140.00	\$ 129,684.00							Metros cuadrados		0%	
HID190201543571	Construcción de drenaje sanitario Calles Varias segunda etapa Lomas del Pedregal		1		2019	\$ 1,541,221.00	\$ 924,733.00							Metros cuadrados		0%	
HID190201539135	Construcción de drenaje sanitario en Calle Gardenia Sur		1		2019	\$ 221,365.00	\$ 132,819.00							Metros cuadrados		0%	
HID190201540009	Construcción de pavimento hidráulico de Calle Jacaranda, Ampliación Santa Teresa		1		2019	\$ 1,070,923.00	\$ 642,554.00							Metros cuadrados		0%	
HID190201540851	Construcción de letrina en Preescolar Niños Heroes CONAFE Ojo de Agua		1		2019	\$ 220,000.00	\$ 132,000.00							Metros cuadrados		0%	
HID190201539192	Construcción de guarniciones y banquetas en Calle Manuel Avila Camacho Primera Etapa La Roma		1		2019	\$ 238,732.00	\$ 143,239.00							Metros cuadrados		0%	
HID190201540158	Construcción de guarniciones y banquetas en calle Jesus Garcia Corona Ampliación Vicente Guerrero		1		2019	\$ 150,421.00	\$ 90,252.00							Metros cuadrados		0%	
HID190201538700	Construcción de drenaje sanitario Calles Bugambilia Dalia Azucena, Gladiola, Narciso, y Av. De Las Rosas Jardines del Paraíso		1		2019	\$ 412,865.00	\$ 247,719.00							Metros cuadrados		0%	
HID190201540242	Construcción de guarniciones y banquetas de Calle Jacaranda Ampliación Santa Teresa		1		2019	\$ 193,828.00	\$ 116,297.00							Metros cuadrados		0%	
HID190201538790	Construcción de drenaje sanitario en Calle Tulipanes y Calle Sin Nombre Ampliación Rojo Gomez		1		2019	\$ 227,731.00	\$ 136,639.00							Metros cuadrados		0%	
HID190201532635	Construcción de rejilla pluvial en Calle Emiliano Barranco Pardo Paraíso Centro		1		2019	\$ 402,382.00	\$ 241,429.00							Metros cuadrados		0%	
HID190201532695	Construcción de red de agua potable en Calles Cosme Hernandez Benito Juarez y Calle Sin Nombre Primera Etapa Lomas del Paraíso		1		2019	\$ 811,023.00	\$ 486,614.00							Metros cuadrados		0%	

Avance de Proyectos

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

30

Proyecto					Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	D	C	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
HID190201532739	Construccion de drenaje sanitario en Calles Manuel Hernandez Soto y Violeta Lomas del Paraiso		1		2019	\$ 583,842.00	\$ 350,305.00							Metros cuadrados		0%	
HID190201532570	Construccion de red de energia electrica en calle Jose Maria Borja y Segunda etapa Calle Huejutila Ampliacion Paraiso Norte		1		2019	\$ 502,825.00	\$ 301,695.00							Metros cuadrados		0%	
HID190201555229	Construccion de guarniciones y banquetas Calle Tijuana segunda etapa Colonia Javier Rojo Gomez			1	2019	\$ 143,382.00	\$ 86,029.00							Metros cuadrados		0%	
HID190201556620	Construccion de drenaje sanitario de ultimo pozo a planta de tratamiento Santa Maria Asuncion.		1		2019	\$ 1,100,000.00	\$ 660,000.00							Metros cuadrados		0%	
					2019	\$ 32,570,144.00	\$ 19,542,086.00									0%	
FAISM 2019						\$ 43,988,875.00	\$ 26,393,145.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
HID17170200886735	PROLONGACION BOULEVARD BICENTENARIO					\$ 10,000,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 9,721,897.00	\$ 9,721,897.00	\$ 9,721,897.00			Metros cuadrados	9,721,897.00	100%	
FORATALECE 2017						\$ 10,000,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 9,721,897.00	\$ 9,721,897.00	\$ 9,721,897.00	\$ -					
GRAN TOTAL						\$ 59,456,298.00	\$ 41,750,868.00	\$ 15,357,723.00	\$ 15,173,024.00	\$ 15,173,024.00	\$ 15,168,024.00						