

Presidencia Municipal

Tulancingo de Bravo, Hgo.




H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.

INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL EJERCICIO 2011

CONTENIDO:

- I. CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO.
- II. INFORME GENERAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
 - II.1 ANÁLISIS DE LOS INGRESOS
 - II.2 ANÁLISIS DE LOS EGRESOS
 - II.3 ANÁLISIS DE LA DEUDA PÚBLICA (si no se contrató, indicarlo en el informe)
 - II.4 ANÁLISIS DEL PATRIMONIO
- III. INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO
 - III.1 RECURSOS PROPIOS
 - III.2 FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN
 - III.3 FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSIÓN
 - III.4 FONDO DE FISCALIZACIÓN
 - III.5 FONDO DE COMPENSACIÓN
 - III.6 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 - III.7 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 - III.8 APORTACIONES ESTATALES EXTRAORDINARIAS (en caso de que se hayan recibido)
- IV. ANEXOS DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
 - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 - ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
 - ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
 - ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
 - REPORTE DE DEUDA PÚBLICA (en caso de que se haya contratado durante el año)
 - REPORTE DE BIENES PATRIMONIALES
 - INFORME FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO



Presidencia Municipal

Tulancingo de Bravo, Hgo.




I. CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO

De conformidad a lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 115 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 2º de la Ley Orgánica Municipal, el Municipio es una institución de orden público, constituida por una comunidad de personas establecidas en un territorio determinado, autónoma en su régimen interior, gobernada por un Ayuntamiento, y con libertad para administrar su hacienda y manejar su patrimonio conforme a las leyes de la materia.

Derivado de lo anterior, es innegable que el Ayuntamiento en virtud de haber sido elegido por el pueblo, como un elemento fundamental de la democracia, tiene la obligación de velar por los intereses de la comunidad y rendir cuentas periódicamente sobre el estado que guarda la administración pública; fortaleciendo al mismo tiempo su funcionamiento y el estado de derecho.

Bajo ese contexto, y con la finalidad de transparentar el manejo y la aplicación de los recursos públicos a cargo de la presente administración municipal y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 115 fracción IV, inciso C, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 fracción XXXI; 141 fracción XI de la Constitución Política del Estado; 56 inciso h) de la fracción I de la Ley Orgánica Municipal; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 11 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, los Ayuntamientos deben formular y presentar a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, el informe sobre la situación que guarda la Hacienda Pública Municipal, correspondiente al ejercicio fiscal 2011.



Tulancingo de Bravo, Hgo.



Presidencia Municipal

II. INFORME GENERAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA CUENTA PÚBLICA 2011.

II.1 ANÁLISIS DE LOS INGRESOS:

La política de ingresos de la administración hacendaría municipal, consideró los principios jurídicos que señala la normatividad hacendaría, así como los objetivos y metas de los Planes de Desarrollo Estatal y Municipal.

La administración hacendaría municipal llevó a cabo todas las acciones encaminadas a obtener los ingresos que corresponden al Municipio, respetando las políticas derivadas de la coordinación fiscal y lo dispuesto por la Ley de Hacienda Municipal.

Durante el ejercicio fiscal 2011 la recaudación de los diversos rubros de ingresos se realizó con base en los conceptos, montos y plazos establecidos en la Ley de Hacienda Municipal, en la Ley de Ingresos, Cuotas y Tarifas aprobadas para el ejercicio 2011, para lo cual, la Tesorería Municipal se apoyó en los padrones de contribuyentes del impuesto predial y derechos por servicio de agua potable; los recibos oficiales estuvieron debidamente impresos, foliados y elaborados correctamente. Se aplicó conforme a derecho el procedimiento administrativo de ejecución en los casos de procedencia, observando lo establecido en las leyes fiscales municipales.


Los recursos totales percibidos durante el período que se informa, relativos a ingresos por recaudación de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, aportaciones federales, rendimientos financieros, suman la cantidad de \$285,431,144.55, lo cual representa el 96.22% con relación a los ingresos estimados para el ejercicio 2011 por \$296'659,660.00

Al comparar los ingresos realmente percibidos contra los presupuestados, se observa que los ingresos totales obtenidos representan el 96.22%, porcentaje que es inferior en un 3.78% a la estimación realizada para el año 2011; la variación se debió principalmente a que se rebasaron las metas en los conceptos de: impuestos, derechos, participaciones, ingresos extraordinarios, pero se financió la Construcción del Centro Cívico Social con recursos de Deuda Pública, tal como se puede apreciar en el anexo número 3 de este informe.

II.2 ANÁLISIS DE LOS EGRESOS:

En materia de egresos, durante este período, la hacienda municipal observó en general los capítulos, partidas, montos, calendarios y políticas financieras expresadas en el presupuesto de egresos aprobado para el año 2011, realizando las adecuaciones presupuestales correspondientes, mismas que fueron autorizadas oportunamente por el Ayuntamiento, cuando las partidas estaban próximas a agotarse.

La documentación comprobatoria original que respalda las erogaciones realizadas, cumple con los requisitos



Tulancingo de Bravo, Hgo.



Presidencia Municipal

fiscales, contables, administrativos y legales, realizándose los registros contables correspondientes en apego con los postulados de contabilidad gubernamental y demás disposiciones aplicables para el registro de las operaciones.

La ejecución del gasto público municipal se realizó y aplicó con estricta observancia a lo dispuesto en las leyes correspondientes y demás normativa que regula el ejercicio de los recursos.

En el período de referencia los gastos totales registrados por el Municipio suman la cantidad de \$339,115,237.37, lo que representa el 114.31%, con relación a sus egresos presupuestados de \$296,659,660.00

Al comparar el total de egresos realmente ejercidos en cada uno de sus capítulos de gasto con el total presupuestado, se aprecia que el ejercicio del gasto fue del 114.31%, siendo superior en 14.31% a lo estimado para este año; la variación se debió principalmente a que se cubrieron las metas o erogaciones en los conceptos de: servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias, bienes muebles e inmuebles e inversión pública que no estaba contemplada, tal como se puede observar en el anexo número 4 de este informe.


Al 31 de diciembre de 2011, comparando los ingresos realmente obtenidos de \$285'431,144.55, contra los egresos de \$339'115,237.37, se aprecia que la Hacienda Municipal reporta un Déficit de \$53'684,092.82, lo cual indica que el Ayuntamiento percibió menos de lo que gastó, esto con motivo de la contratación de la Deuda Pública para la Construcción del nuevo Centro Cívico Social, tal como se puede observar en el anexo número 2 de este informe.

II.3 ANÁLISIS DE LA DEUDA PÚBLICA:

En estricto apego a lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Deuda Pública para el Estado de Hidalgo, y previa autorización del Congreso del Estado, con fecha 31 de diciembre 2010, este Municipio obtuvo un empréstito por \$60,000,000.00, con la institución financiera Banco Interacciones S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, siendo la fecha del vencimiento el 13 de Oct del 2023, toda vez que esa obligación fue suscrita por un plazo de 150 meses, a una tasa de interés ordinaria que resulte de sumar 2.8 (dos punto ocho puntos porcentuales) a la Tasa TIIE.

Los recursos del referido financiamiento fueron destinados para la construcción del nuevo Palacio Municipal (Centro Cívico Social) del H. Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo.

La amortización de la deuda en este ejercicio 2011 fue por \$5'535,646.91, aplicando \$2'600,000.00 a capital y \$2'935,646.91 a intereses, tal como se puede apreciar en el anexo número 5 de este informe.



Tulancingo de Bravo, Hgo.



Presidencia Municipal

II.4 ANÁLISIS DEL PATRIMONIO:

En materia de patrimonio, la administración municipal se apegó a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica Municipal, relativas al registro, custodia, control, destino, aprovechamiento y actualización de los bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio municipal.

Las adquisiciones de bienes se realizaron con estricta observancia a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y con base a la política de austeridad, es decir, únicamente se adquirieron los bienes indispensables para cubrir aquellas necesidades prioritarias de los programas estratégicos.

Al 31 de diciembre de 2010, los bienes patrimoniales del Ayuntamiento sumaban la cantidad de \$58'898,718.76; a diciembre del 2011, el patrimonio municipal reporta un valor total de \$124'470,030.44, mostrando un incremento del 211.33%, derivado de la incorporación de diversos activos por \$65'571,311.68, en virtud de las adquisiciones realizadas por \$5'571,311.68 y la construcción del nuevo Palacio Municipal valuado en \$60,000,000.00; tal como se puede apreciar en el anexo número 6.1 de este informe.

De igual forma, se dieron de baja diversos activos por \$0.00 en virtud de que se encontraban en condiciones inservibles para el uso por lo que fueron adquiridas, tal como se puede apreciar en el anexo número 6.2 de este informe.

NO APLICA


III. INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO

III.1 RECURSOS PROPIOS:

Del cobro de los diferentes gravámenes por concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, establecidos en la Ley de Hacienda Municipal y en la Ley de Ingresos para el año 2011, se obtuvieron recursos por \$65'813,130.96 los cuales SI generaron rendimientos financieros, sumando un total de \$65,860,557.99; los cuales fueron aplicados conforme a los conceptos y montos autorizados en el Presupuesto de Egresos para este ejercicio fiscal, aplicando \$6'216,268.54 para la ejecución de obra pública y al pago de acciones sociales (en caso de que se hayan realizado) y \$59'644,289.45 para cubrir rubros inherentes al gasto de operación del Ayuntamiento, tal como se puede apreciar en el anexo número 7 de este informe.

III.1.1 APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES REPO (en caso de que se hayan aplicado en el ejercicio 2011):

Adicionalmente, el Municipio ejerció recursos por \$264,464.61 de remanentes de ejercicios anteriores, anexo número 7.1 de este informe.



Tulancingo de Bravo, Hgo.



Presidencia Municipal

III.2 FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN:

La asignación para el Fondo Único de Participaciones de Operación (FUPO) fue de \$81,682,374.19, obteniendo rendimientos financieros por \$3,795.91, sumando un total de \$81,686,170.10; de este monto, las erogaciones realizadas por el Ayuntamiento con cargo a este Fondo durante ejercicio fiscal 2011, fueron de \$81,686,170.10, aplicando \$81,686,170.10 para cubrir los rubros correspondientes al gasto operativo del Ayuntamiento y \$0.00 al pago de acciones sociales (en caso de que se hayan aplicado recursos a estos conceptos), tal como se puede observar en el anexo número 8 de este informe.

III.2.1 APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES FUPO (en caso de que se hayan aplicado en el ejercicio 2011):

Adicionalmente, el Municipio ejerció recursos por \$4,635.11 de remanentes de ejercicios anteriores, anexo número 8.1 de este informe.

III.3 FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSIÓN:

La asignación para el Fondo Único de Participaciones de Inversión (FUPI), fue de \$9'123,679.39, obteniendo rendimientos financieros por \$1,410.61, sumando un total de \$9'125,090.00; de este monto, las erogaciones realizadas en el ejercicio 2011, fueron de \$9'125,090.00, aplicando \$9'125,090.00 para la ejecución de obras públicas y al pago de acciones sociales y \$0.00 al pago de rubros inherentes al gasto operativo del Ayuntamiento, tal como se puede apreciar en el informe de obras y acciones que se presenta en el anexo número 9 de este informe.


III.3.1 APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES FUPI (en caso de que se hayan aplicado en el ejercicio 2011):

Adicionalmente, el Municipio ejerció recursos por \$0.00 de remanentes de ejercicios anteriores, anexo número 9.1 de este informe.

NO APLICA

III.4 FONDO DE FISCALIZACIÓN:

La asignación para el Fondo de Fiscalización (FONFIS), fue de \$1'196,774.00, obteniendo rendimientos financieros por \$0.00, sumando un total de \$1'196,774.00; de este monto, las erogaciones realizadas en el ejercicio 2011, fueron de \$1'196,774.00, aplicando \$0.00 para gastos de operación y \$1'196,774.00 para gastos de inversión, ambos estuvieron orientados en acciones que permitieron ampliar la base de contribuyentes y para alcanzar los incrementos de los volúmenes de recaudación y eficiencia de la misma; tal como se puede apreciar en el anexo número 10 de este informe.



Tulancingo de Bravo, Hgo.



Presidencia Municipal

III.4.1 APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES FONFIS (en caso de que se hayan aplicado en el ejercicio 2011):

Adicionalmente, el Municipio ejerció recursos por \$1'287,400.00 de remanentes de ejercicios anteriores, anexo número 10.1 de este informe.

III.5 FONDO DE COMPENSACIÓN:

La asignación para el Fondo de Compensación (FOCOM), fue de \$0.00, obteniendo rendimientos financieros por \$0.00, sumando un total de \$0.00. **NO APLICA** Las erogaciones realizadas en el ejercicio 2011, fueron de \$0.00, aplicadas \$0.00 para la realización de infraestructura vial; \$0.00 para infraestructura hidráulica; \$0.00 para movilidad urbana; y \$0.00 fueron destinados en acciones para la protección y conservación del medio ambiente, tal como se puede apreciar en el anexo número 11 de este informe.

III.5.1 APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES FOCOM (en caso de que se hayan aplicado en el ejercicio 2011):

Adicionalmente, el Municipio ejerció recursos por \$506,475.77 de remanentes de ejercicios anteriores, anexo número 11.1 de este informe.

III.6 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL:


De los recursos provenientes del ramo 33, la asignación en el ejercicio 2011 para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), fue por \$35'043,360.16, obteniendo rendimientos financieros por \$111,486.41, sumando un total de \$35'154,846.57, con estos recursos se ejecutaron obras y acciones conforme a los planes y programas autorizados por la Coordinación General del COPLADEHI, las cuales requirieron de una inversión total de 35'154,846.57, de los cuales \$32'748,865.73 se aplicaron directamente para la ejecución de obra pública y \$0.00 al pago de acciones sociales; tal como se aprecia en el anexo número 12 de este informe.

III.6.1 APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES FISM (en caso de que se hayan aplicado en el ejercicio 2011):

Adicionalmente, el Municipio ejerció recursos por \$8,478,699.62 de remanentes de ejercicios anteriores, anexo número 12.1 de este informe.

III.7 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL:

De los recursos provenientes del ramo 33, la asignación en el ejercicio 2011 para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN-DF), fue por \$62'324,715.00, obteniendo rendimientos



Presidencia Municipal

Tulancingo de Bravo, Hgo.



III.4.1 APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES FONFIS (en caso de que se hayan aplicado en el ejercicio 2011):

Adicionalmente, el Municipio ejerció recursos por \$1'287,400.00 de remanentes de ejercicios anteriores, anexo número 10.1 de este informe.

III.5 FONDO DE COMPENSACIÓN:

La asignación para el Fondo de Compensación (FOCOM), fue de \$0.00, obteniendo rendimientos financieros por \$0.00, sumando un total de \$0.00 de este monto, las erogaciones realizadas en el ejercicio 2011, fueron de \$0.00, aplicando \$0.00 para la realización de infraestructura vial; \$0.00 para infraestructura hidráulica; \$0.00 para movilidad urbana; y \$0.00 fueron destinados en acciones para la protección y conservación del medio ambiente, tal como se puede apreciar en el anexo número 11 de este informe.

III.5.1 APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES FOCOM (en caso de que se hayan aplicado en el ejercicio 2011):

Adicionalmente, el Municipio ejerció recursos por \$506,475.77 de remanentes de ejercicios anteriores, anexo número 11.1 de este informe.

III.6 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL:


De los recursos provenientes del ramo 33, la asignación en el ejercicio 2011 para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), fue por \$35'043,360.16, obteniendo rendimientos financieros por \$111,486.41, sumando un total de \$35'154,846.57, con estos recursos se ejecutaron obras y acciones conforme a los planes y programas autorizados por la Coordinación General del COPLADEHI, las cuales requirieron de una inversión total de 35'154,846.57, de los cuales \$32'748,865.73 se aplicaron directamente para la ejecución de obra pública y \$0.00 al pago de acciones sociales; tal como se aprecia en el anexo número 12 de este informe.

III.6.1 APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES FISM (en caso de que se hayan aplicado en el ejercicio 2011):

Adicionalmente, el Municipio ejerció recursos por \$12,945,660.62 de remanentes de ejercicios anteriores, anexo número 12.1 de este informe.

III.7 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL:

De los recursos provenientes del ramo 33, la asignación en el ejercicio 2011 para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN-DF), fue por \$62'324,715.00, obteniendo rendimientos



Tulancingo de Bravo, Hgo.



Presidencia Municipal

financieros por \$4,592.61, sumando un total de \$62,329,307.61, con estos recursos se ejecutaron obras y acciones de acuerdo a los planes y programas autorizados por la Coordinación General del COPLADEHI, mismas que requirieron de una inversión total de \$62,329,307.61, de los cuales \$0.00 se aplicaron al pago de obra pública; \$18'010,850.61 para el pago de obligaciones financieras; \$0.00, al pago de acciones sociales; y \$44'318,457.00 al pago de gastos relacionados con la seguridad pública del Municipio, tal como se puede apreciar en el anexo número 13 de este informe.

III.7.1 APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES FORTAMUN-DF (en caso de que se hayan aplicado en el ejercicio 2011):

Adicionalmente, el Municipio ejerció recursos por \$0.00 de remanentes de ejercicios anteriores, anexo número 13.1 de este informe.

NO APLICA

III.8 APORTACIONES ESTATALES EXTRAORDINARIAS:

Finalmente, por excepción durante el ejercicio 2011, el Ayuntamiento recibió en el Fondo de Aportaciones Estatales Extraordinarias (AEE), un total de \$85'911,760.09, recursos que fueron aplicados en los conceptos de los Programas: SUBSEMUN (Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios); OBRA COMPLEMENTARA DEL CENTRO CÍVICO (FONREGION); CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CÍVICO SOCIAL (FINANCIAMIENTO DEUDA PUBLICA); PAGO DE MEZCLA ASFÁLTICA Y PAGO DE PRENSA Y PUBLICIDAD (F.E.I.E.F.), tal como se puede apreciar en el anexo número 14 de este informe.


III.8.1 APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES AEE (en caso de que se hayan aplicado en el ejercicio 2011):

Adicionalmente, el Municipio ejerció recursos por \$0.00 de remanentes de ejercicios anteriores, anexo número 14.1 de este informe.

NO APLICA

IV. ANEXOS DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
- ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
- ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
- REPORTE DE DEUDA PÚBLICA (en caso de que se haya contratado durante el año)
- REPORTE DE BIENES PATRIMONIALES
- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO







**MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVIO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011**



**ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

CONCEPTO	MONTO PRESUPUESTADO ANUAL	MONTO REAL PERCIBIDO AL 31-DIC-2011			VARIACIÓN + / -	AVANCE (%)
		ASIGNACIÓN DEL FONDO O PROGRAMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	TOTAL AL 31-DIC-11		
RECURSOS PROPIOS:	\$ 54,198,361.00	\$ 66,860,557.99	\$ -	\$ 66,860,557.99	11,662,196.99	
IMPUESTOS	\$ 22,627,309.00	\$ 29,613,435.00	\$ -	\$ 29,613,435.00	6,986,126.00	131%
DERECHOS	\$ 14,749,448.00	\$ 10,807,564.97	\$ -	\$ 10,807,564.97	3,941,883.03	73%
PRODUCTOS	\$ 1,476,633.00	\$ 2,477,025.45	\$ -	\$ 2,477,025.45	1,000,392.45	168%
APROVECHAMIENTOS	\$ 15,344,971.00	\$ 22,962,532.57	\$ -	\$ 22,962,532.57	7,617,561.57	150%
FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES:	\$ 70,896,450.00	\$ 90,806,053.58	\$ 5,206.52	\$ 90,811,260.10	19,914,810.10	128%
FUPO	\$ 61,581,656.46	\$ 81,682,374.19	\$ 3,795.91	\$ 81,686,170.10	20,104,513.64	133%
FUPI	\$ 9,314,793.54	\$ 9,123,679.39	\$ 1,410.61	\$ 9,125,090.00	189,703.54	98%
FONDO ÚNICO DE FISCALIZACIÓN	\$ 1,196,774.00	\$ 1,196,774.00	\$ -	\$ 1,196,774.00	-	100%
FONDO DE COMPENSACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	
APORTACIONES FEDERALES:	\$ 97,368,075.00	\$ 97,368,075.16	\$ 116,079.02	\$ 97,484,154.18	116,079.18	
FISM	\$ 35,043,360.00	\$ 35,043,360.16	\$ 111,486.41	\$ 35,154,846.57	111,486.57	100%
FORTAMUN-DF	\$ 62,324,715.00	\$ 62,324,715.00	\$ 4,592.61	\$ 62,329,307.61	4,592.61	100%
APORTACIONES ESTATALES EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ 12,451,759.05	\$ -	\$ 12,451,759.05	\$ 12,451,759.05	
FONDO REGIONAL	-	11,999,998.05	-	\$ 11,999,998.05	11,999,998.05	#/DIVIDI
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	-	451,761.00	-	\$ 451,761.00	451,761.00	
OTROS INGRESOS (ESPECIFICAR)	\$ 73,000,000.00	\$ 17,319,175.47	\$ 307,463.76	\$ 17,626,639.23	-\$ 55,373,360.77	
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ 1,566,638.19	\$ -	\$ 1,566,638.19	1,566,638.19	#/DIVIDI
SUBSEMUN	\$ 13,000,000.00	\$ 13,152,537.28	\$ -	\$ 13,152,537.28	152,537.28	101%
FINANCIAMIENTO CENTRO CÍVICO	\$ 60,000,000.00	\$ 2,600,000.00	\$ 307,463.76	\$ 2,907,463.76	57,092,536.24	5%
TOTAL:	\$ 296,659,660.00	\$ 285,002,395.25	\$ 428,749.30	\$ 285,431,144.55	- 11,228,515.45	





H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011




ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	MONTO PRESUPUESTADO ANUAL	MONTO REAL EJERCIDO AL 31-DIC-2011	VARIACIÓN +/-	AVANCE %
SERVICIOS PERSONALES	\$ 122,981,941.11	\$ 132,874,116.25	\$ 9,892,175.14	108%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 13,022,005.02	\$ 13,358,175.47	\$ 336,170.45	103%
SERVICIOS GENERALES	\$ 33,171,713.67	\$ 42,573,766.63	\$ 9,402,052.96	128%
TRANSFERENCIAS	\$ 20,559,929.94	\$ 18,942,797.29	-\$ 1,617,132.65	92%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 11,880,710.26	\$ 10,225,578.56	-\$ 1,655,131.70	86%
INVERSIÓN PÚBLICA (OBRAS Y ACCIONES SOCIALES):	\$ 95,043,360.00	\$ 121,140,803.17	\$ 26,097,443.17	127%
REPO	\$ -	\$ 5,550,116.38	\$ 5,550,116.38	
FUPO	\$ -	\$ -	\$ -	
FUPI	\$ -	\$ 9,125,090.00	\$ 9,125,090.00	
FISM	\$ 35,043,360.00	\$ 32,748,865.73	-\$ 2,294,494.27	93%
FORTAMUN-DF	\$ -	\$ -	\$ -	
FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	
FONDO REGIONAL	\$ -	\$ 11,999,998.05	\$ 11,999,998.05	
APORTACIONES ESTATALES EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ -	\$ -	
FINANCIAMIENTO CENTRO CÍVICO	\$ 60,000,000.00	\$ 60,307,463.76	\$ 307,463.76	101%
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ 1,409,269.25	\$ 1,409,269.25	
TOTAL:	\$ 296,659,660.00	\$ 339,115,237.37	\$ 42,455,577.37	114.31%

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. C. JORGE MÁRQUEZ ALVARADO




TESORERO MUNICIPAL

C.P. HÉCTOR S. ESPINOSA DE LA TORRE



SÍNDICO PROCURADOR

LIC. BLANCA LUZ B. DALILA SOTO PLATA



ANEXO No. 4



H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PUBLICA MUNICIPAL 2011




REPORTE ANALÍTICO DE LA APLICACIÓN DEL GASTO POR CAPÍTULOS, RESPECTO AL ORIGEN DE RECURSOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011


CONCEPTO	PRESUPUESTADO	MONTO EJERCIDO	MONTO FINANCIADO CON DEUDA PUBLICA	POR EJERCER	AVANCE
	ANUAL	AL 31-DIC-2011			%
RECURSOS PROPIOS:	\$ 65,860,557.99	\$ 65,860,557.99	\$ -	\$ -	
SERVICIOS PERSONALES	13,548,037.25	13,548,037.25		0.00	100%
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,358,175.47	13,358,175.47		0.00	100%
SERVICIOS GENERALES	16,985,330.92	16,985,330.92		0.00	100%
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	15,942,797.29	15,942,797.29		0.00	100%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	476,100.68	476,100.68		0.00	100%
OBRAS PÚBLICAS	5,550,116.38	5,550,116.38		0.00	100%
ACCIONES SOCIALES	0.00	0.00		0.00	
FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN:	\$ 81,686,170.10	\$ 81,686,170.10	\$ -	\$ -	
SERVICIOS PERSONALES	76,616,186.00	76,616,186.00		0.00	100%
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00		0.00	
SERVICIOS GENERALES	5,069,984.10	5,069,984.10		0.00	100%
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00		0.00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00		0.00	
OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00		0.00	
FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSIÓN:	\$ 9,125,090.00	\$ 9,125,090.00	\$ -	\$ -	
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00		0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00		0.00	
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00		0.00	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00		0.00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00		0.00	
OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00		0.00	
ACCIONES SOCIALES	9,125,090.00	9,125,090.00		0.00	100%
FONDO APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.:	\$ 35,154,846.57	\$ 32,748,865.73	\$ -	\$ 2,405,980.84	
OBRAS PÚBLICAS	35,154,846.57	32,748,865.73		2,405,980.84	93%
ACCIONES SOCIALES	0.00	0.00		0.00	
FONDO APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL.:	\$ 62,329,307.61	\$ 62,329,307.61	\$ -	\$ -	
SERVICIOS PERSONALES	41,318,457.00	41,318,457.00		0.00	100%
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00		0.00	
SERVICIOS GENERALES	18,010,850.61	18,010,850.61		0.00	100%
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,000,000.00	3,000,000.00		0.00	100%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00		0.00	
OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00		0.00	
ACCIONES SOCIALES	0.00	0.00		0.00	
FONDO DE FISCALIZACIÓN:	\$ 1,196,774.00	\$ 1,196,774.00	\$ -	\$ -	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00		0.00	

SERVICIOS GENERALES	27,840.00	27,840.00		0.00	100%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,168,934.00	1,168,934.00		0.00	100%
FONDO DE COMPENSACIÓN:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
ACCIONES FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00		0.00	
MOVILIDAD URBANA	0.00	0.00		0.00	
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00		0.00	
INFRAESTRUCTURA F. COMPENSACIÓN	0.00	0.00		0.00	
INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	0.00		0.00	
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	0.00	0.00		0.00	
APORTACIONES ESTATALES EXTRAORDINARIAS:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00		0.00	
OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00		0.00	
ACCIONES SOCIALES	0.00	0.00		0.00	
FONDO REGIONAL	\$ 11,999,998.05	\$ 11,999,998.05	\$ -	\$ -	
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00		0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00		0.00	
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00		0.00	
OBRAS PÚBLICAS	11,999,998.05	11,999,998.05		0.00	100%
FINANCIAMIENTO CENTRO CÍVICO	\$ 60,307,463.76	\$ 60,307,463.76	\$ 57,400,000.00	\$ (57,400,000.00)	
OBRAS PÚBLICAS	60,307,463.76	60,307,463.76	57,400,000.00	-57,400,000.00	100%
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$ 451,761.00	\$ 451,761.00	\$ -	0.00	
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00		0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00		0.00	
SERVICIOS GENERALES	451,761.00	451,761.00		0.00	100%
FONDO DE SUBSEMUN:	\$ 13,152,537.28	\$ 11,999,979.88	\$ -	\$ 1,152,557.40	
SERVICIOS PERSONALES	1,500,000.00	1,391,436.00		108,564.00	93%
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00		0.00	
SERVICIOS GENERALES	2,801,000.00	2,028,000.00		773,000.00	72%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,851,537.28	8,580,543.88		270,993.40	97%
FONDO DE BENEFICIARIOS:	\$ 1,566,638.19	\$ 1,409,269.25	\$ -	\$ 157,368.94	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00		0.00	
OBRAS PÚBLICAS	1,566,638.19	1,409,269.25		157,368.94	90%
ACCIONES SOCIALES	0.00	0.00		0.00	
TOTAL:	342,831,144.55	339,115,237.37	57,400,000.00	-53,684,092.82	


PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. JORGE MARQUEZ ALVARADO




TESORERO MUNICIPAL
 C.P. HECTOR G. ESPINOSA DE LA TORRE



SÍNDICO PROCURADOR
 LIC. BLANCA LIZ B. TRUJANO SOTO PLATA



ANEXO No. 4.1



H. GOBIERNO MUNICIPAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011



SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

FECHA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA: 09 DE MAYO DEL 2011

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA: 13 DE OCTUBRE DEL 2023


NOMBRE DEL ACREEDOR	DESTINO DE LA DEUDA	DEUDA CONTRATADA		AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EN EL EJERCICIO			POR PAGAR
		IMPORTE	PLAZO	CAPITAL	INTERÉS	TOTAL	
Banco Interacciones S..A	Construcción de Centro Cívico Social	\$ 60,000,000.00	12.5 AÑOS	\$ 2,600,000.00	\$ 2,935,646.91	\$ 5,535,646.91	\$ 57,400,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
L. A. C. JORGE MARQUEZ ALVARADO

TESORERO MUNICIPAL
CP. DIRECTOR DE ESPERANZA DE LA TORRE

SÍNDICO PROCURADOR
L. A. C. BLANCO EDUARDO ALI A SOTO PLATA

ANEXO No. 5



**H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011**



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

ACTIVO			PASIVO		
CIRCULANTE		\$ 8,455,314.81	A CORTO PLAZO		\$ 2,885,859.02
CAJA	\$ -		IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 1,145,035.53	
BANCOS INGRESOS PROPIOS	-\$ 29,207.68		PROVEEDORES	\$ 836,636.18	
BANCOS OPERACIÓN	\$ 1,009,258.59		ACREEDORES DIVERSOS	\$ -	
BANCOS INVERSIÓN	\$ -		CUENTAS POR PAGAR	\$ 904,187.31	
BANCOS FISM	\$ 3,953,216.32		ADEFAS	\$ -	
BANCOS FORTAMUN-DF	\$ 1,184,215.47		A LARGO PLAZO		\$ 57,400,000.00
BANCOS FONDO DE COMPENSACIÓN	\$ 93,963.76		OTROS PASIVOS	\$ 57,400,000.00	
BANCOS FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$ 49,782.54		PASIVO TOTAL		\$ 60,285,859.02
BANCOS APORTACIONES ESTATALES EXTRAORDINARIOS	\$ 1,855,857.40		PATRIMONIO		
BANCOS APORTACIÓN BENEFICIARIOS	\$ 100,308.88		PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 126,323,579.05	
ANTICIPO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	\$ -		RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 53,684,092.82	
DEUDORES DIVERSOS	\$ 15,000.00				\$ 72,639,486.23
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PENDIENTES DE RECIBIR DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 164,368.85				
OTROS DERECHOS	\$ -				
ALMACÉN	\$ 58,550.68				
FIJO		\$ 124,470,030.44			
BIENES MUEBLES	\$ 50,053,589.67				
BIENES INMUEBLES	\$ 74,416,440.77				
ACTIVO TOTAL		\$ 132,925,345.25	PASIVO + PATRIMONIO		\$ 132,925,345.25

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL


SÍNDICO PROCURADOR

L.A.E. C. JORGE MÁRQUEZ ALVARADO

C.P. HÉCTOR G. ESPINOSA DE LA TORRE

LIC. BLANCA LUZ P. DALILA SOTO PLATA

ANEXO No. 1



H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011



CÉDULA ANALÍTICA DE: TIPO DE CUENTAS BANCARIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

No.	FONDO	BANCO	No. CUENTA	TIPO DE CUENTA
1	REPO	BANAMEX	7881149	PRODUCTIVA
2		BANAMEX	7802052	PRODUCTIVA
3	FUPO	BANAMEX	7881122	PRODUCTIVA
4	FUPI	BANAMEX	7881130	PRODUCTIVA
5	FAISM	BANAMEX	1852899	PRODUCTIVA
6		BANAMEX	7852122	PRODUCTIVA
7		BANAMEX	3788683	PRODUCTIVA
8		BANAMEX	2330276	PRODUCTIVA
9		BANAMEX	1756997	PRODUCTIVA
10		BANAMEX	9162651250	INVERSIÓN
11	APORT. BENEFICIARIOS	BANAMEX	7809855	PRODUCTIVA
12		BANAMEX	7813356	PRODUCTIVA
13		BANAMEX	7872697	PRODUCTIVA
14		BANAMEX	3788683	PRODUCTIVA
15	FORTAMUN	BANAMEX	7881785	PRODUCTIVA
16	FONDO DE FISCALIZACIÓN	BANAMEX	7804713	PRODUCTIVA
17		BANAMEX	7850030	PRODUCTIVA
18		BANAMEX	370483	PRODUCTIVA
19	FONDO DE COMPENSACIÓN	BANAMEX	7804306	PRODUCTIVA
20	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS ENTIDADES FEDERALES	BANAMEX	3300206	PRODUCTIVA
21	CENTRO CÍVICO	BANAMEX	2494279	PRODUCTIVA
22	SUBSEMUN	BANCOMER	181424653	PRODUCTIVA
23		BANCOMER	181306723	PRODUCTIVA
24	FONREGION	BANAMEX	2334628	PRODUCTIVA
TOTAL:		24		

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO PROCURADOR


L.A.E. C. JORGE MÁRQUEZ ALVARADO

LIC. BLANCA LUZ P. DALILA SOTO PLATA

TESORERO MUNICIPAL

ANEXO No. 1.1

C.P. HÉCTOR G. ESPINOSA DE LA TORRE



H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011



CÉDULA ANALÍTICA DE LA CUENTA DE: ANTICIPO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

NO.	NOMBRE DEL CONTRATISTA PROVEEDOR	DOMICILIO	FONDO	MONTO DEL ANTICIPO	FECHA DEL ANTICIPO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
			REPO FUPO				
NO APLICA							
			FONDO DE FISCALIZACIÓN FONDO DE COMPENSACIÓN				
TOTAL:							

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL


SÍNDICO PROCURADOR

L.A.E. C. JORGE MÁRQUEZ ALVARADO

C.P. HÉCTOR G. ESPINOSA DE LA TORRE

LIC. BLANCA LUZ P. DALILA SOTO PLATA

ANEXO No. 1.2



H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011



CÉDULA ANALÍTICA DE LA CUENTA DE: DEUDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

NO.	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1	EFRAÍN BRACHO PÉREZ	REPO RECPO 2011	15,000.00	15,000.00	31-oct-2011		DEUDOR DIVERSO
TOTAL :			15,000.00	15,000.00			

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL


SÍNDICO PROCURADOR

L.A.E. C. JORGE MÁRQUEZ ALVARADO

C.P. HÉCTOR G. ESPINOSA DE LA TORRE

LIC. BLANCA LUZ P. DALILA SOTO PLATA

ANEXO No. 1.3



H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011



CÉDULA ANALÍTICA DE LA CUENTA DE: PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PENDIENTES DE RECIBIR DE EJERCICIOS ANTERIORES

NO.	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NÚMERO DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	FONDO	MONTO ASIGNADO	MONTO LIBERADO	MONTO POR LIBERAR
		97	AMPL RED ENERGÍA ELE. COLONIA JAVIER ROJO GÓMEZ	APORTACIÓN BENEFICIARIOS 2011	\$ 72,168.85	\$ -	\$ 72,168.85
		133	AMPL RED ENERGÍA ELE. CALLE GARDENIAS	APORTACIÓN BENEFICIARIOS 2011	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00
		S/N	RENIVELACIÓN SALARIAL	SUBSEMUN 2011	\$ 3,133,337.28	\$ 3,121,137.28	\$ 12,200.00
TOTAL:					3,285,506.13	3,121,137.28	164,368.85

PRESIDENTE MUNICIPAL


TESORERO MUNICIPAL

SÍNDICO PROCURADOR

L.A.E. C. JORGE MÁRQUEZ ALVARADO

C.P. HÉCTOR G. ESPINOSA DE LA TORRE

LIC. BLANCA LUZ P. DALILA SOTO PLATA



**H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011**



**CÉDULA ANALÍTICA DE LA CUENTA DE: PROVEEDORES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

NO.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	NUM. FACTURA	FECHA DEL DOCUMENTO	FECHA DE PAGO	IMPORTE
1	AUTOS RECONSTRUCCIÓN	CARRETERA MEXICO-TUXPAN KM. 132 C.P. 43645	REPARACION DE PATRULLAS DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	REPO RECPO 2010	VARIAS	01-dic-10	01-ene-12	29,696.00
2	GRUPO SANTORO S.A. DE C.V.	RIO GUADALQUIVIR NO. 38-401 COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC C.P. 06500	MANTENIMIENTO DE RED MUNICIPAL PLATAFORMA MÉXICO	SUBSEMUN SUBSEMUN 11	177	16-dic-11	01-ene-12	250,000.00
3	UNIVERSIDAD DE DESARROLLO INTELLECTUAL S.C.	A. REVOLUCIÓN ESQ. PROL. MEJÍA NO. 701 COL. PERIODISTAS CP 42060 PACHUCA DE SOTO, HGO.	ELABORACIÓN DE UN DIAGNOSTICO SOBRE LA REALIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y DE LA DELINCUENCIA	SUBSEMUN 11	1517	31-dic-11	01-ene-12	187,500.00
4	JK CODISEG S.A. DE C.V.	CALI 671-11, COL. LINDA VISTA, CP 07300, MÉXICO D.F.	PARA PROMOVER CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES	SUBSEMUN 11	115	16-dic-11	01-ene-12	250,000.00
5	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO	AV. DEL TRABAJO S/N SAN PEDRO BARRIENTOS CP 54010 TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO, D.F	PROFESIONALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA MPAL.	SUBSEMUN 11	98	16-dic-11	01-ene-12	28,000.00
6	OPERADORA MERSI, S.A DE C.V.	MANZANA 16 LOTE 207, COL. PROGRESO, PACHUCA, HGO.	ESTIMACIÓN DE OBRA	FISM BENEFICIARIOS 2007	5831	01-dic-07	01-ene-12	18,922.01
7	CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA ARIES	CONSTITUCIÓN C.P. 42080 PACHUCA, HGO.	ESTIMACIÓN DE OBRA	BENEFICIARIOS 2008	VARIAS	01-dic-08	01-ene-12	44,170.73
8	GRUPO CONSTRUCTOR JAMY S.A. DE C.V.	VENUSTIANO CARRANZA NO. 115, COL. FCO. I. MADERO C.P. 43650, TULANCINGO, HGO.	ESTIMACIÓN DE OBRA	FISM 2010	VARIAS	VARIAS	01-ene-12	32,634.20
9	GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR AGUA BLANCA S.A. DE C.V.	CARR. AGUA BLANCA KM. 2,5 S/N C.P. 43640. AGUA BLANCA DE ITURBIDE, HGO.	ESTIMACIÓN DE OBRA	FISM 2010	N/A	N/A	N/A	-4,286.76
TOTAL:								836,636.18

PRESIDENTE MUNICIPAL


L.A.E. C. JORGE MÁRQUEZ ALVARADO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. HÉCTOR G. ESPINOSA DE LA TORRE

SÍNDICO PROCURADOR

LIC. BLANCA LUZ P. DALILA SOTO PLATA



H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011



CÉDULA ANALÍTICA DE LA CUENTA DE: ACREEDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

NO.	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	FACTURA	FECHA DEL DOCTO.	FECHA PAGO	IMPORTE
				REPO FUPO FUPO 2008				
NO APLICA								
				FORTAMUN-DF FONDO DE FISCALIZACIÓN FONDO DE COMPENSACIÓN				

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. C. JORGE MÁRQUEZ ALVARADO


TESORERO MUNICIPAL

C.P. HÉCTOR G. ESPINOSA DE LA TORRE

SÍNDICO PROCURADOR

LIC. BLANCA LUZ P. DALILA SOTO PLATA

ANEXO No. 1.6



H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011



CÉDULA ANALÍTICA DE LA CUENTA DE: ADEFAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

NO.	NUMERO DE LA OBRA O ACCIÓN POR FONDO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MONTO INICIAL O IMPORTE DEL CONTRATO	SALDO ACTUAL O POR PAGAR	CONTRATISTA O PROVEEDOR	FECHA COMPROMISO DE PAGO
	A.E.E.						
	REPO						
	FUPO						
	FUPI						
	FISM						
	FORTAMUN-DF						
	FONDO DE FISCALIZACIÓN						
	FONDO DE COMPENSACIÓN						
NO APLICA							
TOTAL:					0.00		

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. C. JORGE MÁRQUEZ ALVARADO


TESORERO MUNICIPAL

C.P. HÉCTOR G. ESPINOSA DE LA TORRE

SÍNDICO PROCURADOR

LIC. BLANCA LUZ P. DALILA SOTO PLATA

ANEXO No. 1.7



**H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011**



**CÉDULA ANALÍTICA DE LA CUENTA DE: RESULTADO DEL EJERCICIO 2011
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

NO.	NUMERO DE LA OBRA O ACCIÓN POR FONDO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MONTO INICIAL	SALDO ACTUAL O POR PAGAR	CONTRATISTA O PROVEEDOR	FECHA COMPROMISO DE PAGO
	FISM						
		DEC030 AMP DE ALCANT SANIT EN C. ALFONSO ESPARZA		99,916.62	1,464.30	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	31-ene-12
		067 CONST DE GUARN Y BANQUETAS C. TOLUCA		81,305.61	1,191.55	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	31-ene-12
		094 CONST DE GUARN Y GUARN EN C. ACCESO AL JARDÍN DE NIÑOS		150,239.95	2,201.79	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	31-ene-12
		097 AMP DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COL. JAVIER ROJO GÓMEZ		288,675.38	288,675.38	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31-ene-12
		099 CONST DE GUARN Y GUARN EN C. TABASCO		91,020.65	1,333.92	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	31-ene-12
		107 AMP DE ENERGÍA ELECT, COL. HUAPALCALCO (AUT. MEX TUXPAN - MPIO DE TGO)		106,888.55	1,543.08	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	31-ene-12
		114 AMP DE RED DE AGUA POTABLE EN C. COSME HERNÁNDEZ		67,724.93	47,407.45	NICOLAS TORRES ESPAÑA, SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	31-ene-12
		119 AMP ALCANT SANIT C. CONSTITUYENTES (POZO EXISTENTE - C. S/N), COL. AMP ROJO GÓMEZ		140,385.51	2,057.37	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	31-ene-12
		120 PAV ASF 1RA ETAPA EN CAMINO PRINC (ESCUELA A CARRETERA A METEPEC)		683,202.74	478,279.55	HÉCTOR GAYOSSO ROSAS, SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	31-ene-12
		121 INT DE DRENAJE SANIT EN C. JACARANDAS 1RA ETAPA (ESCUELA A C. EUCALIPTOS)		655,613.54	10,206.08	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	31-ene-12
		122 PAV HID EN C. ALFONSO ESPARZA (ANTON RUBISTEIN - FEDERICO CHOPIN)		666,170.58	11,800.52	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	31-ene-12
		123 INTRODUCCIÓN DE ALCANT SANIT BO. AXATEMPA		711,815.70	11,107.43	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	31-ene-12
		124 CONST DE COLECTOR EMISOR Y ENERGIZACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO		267,374.47	267,374.47	LIYCA S.A. DE C.V.	31-ene-12
		125 PAV ASF 1RA ETAPA CAMINO PRINCIPAL (CAMINO VECINAL A LÍNEA DE ARBOLES)		683,202.36	478,241.66	MAQZAR DE TULANCINGO S.A. DE C.V., SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	31-ene-12
		126 CONST DE CUNETAS Y OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO PRINCIPAL		786,286.71	11,639.25	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	31-ene-12
		127 CONST CUNETAS EN C. FCO MENDOZA (CARRETERA A SANTIAGO - PROL FCO MENDOZA)		158,122.79	2,317.32	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	31-ene-12

	128 PAV HID EN C. SAN MIGUEL (C. SAN JUAN BAUTISTA - PRIVADA) BO. SN FELIPE	390,739.78	5,726.36	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	31-ene-12
	129 PAV HID EN C. HIDALGO (C. SAN ANTONIO CASTRO A C. JON SIN NOMBRE)	414,127.99	6,069.11	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	31-ene-12
	130. PAV ASF E HID EN C. JESÚS MORALES (CLZD DE LOS ROMEROS - NICOLO PAGANINI)	305,462.35	4,476.61	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	31-ene-12
	131. AMP DE DRENAJE SANIT, COL. EL PARAÍSO	264,838.79	264,838.79	GRUPO CONSTRUCTOR JAMY S.A. DE C.V.	31-ene-12
	132 AMP DE RED ENERG ELECT PVDA LAS MAGNOLIAS (C. FCO. VILLA - C. E. ZAPATA)	47,472.79	47,472.79	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31-ene-12
	AMP DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN C. GARDENIAS	86,473.53	86,473.53	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31-ene-12
	140 CONST DE G Y B EN C. PIRULES (SN FERNANDO - ATARDECER EN EL PARAÍSO), COL. AMP PARAÍSO	89,095.78	89,095.78	-	30-abr-12
	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	173,500.34	173,500.34	-	30-abr-12
	OBRAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	140 CONST DE G Y B EN C. PIRULES (SN FERNANDO - ATARDECER EN EL PARAÍSO), COL. AMP PARAÍSO	17,892.82	17,892.82	-	30-abr-12
	OBRAS EN PROCESO DE VALIDACIÓN	93,593.59	93,593.59	-	30-abr-12
	BENEFICIARIOS				
	097 AMPL RED ENERG ELECT, COL. JAVIER ROJO GÓMEZ	72,168.85	72,168.85	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31-ene-12
	132 AMP DE RED ENERG ELECT PVDA LAS MAGNOLIAS (C. FCO. VILLA - C. E. ZAPATA)	5,200.00	5,200.00	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31-ene-12
	133 AMPL RED ENERG ELECT C GARDENIAS	80,000.09	80,000.09	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31-ene-12
	SUBSEMUN				
	RENIVELACIÓN SALARIAL	1,500,000.00	108,564.00	DESARROLLO INSTITUCIONAL	31-ene-12
	PROFESIONALIZACIÓN	301,000.00	273,000.00		31-ene-12
	PREVENCIÓN DEL DELITO MPAL	1,500,000.00	500,000.00		31-ene-12
	OPERACIÓN POLICIAL	1,371,993.40	270,993.40		31-ene-12
	INVERSIÓN DEUDA PUBLICA				
	INVERSIÓN CENTRO CÍVICO SOCIAL	60,000,000.00	57,400,000.00	BANCO INTERACCIONES S.A.	13-oct-23
	TOTAL:	72,351,506.19	- 53,684,092.82		

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. C. JORGE MÁRQUEZ ALVARADO


TESORERO MUNICIPAL

C.P. HÉCTOR G. ESPINOSA DE LA TORRE

SÍNDICO PROCURADOR

LIC. BLANCA LUZ P. DALILA SOTO PLATA

ANEXO No. 1.8



**H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011**



**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

INGRESOS			
RECURSOS PROPIOS:		\$	65,860,557.99
IMPUESTOS	\$ 29,613,435.00		
DERECHOS	\$ 10,807,564.97		
PRODUCTOS	\$ 2,477,025.45		
APROVECHAMIENTOS	\$ 22,962,532.57		
FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIÓN:			90,811,260.10
FUPO	\$ 81,686,170.10		
FUPI	\$ 9,125,090.00		
FONDO ÚNICO DE FISCALIZACIÓN			1,196,774.00
FONDO DE COMPENSACIÓN			0.00
APORTACIONES FEDERALES:			97,484,154.18
FISM	\$ 35,154,846.57		
FORTAMUN-DF	\$ 62,329,307.61		
APORTACIONES ESTATALES EXTRAORDINARIAS		\$	12,451,759.05
FUNDO REGIONAL	\$ 11,999,998.05		
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$ 451,761.00		
OTROS INGRESOS			17,626,639.23
SUBSEMUN	\$ 13,152,537.28		
FINANCIAMIENTO CENTRO CÍVICO	2,907,463.76		
BENEFICIARIOS	1,566,638.19		
MENOS:			
EGRESOS			
SERVICIOS PERSONALES:		\$	132,874,116.25
REPO	\$ 13,548,037.25		
FUPO	76,616,186.00		
FORTAMUN-DF	41,318,457.00		
SUBSEMUN	1,391,436.00		
MATERIALES Y SUMINISTROS:			13,358,175.47
REPO	\$ 13,358,175.47		
FUPO	0.00		
SUBSEMUN	0.00		
SERVICIOS GENERALES:			42,573,766.63
REPO	\$ 16,985,330.92		
FUPO	\$ 5,069,984.10		
FORTAMUN-DF	18,010,850.61		
FONDO DE FISCALIZACIÓN	27,840.00		
SUBSEMUN	2,028,000.00		
FEIEF	451,761.00		
			\$ 285,431,144.55

TRANSFERENCIAS:			18,942,797.29	
REPO	\$	15,942,797.29		
FUPI		0.00		
FORTAMUN-DF		3,000,000.00		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES:			10,225,578.56	
REPO	\$	476,100.68		
FORTAMUN-DF		0.00		
FUPI		0.00		
FONDO DE FISCALIZACIÓN		1,168,934.00		
SUBSEMUN		8,580,543.88		
INVERSIÓN PÚBLICA:			121,140,803.17	339,115,237.37
REPO	\$	5,550,116.38		
FUPI		9,125,090.00		
FISM		32,748,865.73		
FORTAMUN-DF		0.00		
BENEFICIARIOS		1,409,269.25		
FONDO REGIONAL		11,999,998.05		
FINANCIAMIENTO CENTRO CÍVICO		60,307,463.76		
RESULTADO DEL EJERCICIO:			-\$	53.684.092.82

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. C. JORGE MÁRQUEZ ALVARADO


TESORERO MUNICIPAL

C.P. HÉCTOR G. ESPINOSA
DE LA TORRE

SÍNDICO PROCURADOR

LIC. BLANCA LUZ P. DALILA
SOTO PLATA

ANEXO No. 2



**H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011**



**ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

CONCEPTO	MONTO PRESUPUESTADO ANUAL	MONTO REAL PERCIBIDO AL 31-DIC-2011			VARIACIÓN + / -	AVANCE (%)
		ASIGNACIÓN DEL FONDO O PROGRAMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	TOTAL AL 31-DIC-11		
RECURSOS PROPIOS:	\$ 54,198,361.00	\$ 65,860,557.99	\$ -	\$ 65,860,557.99	11,662,196.99	
IMPUESTOS	\$ 22,627,309.00	\$ 29,613,435.00	\$ -	\$ 29,613,435.00	6,986,126.00	131%
DERECHOS	\$ 14,749,448.00	\$ 10,807,564.97	\$ -	\$ 10,807,564.97	-3,941,883.03	73%
PRODUCTOS	\$ 1,476,633.00	\$ 2,477,025.45	\$ -	\$ 2,477,025.45	1,000,392.45	168%
APROVECHAMIENTOS	\$ 15,344,971.00	\$ 22,962,532.57	\$ -	\$ 22,962,532.57	7,617,561.57	150%
FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES:	\$ 70,896,450.00	\$ 90,806,053.58	\$ 5,206.52	\$ 90,811,260.10	19,914,810.10	128%
FUPO	\$ 61,581,656.46	\$ 81,682,374.19	\$ 3,795.91	\$ 81,686,170.10	20,104,513.64	133%
FUPI	\$ 9,314,793.54	\$ 9,123,679.39	\$ 1,410.61	\$ 9,125,090.00	-189,703.54	98%
FONDO ÚNICO DE FISCALIZACIÓN	\$ 1,196,774.00	\$ 1,196,774.00	\$ -	\$ 1,196,774.00	-	100%
FONDO DE COMPENSACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	
APORTACIONES FEDERALES:	\$ 97,368,075.00	\$ 97,368,075.16	\$ 116,079.02	\$ 97,484,154.18	116,079.18	
FISM	\$ 35,043,360.00	\$ 35,043,360.16	\$ 111,486.41	\$ 35,154,846.57	111,486.57	100%
FORTAMUN-DF	\$ 62,324,715.00	\$ 62,324,715.00	\$ 4,592.61	\$ 62,329,307.61	4,592.61	100%
APORTACIONES ESTATALES EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ 12,451,759.05	\$ -	\$ 12,451,759.05	\$ 12,451,759.05	
FONDO REGIONAL	-	11,999,998.05	-	11,999,998.05	11,999,998.05	#DIV/0!
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	-	451,761.00	-	451,761.00	451,761.00	
OTROS INGRESOS (ESPECIFICAR)	\$ 73,000,000.00	\$ 17,319,175.47	\$ 307,463.76	\$ 17,626,639.23	-\$ 55,373,360.77	
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ 1,566,638.19	\$ -	\$ 1,566,638.19	1,566,638.19	#DIV/0!
SUBSEMUN	\$ 13,000,000.00	\$ 13,152,537.28	\$ -	\$ 13,152,537.28	152,537.28	101%
FINANCIAMIENTO CENTRO CÍVICO	\$ 60,000,000.00	\$ 2,600,000.00	\$ 307,463.76	\$ 2,907,463.76	-57,092,536.24	5%
				\$ -	-	
TOTAL:	\$ 296,659,660.00	\$ 285,002,395.25	\$ 428,749.30	\$ 285,431,144.55	-11,228,515.45	

PRESIDENTE MUNICIPAL


TESORERO MUNICIPAL

SÍNDICO PROCURADOR

L.A.E. C. JORGE MÁRQUEZ ALVARADO

C.P. HÉCTOR G. ESPINOSA DE LA TORRE

LIC. BLANCA LUZ P. DALILA SOTO PLATA



**H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011**



**ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

CONCEPTO	MONTO PRESUPUESTADO ANUAL	MONTO REAL EJERCIDO AL 31-DIC-2011	VARIACIÓN +/-	AVANCE %
SERVICIOS PERSONALES	\$ 122,981,941.11	\$ 132,874,116.25	\$ 9,892,175.14	108%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 13,022,005.02	\$ 13,358,175.47	\$ 336,170.45	103%
SERVICIOS GENERALES	\$ 33,171,713.67	\$ 42,573,766.63	\$ 9,402,052.96	128%
TRANSFERENCIAS	\$ 20,559,929.94	\$ 18,942,797.29	-\$ 1,617,132.65	92%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 11,880,710.26	\$ 10,225,578.56	-\$ 1,655,131.70	86%
INVERSIÓN PÚBLICA (OBRAS Y ACCIONES SOCIALES):	\$ 95,043,360.00	\$ 121,140,803.17	\$ 26,097,443.17	127%
REPO	\$ -	\$ 5,550,116.38	\$ 5,550,116.38	
FUPO	\$ -	\$ -	\$ -	
FUPI	\$ -	\$ 9,125,090.00	\$ 9,125,090.00	
FISM	\$ 35,043,360.00	\$ 32,748,865.73	-\$ 2,294,494.27	93%
FORTAMUN-DF	\$ -	\$ -	\$ -	
FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	
FONDO REGIONAL	\$ -	\$ 11,999,998.05	\$ 11,999,998.05	
APORTACIONES ESTATALES EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ -	\$ -	
FINANCIAMIENTO CENTRO CÍVICO	\$ 60,000,000.00	\$ 60,307,463.76	\$ 307,463.76	101%
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ 1,409,269.25	\$ 1,409,269.25	
TOTAL:	\$ 296,659,660.00	\$ 339,115,237.37	\$ 42,455,577.37	114.31%

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL


SÍNDICO PROCURADOR

L.A.E. C. JORGE MÁRQUEZ ALVARADO

C.P. HÉCTOR G. ESPINOSA DE LA TORRE

LIC. BLANCA LUZ P. DALILA SOTO PLATA

ANEXO No. 4



**H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PUBLICA MUNICIPAL 2011**



**REPORTE ANALÍTICO DE LA APLICACIÓN DEL GASTO POR CAPÍTULOS, RESPECTO AL ORIGEN DE RECURSOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	MONTO EJERCIDO	MONTO FINANCIADO CON DEUDA PUBLICA	POR EJERCER	AVANCE
	ANUAL	AL 31-DIC-2011			%
RECURSOS PROPIOS:	\$ 65,860,557.99	\$ 65,860,557.99	\$ -	\$ -	
SERVICIOS PERSONALES	13,548,037.25	13,548,037.25		0.00	100%
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,358,175.47	13,358,175.47		0.00	100%
SERVICIOS GENERALES	16,985,330.92	16,985,330.92		0.00	100%
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	15,942,797.29	15,942,797.29		0.00	100%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	476,100.68	476,100.68		0.00	100%
OBRAS PÚBLICAS	5,550,116.38	5,550,116.38		0.00	100%
ACCIONES SOCIALES	0.00	0.00		0.00	
FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN:	\$ 81,686,170.10	\$ 81,686,170.10	\$ -	\$ -	
SERVICIOS PERSONALES	76,616,186.00	76,616,186.00		0.00	100%
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00		0.00	
SERVICIOS GENERALES	5,069,984.10	5,069,984.10		0.00	100%
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00		0.00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00		0.00	
OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00		0.00	
FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSIÓN:	\$ 9,125,090.00	\$ 9,125,090.00	\$ -	\$ -	
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00		0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00		0.00	
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00		0.00	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00		0.00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00		0.00	
OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00		0.00	
ACCIONES SOCIALES	9,125,090.00	9,125,090.00		0.00	100%
FONDO APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.:	\$ 35,154,846.57	\$ 32,748,865.73	\$ -	\$ 2,405,980.84	
OBRAS PÚBLICAS	35,154,846.57	32,748,865.73		2,405,980.84	93%
ACCIONES SOCIALES	0.00	0.00		0.00	
FONDO APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL.:	\$ 62,329,307.61	\$ 62,329,307.61	\$ -	\$ -	
SERVICIOS PERSONALES	41,318,457.00	41,318,457.00		0.00	100%
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00		0.00	
SERVICIOS GENERALES	18,010,850.61	18,010,850.61		0.00	100%
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,000,000.00	3,000,000.00		0.00	100%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00		0.00	
OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00		0.00	
ACCIONES SOCIALES	0.00	0.00		0.00	
FONDO DE FISCALIZACIÓN:	\$ 1,196,774.00	\$ 1,196,774.00	\$ -	\$ -	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00		0.00	

SERVICIOS GENERALES	27,840.00	27,840.00		0.00	100%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,168,934.00	1,168,934.00		0.00	100%
FONDO DE COMPENSACIÓN:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
ACCIONES FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00		0.00	
MOVILIDAD URBANA	0.00	0.00		0.00	
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00		0.00	
INFRAESTRUCTURA F. COMPENSACIÓN	0.00	0.00		0.00	
INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	0.00		0.00	
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	0.00	0.00		0.00	
APORTACIONES ESTATALES EXTRAORDINARIAS:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00		0.00	
OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00		0.00	
ACCIONES SOCIALES	0.00	0.00		0.00	
FONDO REGIONAL	\$ 11,999,998.05	\$ 11,999,998.05	\$ -	\$ -	
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00		0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00		0.00	
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00		0.00	
OBRAS PÚBLICAS	11,999,998.05	11,999,998.05		0.00	100%
FINANCIAMIENTO CENTRO CÍVICO	\$ 60,307,463.76	\$ 60,307,463.76	\$ 57,400,000.00	\$ (57,400,000.00)	
OBRAS PÚBLICAS	60,307,463.76	60,307,463.76	57,400,000.00	-57,400,000.00	100%
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$ 451,761.00	\$ 451,761.00	\$ -	\$ 0.00	
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00		0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00		0.00	
SERVICIOS GENERALES	451,761.00	451,761.00		0.00	100%
FONDO DE SUBSEMUN:	\$ 13,152,537.28	\$ 11,999,979.88	\$ -	\$ 1,152,557.40	
SERVICIOS PERSONALES	1,500,000.00	1,391,436.00		108,564.00	93%
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00		0.00	
SERVICIOS GENERALES	2,801,000.00	2,028,000.00		773,000.00	72%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,851,537.28	8,580,543.88		270,993.40	97%
FONDO DE BENEFICIARIOS:	\$ 1,566,638.19	\$ 1,409,269.25	\$ -	\$ 157,368.94	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00		0.00	
OBRAS PÚBLICAS	1,566,638.19	1,409,269.25		157,368.94	90%
ACCIONES SOCIALES	0.00	0.00		0.00	
TOTAL:	342,831,144.55	339,115,237.37	57,400,000.00	-53,684,092.82	

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. C. JORGE MÁRQUEZ ALVARADO


TESORERO MUNICIPAL

C.P. HÉCTOR G. ESPINOSA DE LA TORRE

SÍNDICO PROCURADOR

LIC. BLANCA LUZ P. DALILA SOTO PLATA

ANEXO No. 4.1



H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011



SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

FECHA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA: 09 DE MAYO DEL 2011

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA: 13 DE OCTUBRE DEL 2023

NOMBRE DEL ACREEDOR	DESTINO DE LA DEUDA	DEUDA CONTRATADA		AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EN EL EJERCICIO			POR PAGAR
		IMPORTE	PLAZO	CAPITAL	INTERÉS	TOTAL	
Banco Interacciones S..A	Construcción de Centro Cívico Social	\$ 60,000,000.00	12.5 AÑOS	\$ 2,600,000.00	\$ 2,935,646.91	\$ 5,535,646.91	\$ 57,400,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL


L.A.E. C. JORGE MÁRQUEZ ALVARADO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. HÉCTOR G. ESPINOSA DE LA TORRE

SÍNDICO PROCURADOR

LIC. BLANCA LUZ P. DALILA SOTO PLATA



**H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011**



**BIENES PATRIMONIALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	IMPORTE
	BIENES MUEBLES:	\$ 74,416,440.77
1210-00-00-00-00-00-00	EDIFICIOS	\$ 71,445,737.20
1220-00-00-00-00-00-00	TERRENOS	\$ 2,970,703.57
	BIENES INMUEBLES:	\$ 46,770,796.63
1230-00-00-00-00-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 2,779,938.15
1240-00-00-00-00-00-00	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 12,122,848.83
1265-00-00-00-00-00-00	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 28,454,756.06
1275-00-00-00-00-00-00	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 3,091,901.57
1280-00-00-00-00-00-00	HERRAMIENTAS	\$ 321,352.02
	MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS	
	OTROS ACTIVOS:	\$ 3,282,793.04
1295-00-00-00-00-00-00	BIENES EN POLÍGONOS	\$ 1,333,463.08
1290-00-00-00-00-00-00	FAUNA Y FLORA	\$ 57,663.00
1210-00-00-00-00-00-00	BIENES D.I.F. MUNICIPAL	\$ 1,180,814.00
1211-00-00-00-00-00-00	MÓDULOS ESTÁN. Y ATENCIÓN DE A LA VIOLENCIA	\$ 99,037.00
1212-00-00-00-00-00-00	AGENCIA HÁBITAT	\$ 249,673.96
1213-00-00-00-00-00-00	CONSULTORIO SAN NICOLAS EL CHICO	\$ 362,142.00
TOTAL:		\$ 124,470,030.44

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO PROCURADOR

L.A.E. C. JORGE MÁRQUEZ ALVARADO

TESORERO MUNICIPAL


SECRETARIO MUNICIPAL

LIC. BLANCA LUZ P. DALILA SOTO PLATA

C.P. HÉCTOR G. ESPINOSA DE LA TORRE.

LIC. EUSEBIO A. HERNÁNDEZ APAN.

ANEXO No. 6



**H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011**



**INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
RECURSOS PROPIOS
(REPO)**

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PENDIENTE DE EJERCER	MONTO COMPROBADO	AVANCE (%)		EXP.UNIT.	RECEP.
								FISICO	FIN.	SI / NO	SI / NO
SERVICIOS PERSONALES											
1	01 SUELDOS	TULANCINGO	ADMON	969,030.00	969,030.00	0.00	969,030.00	100%	100%	SI	NO
1	01 JUBILADOS	TULANCINGO	ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	SI	NO
2	02 COMPENSACIONES	TULANCINGO	ADMON	9,116,387.29	9,116,387.29	0.00	9,116,387.29	100%	100%	SI	NO
3	03 AGUINALDOS	TULANCINGO	ADMON	1,960,647.00	1,960,647.00	0.00	1,960,647.00	100%	100%	SI	NO
4	04 LIQUIDACIONES	TULANCINGO	ADMON	442,406.60	442,406.60	0.00	442,406.60	100%	100%	SI	NO
5	05 PRIMA VACACIONAL	TULANCINGO	ADMON	338,081.00	338,081.00	0.00	338,081.00	100%	100%	SI	NO
6	06 ESTÍMULOS AL PERSONAL	TULANCINGO	ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	SI	NO
7	07 DESPENSAS	TULANCINGO	ADMON	721,485.36	721,485.36	0.00	721,485.36	100%	100%	SI	NO
8	08 HORAS EXTRAS	TULANCINGO	ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	SI	NO
9	09 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	TULANCINGO	ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	SI	NO
MATERIALES Y SUMINISTROS											
10	10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	TULANCINGO	ADMON	7,626,954.89	7,626,954.89	0.00	7,626,954.89	100%	100%	SI	NO
11	11 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRIT	TULANCINGO	ADMON	530,829.25	530,829.25	0.00	530,829.25	100%	100%	SI	NO
12	12 ARTÍCULOS DE IMPRENTA	TULANCINGO	ADMON	609,517.94	609,517.94	0.00	609,517.94	100%	100%	SI	NO
13	13 FOTOCOPIAS ENGARGOLADOS Y MIC	TULANCINGO	ADMON	84,545.58	84,545.58	0.00	84,545.58	100%	100%	SI	NO
14	14 LIBROS PERIÓDICOS Y REVISTAS	TULANCINGO	ADMON	71,818.70	71,818.70	0.00	71,818.70	100%	100%	SI	NO
15	15 FORMAS VALORADAS	TULANCINGO	ADMON	210,076.00	210,076.00	0.00	210,076.00	100%	100%	SI	NO
16	16 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	TULANCINGO	ADMON	108,122.50	108,122.50	0.00	108,122.50	100%	100%	SI	NO
17	17 BIENES DE CONSUMO	TULANCINGO	ADMON	210,089.17	210,089.17	0.00	210,089.17	100%	100%	SI	NO
18	18 HERRAMIENTAS MENORES	TULANCINGO	ADMON	179,666.60	179,666.60	0.00	179,666.60	100%	100%	SI	NO
19	19 MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO	TULANCINGO	ADMON	188,561.59	188,561.59	0.00	188,561.59	100%	100%	SI	NO
20	20 MATERIAL ELÉCTRICO	TULANCINGO	ADMON	1,074,098.10	1,074,098.10	0.00	1,074,098.10	100%	100%	SI	NO
21	21 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	TULANCINGO	ADMON	115,073.85	115,073.85	0.00	115,073.85	100%	100%	SI	NO
22	22 PLACAS Y TARJETAS METÁLICAS	TULANCINGO	ADMON	64,616.00	64,616.00	0.00	64,616.00	100%	100%	SI	NO
23	23 SERVICIO Y MATERIAL DE CERRAJER	TULANCINGO	ADMON	3,744.63	3,744.63	0.00	3,744.63	100%	100%	SI	NO
24	24 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TULANCINGO	ADMON	89,161.86	89,161.86	0.00	89,161.86	100%	100%	SI	NO
25	25 MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICO	TULANCINGO	ADMON	1,292,166.35	1,292,166.35	0.00	1,292,166.35	100%	100%	SI	NO
26	26 MATERIAL FOTOGRAFICO	TULANCINGO	ADMON	3,721.29	3,721.29	0.00	3,721.29	100%	100%	SI	NO
27	27 MATERIAL DE COMPUTO Y FOTOCOPI	TULANCINGO	ADMON	704,611.72	704,611.72	0.00	704,611.72	100%	100%	SI	NO
28	28 PRODUCTOS DE FLORA Y FAUNA	TULANCINGO	ADMON	190,799.45	190,799.45	0.00	190,799.45	100%	100%	SI	NO
SERVICIOS GENERALES											
29	29 REP. Y MTTTO DE EQPO. DE TRANSPOR	TULANCINGO	ADMON	869,510.51	869,510.51	0.00	869,510.51	100%	100%	SI	NO
30	30 REP. Y MTTTO DE MOB. Y EQPO. DE O	TULANCINGO	ADMON	6,124.45	6,124.45	0.00	6,124.45	100%	100%	SI	NO
31	31 REP. Y MTTTO DE EQPO. DE COMUNIC	TULANCINGO	ADMON	5,980.48	5,980.48	0.00	5,980.48	100%	100%	SI	NO
32	32 REP. Y MTTTO DE MAQ. Y EQPO. DE C	TULANCINGO	ADMON	363,889.42	363,889.42	0.00	363,889.42	100%	100%	SI	NO
33	33 REP. Y MTTTO DE PANTEONES	TULANCINGO	ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	SI	NO
34	34 RENTA DE BIENES	TULANCINGO	ADMON	635,382.59	635,382.59	0.00	635,382.59	100%	100%	SI	NO
35	35 FLETES Y MANIOBRAS	TULANCINGO	ADMON	13,022.00	13,022.00	0.00	13,022.00	100%	100%	SI	NO
36	36 REP. Y MTTTO DE EQPO. DE COMPUTO	TULANCINGO	ADMON	26,870.75	26,870.75	0.00	26,870.75	100%	100%	SI	NO

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PENDIENTE DE EJERCER	MONTO COMPROBADO	AVANCE (%)		EXP.UNIT. SI / NO	RECEP. SI / NO
								FISICO	FIN.		
37	37 REP. Y MITTO DE EDIFICIOS	TULANCINGO	ADMON	418,517.02	418,517.02	0.00	418,517.02	100%	100%	SI	NO
38	38 REP. Y MITTO DE CALLES	TULANCINGO	ADMON	651,797.82	651,797.82	0.00	651,797.82	100%	100%	SI	NO
39	39 REP. Y MITTO DE PARQUES	TULANCINGO	ADMON	302,810.17	302,810.17	0.00	302,810.17	100%	100%	SI	NO
40	40 SEGUROS Y FIANZAS	TULANCINGO	ADMON	129,550.83	129,550.83	0.00	129,550.83	100%	100%	SI	NO
41	41 SERV. TELEFÓNICO CONVENCIONAL	TULANCINGO	ADMON	595,231.72	595,231.72	0.00	595,231.72	100%	100%	SI	NO
42	42 SERV. TELEFONÍA CELULAR	TULANCINGO	ADMON	364,143.09	364,143.09	0.00	364,143.09	100%	100%	SI	NO
43	43 SERV. DE TELECOMUNICACIONES Y C	TULANCINGO	ADMON	1,149.85	1,149.85	0.00	1,149.85	100%	100%	SI	NO
44	44 SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA	TULANCINGO	ADMON	830,153.95	830,153.95	0.00	830,153.95	100%	100%	SI	NO
45	45 SERV. DE LIMPIEZA, LAVANDERÍA Y F	TULANCINGO	ADMON	4,988.00	4,988.00	0.00	4,988.00	100%	100%	SI	NO
46	46 SERV. DE HOSPEDAJE	TULANCINGO	ADMON	344,360.00	344,360.00	0.00	344,360.00	100%	100%	SI	NO
47	47 VIÁTICOS (PERSONAL)	TULANCINGO	ADMON	322,859.80	322,859.80	0.00	322,859.80	100%	100%	SI	NO
48	48 SERV. DE ASESORÍA Y CAPACITACIO	TULANCINGO	ADMON	312,255.00	312,255.00	0.00	312,255.00	100%	100%	SI	NO
49	49 SERV. PROFESIONALES Y HONORAR	TULANCINGO	ADMON	1,365,904.21	1,365,904.21	0.00	1,365,904.21	100%	100%	SI	NO
50	50 SERV. DE ROTULACIÓN	TULANCINGO	ADMON	34,149.42	34,149.42	0.00	34,149.42	100%	100%	SI	NO
51	51 EXTENDIDO Y CUBIERTA DE DESECH	TULANCINGO	ADMON	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	100%	100%	SI	NO
70	70 INDEMNIZACIÓN Y PAGOS A TERCER	TULANCINGO	ADMON	414,808.70	414,808.70	0.00	414,808.70	100%	100%	SI	NO
52	52 PRENSA Y PUBLICIDAD	TULANCINGO	ADMON	3,556,277.36	3,556,277.36	0.00	3,556,277.36	100%	100%	SI	NO
53	53 DIFUSIÓN CÍVICA, CULTURAL, SOCIAL	TULANCINGO	ADMON	645,944.87	645,944.87	0.00	645,944.87	100%	100%	SI	NO
54	54 COMISIONES Y SEGUROS BANCARIO	TULANCINGO	ADMON	13,090.91	13,090.91	0.00	13,090.91	100%	100%	SI	NO
55	55 DIV. PAGOS FED., EST. Y MUNICIPALE	TULANCINGO	ADMON	113,630.38	113,630.38	0.00	113,630.38	100%	100%	SI	NO
56	56 10% MULTAS FEDERALES NO FISC.	TULANCINGO	ADMON	4,797.60	4,797.60	0.00	4,797.60	100%	100%	SI	NO
80	80 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TULANCINGO	ADMON	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100%	100%	SI	NO
81	81 INTERESES Y MENSUALIDAD	TULANCINGO	ADMON	2,594,130.02	2,594,130.02	0.00	2,594,130.02	100%	100%	SI	NO
TRANSFERENCIAS											
57	57 DIF MUNICIPAL	TULANCINGO	ADMON	666,152.16	666,152.16	0.00	666,152.16	100%	100%	SI	NO
58	58 DONATIVOS A INSTITUCIONES CULTU	TULANCINGO	ADMON	860,715.41	860,715.41	0.00	860,715.41	100%	100%	SI	NO
59	59 PROGRAMAS DE VACUNACIÓN	TULANCINGO	ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	SI	NO
60	60 APOYO A INSTITUCIONES EDUC.	TULANCINGO	ADMON	427,025.90	427,025.90	0.00	427,025.90	100%	100%	SI	NO
61	61 ACTIV. CÍVICAS Y SOCIALES	TULANCINGO	ADMON	1,424,934.05	1,424,934.05	0.00	1,424,934.05	100%	100%	SI	NO
62	62 AYUDAS FUNERALES	TULANCINGO	ADMON	74,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	100%	100%	SI	NO
63	63 AYUDAS A INDIGENTES	TULANCINGO	ADMON	1,201,138.77	1,201,138.77	0.00	1,201,138.77	100%	100%	SI	NO
64	64 AYUDAS PARA MEDICAMENTOS	TULANCINGO	ADMON	195,777.27	195,777.27	0.00	195,777.27	100%	100%	SI	NO
65	65 AYUDAS ARA ACTIV. DEPORTIVAS	TULANCINGO	ADMON	148,385.78	148,385.78	0.00	148,385.78	100%	100%	SI	NO
66	66 AYUDAS A ESTUDIANTES	TULANCINGO	ADMON	119,250.00	119,250.00	0.00	119,250.00	100%	100%	SI	NO
67	67 APOYO A COMUNIDADES	TULANCINGO	ADMON	491,149.38	491,149.38	0.00	491,149.38	100%	100%	SI	NO
68	68 APORTACIONES MUNICIPALES	TULANCINGO	ADMON	10,334,268.57	10,334,268.57	0.00	10,334,268.57	100%	100%	SI	NO
BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
69	69 MUEBLES	TULANCINGO	ADMON	476,100.68	476,100.68	0.00	476,100.68	100%	100%	SI	NO
OBRAS PÚBLICAS											
73	73 AMP ALCANT SANIT C. RAFA	TULANCINGO	ADMON	30,235.90	30,235.90	0.00	30,235.90	100%	100%	SI	NO
74	74 AMP ALCANT SANT C. OCT	TULANCINGO	ADMON	91,710.63	91,710.63	0.00	91,710.63	100%	100%	SI	NO
78	78 CONSTRUCCIÓN DE ARCHIVO	TULANCINGO	ADMON	326,430.83	326,430.83	0.00	326,430.83	100%	100%	SI	NO
77	77 TERRACERÍAS PLAZA CÍVICA	TULANCINGO	ADMON	858,215.83	858,215.83	0.00	858,215.83	100%	100%	SI	NO
79	79 TERRACERÍAS CONFORMA	TULANCINGO	ADMON	334,011.81	334,011.81	0.00	334,011.81	100%	100%	SI	NO
82	82 CONSTRUCCIÓN CASA DE LA MUJER	TULANCINGO	ADMON	45,900.00	45,900.00	0.00	45,900.00	100%	100%	SI	NO
83	83 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO C	TULANCINGO	ADMON	2,450,850.00	2,450,850.00	0.00	2,450,850.00	100%	100%	SI	NO
84	84 CONST GUARN Y BANQ CENTR	TULANCINGO	ADMON	579,631.27	579,631.27	0.00	579,631.27	100%	100%	SI	NO
76	76 DEM AULAS ATÍPICAS ESC E	TULANCINGO	ADMON	108,495.03	108,495.03	0.00	108,495.03	100%	100%	SI	NO
72	72 APERTURA CAMINO ACCESO	TULANCINGO	ADMON	348,000.00	348,000.00	0.00	348,000.00	100%	100%	SI	NO

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PENDIENTE DE EJERCER	MONTO COMPROBADO	AVANCE (%)		EXP.UNIT.	RECEP.
								FISICO	FIN.	SI / NO	SI / NO
75	75 ACCESO A CUARTEL DE POLICIA	TULANCINGO	ADMON	376,635.08	376,635.08	0.00	376,635.08	100%	100%	SI	NO
TOTAL:				65,860,557.99	65,860,557.99	0.00	65,860,557.99				

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SÍNDICO PROCURADOR

L.A.E. C. JORGE MÁRQUEZ ALVARADO


C.P. HÉCTOR G. ESPINOSA DE LA TORRE

LIC. BLANCA LUZ P. DALILA SOTO PLATA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. JOSÉ ARMANDO MACÍAS OLVERA

ANEXO No. 7



**H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011**



**INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
(REPO)**

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO LIBERADO	MONTO EJERCIDO	MONTO COMPROBADO	AVANCE (%)		EXP. UNIT. SI / NO	RECEP. SI / NO
								FÍSICO	FIN.		
	2007										
71	APOYA A COMUNIDADES, EJIDOS Y ASOCIACIONES	TULANCINGO	AD	2,045,504.49	2,045,504.49	5,706.12	2,045,504.49	100%	100%	SI	NO
	2008										
5	MEDICAMENTOS Y GASTOS MÉDICOS	TULANCINGO	AD	773,348.95	773,348.95	3,782.90	773,348.95	100%	100%	SI	NO
21	PERIÓDICOS Y REVISTAS	TULANCINGO	AD	138,479.60	138,479.60	4,686.00	138,479.60	100%	100%	SI	NO
47	RENTA DE BIENES	TULANCINGO	AD	1,870,909.06	1,870,909.06	31,740.00	1,870,909.06	100%	100%	SI	NO
50	SERVICIO TELEFÓNICO	TULANCINGO	AD	1,870,770.59	1,870,770.59	45,117.31	1,870,770.59	100%	100%	SI	NO
	RESULTADO POR CANCELACIÓN DE PASIVOS	TULANCINGO	AD	144,423.30	144,423.30	144,423.30	144,423.30	100%	100%	SI	NO
	2009										
	RESULTADO POR CANCELACIÓN DE BANCOS	TULANCINGO	AD	29,008.98	29,008.98	29,008.98	29,008.98	100%	100%	SI	NO
TOTAL:				6,872,444.97	6,872,444.97	264,464.61	6,872,444.97				

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL


SÍNDICO PROCURADOR

L.A.E. C. JORGE MÁRQUEZ ALVARADO

C.P. HÉCTOR G. ESPINOSA DE LA TORRE

LIC. BLANCA LUZ P. DALILA SOTO PLATA

NOTA: En caso de ejercer recursos en obra pública, se deberá incluir la firma del Director de Obras Públicas.



**H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011**



**INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN
(FUPO)**

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PENDIENTE DE EJERCER	MONTO COMPROBADO	AVANCE (%)		EXP.UNIT.	RECEP.
								FÍSICO	FIN.	SI / NO	SI / NO
2011/FDOUP077300	SUELDOS PERSONAL	TULANCINGO	ADMON	13,092,766.00	13,092,766.00	-	13,092,766.00	100%	100%	SI	NO
2011/FDOUP077301	COMPENSACIONES DE PERSONAL	TULANCINGO	ADMON	48,754,949.00	48,754,949.00	-	48,754,949.00	100%	100%	SI	NO
2011/FDOUP077303	DESPENSA	TULANCINGO	ADMON	621,300.00	621,300.00	-	621,300.00	100%	100%	SI	NO
2011/FDOUP077302	QUINQUENIO	TULANCINGO	ADMON	1,922,300.00	1,922,300.00	-	1,922,300.00	100%	100%	SI	NO
2011/FDOUP077304	AGUINALDOS	TULANCINGO	ADMON	10,470,551.00	10,470,551.00	-	10,470,551.00	100%	100%	SI	NO
2011/FDOUP077	AGUINALDOS 2010	TULANCINGO	ADMON	1,754,320.00	1,754,320.00	-	1,754,320.00	100%	100%	SI	NO
2011/FDOUP077	SERVICIOS A LA DEUDA	TULANCINGO	ADMON	4,830,472.51	4,830,472.51	-	4,830,472.51	100%	100%	SI	NO
2011/FDOUP077	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	TULANCINGO	ADMON	239,511.59	239,511.59	-	239,511.59	100%	100%	SI	NO
TOTAL:				81,686,170.10	81,686,170.10	-	81,686,170.10				

PRESIDENTE MUNICIPAL


TESORERO MUNICIPAL

SÍNDICO PROCURADOR

L.A.E. C. JORGE MÁRQUEZ ALVARADO

C.P. HÉCTOR G. ESPINOSA DE LA TORRE

LIC. BLANCA LUZ P. DALILA SOTO PLAT



**H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011**



**INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
(FUPO)**

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO LIBERADO	MONTO EJERCIDO	MONTO COMPROBADO	AVANCE (%)		EXP.UNIT. SI / NO	RECEP. SI / NO
								FISICO	FIN.		
	2007 RECONSTRUCCIÓN DE BASES Blvd. LA MORENA	TULANCINGO	CONTRATO	355,358.28	355,358.28	4,635.11	355,358.28	100%	100%	SI	NO
TOTAL:				355,358.28	355,358.28	4,635.11	355,358.28				

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. C. JORGE MÁRQUEZ ALVARADO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. HÉCTOR G. ESPINOSA DE LA TORRE

SÍNDICO PROCURADOR


LIC. BLANCA LUZ P. DALILA SOTO PLATA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS SALIENTE

ARQ. JOSÉ ARMANDO MACÍAS OLVERA

NOTA: En caso de ejercer recursos en obra pública, se deberá incluir la firma del Director de Obras Públicas.

ANEXO No. 8.1



**H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011**



**INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSIÓN
(FUPI)**

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PENDIENTE DE EJERCER	MONTO COMPROBADO	AVANCE		EXP.UNIT.	RECEP.
								FISICO	FIN.	SI / NO	SI / NO
2011/FDOUP077400	TRANSFERENCIAS DIF MUNICIPAL ASISTENCIALES DIF ESTATAL	TULANCINGO	ADMON	8,009,090.00	8,009,090.00	-	8,009,090.00	100%	100%	SI	NO
2011/FDOUP077402	DEFENSA DEL MENOR	PACHUCA DE SOTO	ADMON	216,000.00	216,000.00	-	216,000.00	100%	100%	SI	NO
2011/FDOUP077401	HOSPITAL NIÑO DIF	PACHUCA DE SOTO	ADMON	420,000.00	420,000.00	-	420,000.00	100%	100%	SI	NO
2011/FDOUP077403	CENTRO DE REHABILITACIÓN	PACHUCA DE SOTO	ADMON	480,000.00	480,000.00	-	480,000.00	100%	100%	SI	NO
TOTAL:				9,125,090.00	9,125,090.00	0.00	9,125,090.00				

PRESIDENTE MUNICIPAL


TESORERO MUNICIPAL

SÍNDICO PROCURADOR

L.A.E. C. JORGE MÁRQUEZ ALVARADO

C.P. HÉCTOR G. ESPINOSA DE

LIC. BLANCA LUZ P. DALILA SOTO PLATA



H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011



INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
(FUPI)

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO LIBERADO	MONTO EJERCIDO	MONTO COMPROBADO	AVANCE		EXP.UNIT.	RECEP.
								FÍSICO	FIN.	SI / NO	SI / NO
NO APLICA											
			TOTAL:								

PRESIDENTE MUNICIPAL


L.A.E. C. JORGE MÁRQUEZ ALVARADO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. HÉCTOR G. ESPINOSA DE LA TORRE

SÍNDICO PROCURADOR

LIC. BLANCA LUZ P. DALILA SOTO PLATA



H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011



INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
FONDO DE FISCALIZACION
(FONFIS)

NO. OBRA / ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA / ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PENDIENTE DE EJERCER	MONTO COMPROBADO	AVANCE		EXP.UNIT.	RECEP.
								FÍSICO	FIN.	SI / NO	SI / NO
2011/FOFIM077300	ALOJAMIENTO, MTTO Y SEG SISTEMA DE INTERNET DEL IMPUESTO PREDIAL	TULANCINGO	A D	27,840.00	27,840.00	-	27,840.00	100%	100%	SI	NO
2011/FOFIM077302	ADQ. VEHÍCULOS MOD. 2011 (MANUAL Y AUTOMÁTICO)	TULANCINGO	A D	464,600.00	464,600.00	-	464,600.00	100%	100%	SI	NO
2011/FOFIM077304	PROYECTO VOZ Y DATOS	TULANCINGO	A D	704,334.00	704,334.00	-	704,334.00	100%	100%	SI	NO
TOTAL				1,196,774.00	1,196,774.00	0.00	1,196,774.00				

PRESIDENTE MUNICIPAL


L.A.E. C. JORGE MÁRQUEZ ALVARADO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. HÉCTOR G. ESPINOSA DE LA TORRE

SÍNDICO PROCURADOR

LIC. BLANCA LUZ P. DALILA SOTO PLATA



H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011



INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONFIS)

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO LIBERADO	MONTO EJERCIDO	MONTO COMPROBADO	AVANCE		EXP.UNIT.	RECEP.
								FÍSICO	FIN.	SI / NO	SI / NO
	2008										
2008/FOFIM077305	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DEPARTAMENTOS	TULANCINGO	AD	271,700.00	271,700.00	271,700.00	271,700.00	100%	100%	SI	SI
	ACCIONES POR VALIDAR	N/A	N/A	31,838.26	31,838.26	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	2010										
2010/FOFIM077304	ADQUISICIÓN DE TRES CAMIONETAS NUEVAS PARA TRANSITO MUNICIPAL (MOD 2011)	TULANCINGO	AD	944,700.00	944,700.00	944,700.00	944,700.00	100%	100%	SI	NO
2010/FOFIM077305	ADQ. DE UNA CUATRIMOTO NUEVA PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL	TULANCINGO	AD	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	100%	100%	SI	SI
	ACCIONES POR VALIDAR	N/A	N/A	17,944.28	17,944.28	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL:				1,337,182.54	1,337,182.54	1,287,400.00	1,287,400.00				

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SÍNDICO PROCURADOR


L.A.E. C. JORGE MÁRQUEZ ALVARADO

C.P. HÉCTOR G. ESPINOSA DE LA TORRE

LIC. BLANCA LUZ P. DALILA SOTO PLATA

NOTA: En caso de ejercer recursos en obra pública, se deberá incluir la firma del Director de Obras Públicas.

ANEXO No. 10.1



H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011



INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
FONDO DE COMPENSACIÓN
(FOCOM)

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PENDIENTE DE EJERCER	MONTO COMPROBADO	AVANCE		EXP.UNIT.	RECEP.
								FÍSICO	FIN.	SI / NO	SI / NO
NO APLICA											
TOTAL:				0.00	0.00	0.00	0.00				

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


SÍNDICO PROCURADOR

L.A.E. C. JORGE MÁRQUEZ ALVARADO

C.P. HÉCTOR G. ESPINOSA DE LA TORRE.

ARQ. J. ARMANDO MACÍAS OLVERA

LIC. BLANCA LUZ P. DALILA SOTO PLATA



**H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011**



**INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
(FOCOM)**

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO LIBERADO	MONTO EJERCIDO	MONTO COMPROBADO	AVANCE		EXP.UNIT.	RECEP.
								FÍSICO	FIN.	SI / NO	SI / NO
	2008 OBRAS POR VALIDAR (VIALIDAD EN EL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO)	TULANCINGO	CONTRATO	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100%	100%	SI	NO
2009/FOCOM077003	2009 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CALLE RIVA PALACIOS (RIO PAPALOAPAN-MARIANO ESCOBEDO)	TULANCINGO	CONTRATO	52,378.52	52,378.52	52,378.52	52,378.52	100%	100%	SI	NO
2009/FOCOM077004	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PINO SUAREZ (PUEBLA-OAXACA)	TULANCINGO	CONTRATO	104,097.25	104,097.25	104,097.25	104,097.25	100%	100%	SI	NO
	ACCIONES POR VALIDAR	N/A	N/A	93,963.76	93,963.76	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL:				600,439.53	600,439.53	506,475.77	506,475.77				

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. C. JORGE MÁRQUEZ ALVARADO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. HÉCTOR G. ESPINOSA DE LA TORRE.


DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS

ARQ. J. ARMANDO MACÍAS OLVERA

SÍNDICO PROCURADOR

LIC. BLANCA LUZ P. D. SOTO PLATA

ANEXO No. 11.1




**H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011**



**INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FISM)**

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PENDIENTE DE EJERCER	MONTO COMPROBADO	AVANCE (%)		EXP.UNIT. SI / NO	RECEP. SI / NO
								FISICO	FIN.		
2010DEC380077001	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DALIAS (CHABACANO - CALLE S/N)	COL. JAVIER ROJO GÓMEZ	C	588,538.23	588,538.23	-	588,538.23	100%	100%	SI	SI
2010DEC380077005	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JESÚS MORALES Y CALZADA LOS ROMEROS (PAVIMENTO EXISTENTE - NICOLÒ PAGANINI)	COL. PLAN DE AYALA	C	1,087,730.05	1,087,730.05	-	1,087,730.05	100%	100%	SI	NO
2010DEC380077007	TERMINACIÓN DE CASA DE SALUD	COL. BUENOS AIRES	C	45,561.41	45,561.41	-	45,561.41	100%	100%	SI	SI
2010DEC380077009	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BAJA CALIFORNIA (TIERRAS DE LABOR - SONORA)	COL. JAVIER ROJO GÓMEZ	C	173,609.64	173,609.64	-	173,609.64	100%	100%	SI	SI
2010DEC380077010	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CUNETAS EN CARRETERA TULANCINGO NAPATECO (CALLE 1- LOMA VERDE)	PARQUE URBANO NAPATECO	C	1,230,931.99	1,230,931.99	-	1,230,931.99	100%	100%	SI	SI
2010DEC380077011	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ACCESO PRINCIPAL (BLVD LA MORENA HUAPALCALCO - ACCESO A FRACCIONAMIENTO)	COL. LOS SABINOS	C	543,671.64	543,671.63	0.01	543,671.63	100%	100%	SI	SI
2010/DEC380077017	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CAMINO REAL	SAN NICOLAS EL CHICO	C	209,340.47	209,340.47	-	209,340.47	100%	100%	SI	SI
2010/DEC380077018	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ACCESO PRINCIPAL	SAN ANTONIO FARIAS	C	370,928.65	370,928.65	-	370,928.65	100%	100%	SI	NO
2010/DEC380077019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE 31 (SOLIDARIDAD - CALLE 33)	PARQUE URBANO NAPATECO	C	232,644.26	232,644.26	-	232,644.26	100%	100%	SI	SI
2010/DEC380077020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ACCESO PRINCIPAL (CARRETERA TULANCINGO NAPATECO - LIMITE PRIMARIA)	SULTEPEC	C	1,270,153.55	1,270,153.55	-	1,270,153.55	100%	100%	SI	SI
2010/DEC380077021	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE AVENIDA DEL TRABAJO (AV. JUÁREZ - RICARDO FLORES MAGON)	HUAPALCALCO	C	64,093.82	64,093.82	-	64,093.82	100%	100%	SI	SI
2010/DEC380077022	CONSTRUCCIÓN DE 25 LETRINAS Y 25 FOSAS SÉPTICAS	SAN VIDAL	C	494,088.37	494,088.37	-	494,088.37	100%	100%	SI	SI
2010/DEC380077023	CONSTRUCCIÓN DE ANEXOS (SANITARIOS) ESCUELA PRIMARIA "NARCISO MENDOZA"	LAGUNA DEL CERRITO	C	104,323.31	104,323.31	-	104,323.31	100%	100%	SI	NO
2010/DEC380077024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VICENTE GUERRERO (CARRETERA TULANCINGO CUAUTEPEC - FELIPE ÁNGELES)	SANTA TERESA - EL BANCO	C	360,393.24	360,393.24	-	360,393.24	100%	100%	SI	SI
2010/DEC/380077026	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESCUELA PRIMARIA "JUDITH H. DE RUEDA VILLAGRÁN"	JAVIER ROJO GÓMEZ	C	257,605.18	257,605.18	-	257,605.18	100%	100%	SI	SI
2010/DEC380077027	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA"	COL. GUADALUPE	C	221,149.79	221,149.35	0.44	221,149.35	100%	100%	SI	NO
2010/DEC380077028	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE JUÁREZ 1ER ETAPA.	SAN NICOLAS CEBOLLETAS	C	475,217.13	475,217.13	-	475,217.13	100%	100%	SI	SI




**H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011**



**INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FISM)**

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PENDIENTE DE EJERCER	MONTO COMPROBADO	AVANCE (%)		EXP.UNIT. SI / NO	RECEP. SI / NO
								FISICO	FIN.		
2010/DEC380077029	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AV. DEL TRABAJO	HUAPALCALCO	C	55,351.61	55,351.61	-	55,351.61	100%	100%	SI	NO
2010/DEC380077030	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALFONSO ESPARZA (ANTON -RUBISTEIN -FEDERICO CHOPIN).	COL. JARDINES DEL SUR	C	99,916.62	98,452.32	1,464.30	98,452.32	100%	98%	SI	NO
Sub - total Obras DEC:				7,885,248.96	7,883,784.21	1,464.75	7,883,784.21				
2011/FAISM077002	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ANDRÉS BAÑOS (CRESCENCIO ARGUMEDO - ADOLFO ARMIÑO)	EL PARAISO	C	417,289.88	417,289.88	-	417,289.88	100%	100%	SI	SI
2011/FAISM077003	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRÁULICA EN CALLE ADOLFO ARMIÑO (ANDRES BAÑOS - RAFAEL GARCIA)	EL PARAISO	C	461,427.11	461,427.11	-	461,427.11	100%	100%	SI	SI
2011/FAISM077004	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	JAVIER ROJO GOMEZ	C	417,009.29	417,009.29	-	417,009.29	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077005	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE LEONA VICARIO (CALLE SAN JUAN - CALLE NEGRETE), HABITAT (APORTACION MUNICIPAL).	COL. VICENTE GUERRERO	AD	35,963.00	35,963.00	-	35,963.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077006	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE J (CALLE H- BARRANCA)	JORGE BERGANZA	AD	39,275.00	39,275.00	-	39,275.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077007	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PORFIRIO DIAZ (CALLE FELIPE ANGELES-CARRETERA CUAUTEPEC)	SAN JUAN	AD	9,932.00	9,932.00	-	9,932.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077008	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ALEJANDRO BERNAL (CALLE COSME HERNÁNDEZ CALLE FRANCISCO HUERTA)	EL PARAISO	AD	70,653.00	70,653.00	-	70,653.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077009	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ANTONIO CASTRO (CALLE JOSÉ LORENZO COSSIO Y SOTO - CALLE RAFAEL DE LA COLINA)	EL PARAISO	AD	30,883.00	30,883.00	-	30,883.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077010	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLES 18 DE OCTUBRE Y ALVARO OBREGON	METILATLA	AD	131,385.00	131,385.00	-	131,385.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077011	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA (CALLE ADOLFO ARMIÑO - CALLE FIDENCIO ORTEGA)	EL PARAISO	AD	11,828.00	11,828.00	-	11,828.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE SAUCES (CALLE VERGEL - CALLE AHUEHUETES)	SAN JUAN	AD	95,981.00	95,981.00	-	95,981.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE F (CALLE I - MINAS)	JORGE BERGANZA	AD	72,416.00	72,416.00	-	72,416.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE EUCALIPTO (CALLE SAUCES - CALLE JACARANDAS)	SAN JUAN	AD	80,719.00	80,719.00	-	80,719.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE SABAS CERVANTES (CALLE JOSE LORENZO COSSIO Y SOTO - CALLE ALEJANDRO BERNAL)	EL PARAISO	AD	124,666.00	124,666.00	-	124,666.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PEDRO MELO CORTEZ (CALLE JUAN CALLES -CALLE JOSE LORENZO COSSIO Y SOTO)	EL PARAISO	AD	128,420.00	128,420.00	-	128,420.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077018	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FIDENCIO ORTEGA (CALLE EVODIO ALARCON -CALLE OCTAVIANO BARREDO)	EL PARAISO	AD	43,733.00	43,733.00	-	43,733.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077019	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EUCALIPTO (CALLE SAUCES - CALLE JACARANDAS)	SAN JUAN	AD	29,879.00	29,879.00	-	29,879.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077020	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 12 DE DICIEMBRE (AV. SOLIDARIDAD - CALLE RIO MISISIFI)	METILATLA	AD	6,792.00	6,792.00	-	6,792.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077021	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PLUARCO ELIAS CALLES (CALLE FELIPE ANGELES - CARRETERA CUAUTEPEC)	SAN JUAN	AD	9,409.00	9,409.00	-	9,409.00	100%	100%	SI	NO




**H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011**



**INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FISM)**

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PENDIENTE DE EJERCER	MONTO COMPROBADO	AVANCE (%)		EXP.UNIT. SI / NO	RECEP. SI / NO
								FÍSICO	FIN.		
2011/FAISM077022	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FELIPE ANGELES (CALLE VICENTE GUERRERO -CALLE PORFIRIO DIAZ)	SAN JUAN	AD	28,015.00	28,015.00	-	28,015.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077023	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE SALVADOR DIAZ MIRON (CALLE MANUEL ROMERO RUBIO - CALLE SAN LUIS)	LA CRUZ	AD	20,603.00	20,603.00	-	20,603.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077024	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE OCTAVIANO BARREDO (CALLE RAFAEL DE LA COLINA -CALLE JOSE LORENZO COSSIO Y SOTO)	EL PARAISO	AD	147,568.00	147,568.00	-	147,568.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE MIGUEL HIDALGO (AV. SOLIDARIDAD - CALLE 18 DE OCTUBRE)	METILATLA	AD	81,723.00	81,723.00	-	81,723.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077026	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 10 DE MAYO (AV. SOLIDARIDAD - CALLE RIO MISISIPI)	METILATLA	AD	98,977.00	98,977.00	-	98,977.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077027	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE JULIO ARMIÑO (CALLE JOSE LORENZO COSSIO Y SOTO -CALLE ALEJANDRO BERNAL)	PARAISO	AD	124,536.00	124,536.00	-	124,536.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077028	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SALVADOR DIAZ MIRON (CALLE MANUEL ROMERO RUBIO -CALLE SAN LUIS)	LA CRUZ	AD	60,411.00	60,411.00	-	60,411.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077029	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE J (CALLE K - BARRANCA)	METILATLA	AD	134,508.00	134,508.00	-	134,508.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077030	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE 12 DE DICIEMBRE (AV. SOLIDARIDAD -CALLE RIO MISISIPI)	METILATLA	AD	35,695.00	35,695.00	-	35,695.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077031	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE OLIVOS (CALLE CHAPULTEPEC - CALLE FRESNOS)	LAS ARBOLEDAS	AD	73,988.00	73,988.00	-	73,988.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077032	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE OLIVOS (CALLE FRESNOS - CALLE CEDROS)	SAN JUAN	AD	7,880.00	7,880.00	-	7,880.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077033	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE TRUENO (CALLE FRESNOS -CALLE CEDROS)	SAN JUAN	AD	5,816.00	5,816.00	-	5,816.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077034	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FRESNOS (CALLE MEXICO - CALLE 18 DE OCTUBRE)	LOMA BONITA	AD	26,976.00	26,976.00	-	26,976.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077035	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CHIHUAHUA (CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ - CALLE LEONA VICARIO)	VICENTE GUERRERO BERA SECC.	AD	47,573.00	47,573.00	-	47,573.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077036	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AVENIDA DEL PARQUE (CALLE 19 DE ABRIL - CALLE 18 DE OCTUBRE)	METILATLA	AD	29,906.00	29,906.00	-	29,906.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077037	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CAMINO REAL (CARRETERA TULANCINGO/JALTEPEC - CALLE 15 DE MAYO)	SAN NICOLAS EL CHICO	AD	122,000.00	122,000.00	-	122,000.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077038	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (CALLE I -MINAS)	JORGE BERGANZA	AD	10,530.00	10,530.00	-	10,530.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077039	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ (CALLE MANUEL AVILA CAMACHO - CA LLE FRANCISO I. MADERO)	SAN JUAN	AD	117,761.00	117,761.00	-	117,761.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077040	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE FRESNO (CALLE MEXICO - CALLE 18 DE OCTUBRE)	LOMA BONITA	AD	70,257.00	70,257.00	-	70,257.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077041	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE ANTONIO CASTRO (CALLE JOSE LORENZO COSSIO Y SOTO - CALLE RAFAEL DE LA COLINA)	EL PARAISO	AD	134,299.00	134,299.00	-	134,299.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077042	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE VERGEL (CALLE SAUCES - PAVIMENTO EXISTENTE)	SAN JUAN	AD	87,070.00	87,070.00	-	87,070.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077043	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA AVENIDA DEL PARQUE (CALLE 19 DE ABRIL - CALLE 18 DE OCTUBRE)	METILATLA	AD	121,570.00	121,570.00	-	121,570.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077044	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PINO SUAREZ (CALLE PACHUCA -BARRANCA)	VICENTE GUERRERO	AD	272,168.00	272,168.00	-	272,168.00	100%	100%	SI	NO




**H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011**



**INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FISM)**

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PENDIENTE DE EJERCER	MONTO COMPROBADO	AVANCE (%)		EXP.UNIT. SI / NO	RECEP. SI / NO
								FISICO	FIN.		
2011/FAISM077045	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE FELIPE ANGELES (CALLE VICENTE GUERRERO- CALLE PORFIRIO DIAZ)	SAN JUAN	AD	102,297.00	102,297.00	-	102,297.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077046	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PORFIRIO DIAZ (CALLE FELIPE ANGELES - CARRETERA CUAUTEPEC)	SAN JUAN	AD	36,315.00	36,315.00	-	36,315.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077047	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARTE ALTA CALLE FRESNOS	SAN JUAN	AD	51,187.00	51,187.00	-	51,187.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077048	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (CALLE IGNACIO ZARAGOZA - CALLE CARRILLO PUERTO)HABITAT (APORTACION MUNICIPAL), COL. CARRILLO PUERTO	JALTEPEC	AD	13,993.00	13,993.00	-	13,993.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077049	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EULOGIO DE LA BARRERA (CALLE JOSE LORENZO COSSIO Y SOTO - CALLE RAFAEL DE LA COLINA) HABITAT (APORTACION MUNICIPAL)	EL PARAISO	AD	33,403.00	33,403.00	-	33,403.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077050	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VERGEL (CALLE SAUCES - PAVIMENTO EXISTENTE), HABITAT (APORTACION MUNICIPAL)	COL. SAN JUAN EJIDO ZAPOTLAN DE ALLENDE	AD	26,598.00	26,598.00	-	26,598.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077051	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE NUEVO LEON (CALLE BELISARIO DOMINGUEZ - CALLE PINO SUAREZ) HABITAT (APORTACION MUNICIPAL) COL. VICENTE GUERRERO	TULANCINGO	AD	542,617.00	542,617.00	-	542,617.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077052	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES (CALLE FELIPE ANGELES - CARRETERA CUAUTEPEC)	SAN JUAN	AD	33,034.00	33,034.00	-	33,034.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077053	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE EULOGIO DE LA BARRERA (CALLE JOSE LORENZO COSSIO Y SOTO - CALLE RAFAEL DE LA COLINA)	EL PARAISO	AD	134,181.00	134,181.00	-	134,181.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077054	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE JOSE MADRID BORJA VIVANCO (CALLE CHAPULTEPEC - CALLE MINA)	EL PARAISO	AD	140,580.00	140,580.00	-	140,580.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077055	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CHIHUAHUA (ESQUINA 1RO DE MAYO)	COL. EMILIANO ZAPATA, JALTEPEC.	C	115,792.16	115,792.16	-	115,792.16	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077056	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DURANGO (1RO DE MAYO - 5 DE FEBRERO)	COL. EMILIANO ZAPATA, JALTEPEC.	C	162,101.52	162,101.52	-	162,101.52	100%	100%	SI	SI
2011/FAISM077057	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COAHUILA (ESQUINA 1RO DE MAYO),	COL. EMILIANO ZAPATA, JALTEPEC.	C	86,428.69	86,428.68	0.01	86,428.68	100%	100%	SI	SI
2011/FAISM077058	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL ALEMAN (CARRETERA JALTEPEC - PLUTARLO ELIAS CALLES)	JALTEPEC	C	68,155.43	68,155.43	-	68,155.43	100%	100%	SI	SI
2011/FAISM077059	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA,	COL. LOMAS DE SAN ANGEL, EJIDO ZAPOTLAN DE ALLENDE	C	311,049.03	311,049.03	-	311,049.03	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077060	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA,	COL. LOMAS DE LOS PINOS.	C	262,931.46	262,931.46	-	262,931.46	95%	100%	SI	NO
2011/FAISM077061	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE YUCATAN (AHUEHUETITLA - VICTORIA)	LA VILLITA	C	599,126.61	599,126.61	-	599,126.61	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077062	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA (PAVIMENTO EXISTENTE - PAVIMENTO ENFRENTA A LA ESCUELA)	JALTEPEC	C	813,050.30	813,050.30	-	813,050.30	100%	100%	SI	NO




**H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011**



**INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FISM)**

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PENDIENTE DE EJERCER	MONTO COMPROBADO	AVANCE (%)		EXP.UNIT. SI / NO	RECEP. SI / NO
								FISICO	FIN.		
2011/FAISM077064	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NAYARIT (ESQUINA 1RO DE MAYO)	JALTEPEC	C	89,626.98	89,626.98	-	89,626.98	100%	100%	SI	SI
2011/FAISM077065	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE QUERETARO (20 DE NOVIEMBRE - 5 DE FEBRERO)	JALTEPEC	C	117,018.94	117,018.94	-	117,018.94	100%	100%	SI	SI
2011/FAISM077066	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VERACRUZ (CAMINO VECINAL - CAMINO PRINCIPAL)	JALTEPEC	C	227,995.97	227,995.97	-	227,995.97	100%	100%	SI	SI
2011/FAISM077067	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TOLUCA (20 DE NOVIEMBRE - 5 DE FEBRERO)	JALTEPEC	C	81,305.61	80,114.06	1,191.55	80,114.06	100%	99%	SI	NO
2011/FAISM077068	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PUEBLA (20 DE NOVIEMBRE - 5 DE FEBRERO)	JALTEPEC	C	46,280.10	46,280.10	-	46,280.10	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077069	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COSME HERNANDEZ (IGNACIO ZARAGOZA - CALLE SIN NOMBRE)	LOMAS DEL PARAISO	C	364,925.51	364,925.51	-	364,925.51	100%	100%	SI	SI
2011/FAISM077070	PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALCANFOR (FRENTE A KINDER)	AHUEHUETITLA	C	360,618.64	360,618.64	-	360,618.64	100%	100%	SI	SI
2011/FAISM077071	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EUCALIPTOS (DE SABINOS - BARRANCA 1)	VIVEROS DE LA LOMA	C	418,057.00	418,057.00	-	418,057.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077072	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE JUAREZ (FRENTE A LA ESCUELA Y LA IGLESIA)	SAN NICOLAS CEBOLLETAS (CEBOLLETAS)	C	620,500.62	620,500.62	-	620,500.62	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077073	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CERRADA ODILON RUIZ (CERRADA ROSAS - SAN IGNACIO)	SANTA MA. EL CHICO	C	155,595.89	155,595.89	-	155,595.89	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077074	PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AV. DEL TRABAJO (AV. DEL FERROCARRIL - BENITO)	SANTA ANA HUETLAPLAN	C	587,254.69	587,254.69	-	587,254.69	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077075	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, COL. PLAN DE AYALA	EJIDO ZAPOTLAN DE ALLENDE	C	451,161.56	451,161.55	0.01	451,161.55	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077076	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN NICOLAS CEBOLLETAS	C	282,571.50	282,571.51	-	282,571.51	90%	100%	SI	NO
2011/FAISM077077	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TAMAULIPAS (GUANAJUATO Y MICHOACAN)	JAVIER ROJO GOMEZ	C	128,578.12	128,578.12	-	128,578.12	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077078	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	NAPATECO	C	321,400.78	321,400.78	-	321,400.78	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077079	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL (PAVIMENTO EXISTENTE - ACCESO A FRACCIONAMIENTO)	FRACC. DEL MAGISTERIO TULANCINGUENSE	C	296,482.46	296,482.46	-	296,482.46	100%	100%	SI	SI
2011/FAISM077080	PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. DEL TRABAJO (BENITO JUAREZ - RICARDO FLOREE MAGON)	EJIDO DE HUAPALCALCO	C	459,882.88	459,882.88	-	459,882.88	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077081	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN PRIVADA MAGNOLIAS (CERRADA-BLVD LA MORENA).	SAN JOSE CALTENGO	C	190,960.60	190,960.60	-	190,960.60	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077082	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE MIGUEL HIDALGO (CALLE PINO - CALLE VERACRUZ)	JAVIER ROJO GOMEZ	C	585,627.26	585,627.27	-	585,627.27	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077083	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DOROTEO ARANGO (GAURNICIONES Y BANQUETAS EXISTENTES - LA VIRGEN) APORTACION MUNICIPAL "HABITAT"	RANCHO SAN NICOLAS EL CHICO	AD	14,598.00	14,598.00	-	14,598.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077084	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL CRUZ MARTINEZ (JOSE LORENZO - Y SOTO - PROL. RIQUELME) APORTACION MUNICIPAL "HABITAT"	EL PARAISO	AD	16,465.00	16,465.00	-	16,465.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077085	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE AURELIO MARIN HUAZO (JOSE LORENZO COSSIO Y SOTO RAFAEL DE LA COLINA) APORTACION MUNICIPAL "HABITAT"	EL PARAISO	AD	67,119.00	67,119.00	-	67,119.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077086	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE FERNANDO BARRAGAN (JOSE LORENZO COSSIO Y SOTO Y RAFAEL DE LA COLINA) APORTACION MUNICIPAL "HABITAT"	EL PARAISO	AD	130,652.00	130,652.00	-	130,652.00	100%	100%	SI	NO




**H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011**



**INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FISM)**

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PENDIENTE DE EJERCER	MONTO COMPROBADO	AVANCE (%)		EXP. UNIT. SI / NO	RECEP. SI / NO
								FÍSICO	FIN.		
2011/FAISM077087	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CERRADA CANDELARIO CRUZ (ANDRES BAÑOS - CERRADA) APORTACION MUNICIPAL "HABITAT"	EL PARAISO	AD	35,031.00	35,031.00	-	35,031.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077088	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE MIGUEL CRUZ MARTINEZ (JOSE LORENZO COSSIO Y SOTO-PROLONGACION RIQUELME) APORTACION MUNICIPAL "HABITAT"	EL PARAISO	AD	43,661.00	43,661.00	-	43,661.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077089	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CAMINO REAL (ACCESO A CAMINO AL POZO - CAMINO) APORTACION MUNICIPAL "HABITAT"	RANCHO SAN NICOLAS EL CHICO	AD	288,421.00	288,421.00	-	288,421.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077091	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE FRESNOS (PROLONGACION FRESNOS - PINO) APORTACION MUNICIPAL "HABITAT"	COL. SAN JUAN	AD	215,949.00	215,949.00	-	215,949.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077092	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA (COSME HERNANDEZ- JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ) APORTACION MUNICIPAL "HABITAT"	COL. LOMAS DEL PARAISO	AD	92,212.00	92,212.00	-	92,212.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077093	AMPLIACION DE ENERGIA ELEC TRICA EN ZONA BAJA APORTACION MUNICIPAL "HABITAT"	COL. SAN JUAN	AD	90,177.00	90,177.00	-	90,177.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077094	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS	LA LAGUNILLA	C	150,239.95	148,038.16	2,201.79	148,038.16	100%	99%	SI	NO
2011/FAISM077095	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE NOCHEBUENA, PROLONGACION AZUCENA Y CALLE GARDENIA	COL. AMPLIACION JAVIER ROJO GOMEZ	AC	162,818.41	162,818.41	-	162,818.41	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077096	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN 1RA PRIVADA DE CUAUHEMOC (CALLE CUAUHEMOC - CANAL)	EJIDO DE HUAPALCALCO	C	168,699.29	168,699.29	-	168,699.29	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077097	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, COL. JAVIER ROJO GOMEZ	JAVIER ROJO GOMEZ	AC	288,675.38	-	288,675.38	-	0%	0%	SI	NO
2011/FAISM077098	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO (20 DE NOVIEMBRE - 5 DE), JALTEPEC.	JALTEPEC	C	156,052.98	156,052.98	-	156,052.98	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077099	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TABASCO (LIMITE CALLE - CALZADA TAMAULIPAS), COL, JALTEPEC	JALTEPEC	C	91,020.65	89,686.73	1,333.92	89,686.73	100%	99%	SI	NO
2011/FAISM077100	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VERACRUZ (MIGUEL HIDALGO - ROJO GOMEZ)	JAVIER ROJO GOMEZ	C	173,449.02	173,449.02	-	173,449.02	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077101	PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CERRADA EMILIO DELGADILLO (PLAN DE AYALA - CALLE SIN NOMBRE), COL, PLAN DE AYALA	TULANCINGO	C	356,735.64	356,735.64	-	356,735.64	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077102	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. DE LOS ANGELES (CALLE SAN VALENTIN - SAN JUDAS TADEO)	COL. 2 DE AGOSTO	AC	629,699.53	629,699.53	-	629,699.53	70%	100%	SI	NO
2011/FAISM077103	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. ROMA (CALLE MANUEL AVILA CAMACHO - CALLE FAUSTINO LUQUEÑO)	COL. ROMA	AC	322,876.07	322,876.07	-	322,876.07	90%	100%	SI	NO
2011/FAISM077104	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, COL. BARRANCA SECA,	AHUEHUETITLA	AC	477,135.16	477,135.15	0.01	477,135.15	85%	100%	SI	NO
2011/FAISM077105	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 35 (CALLE 33 -AVENIDA)	PARQUE URBANO NAPATECO	C	211,943.54	211,943.54	-	211,943.54	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077106	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CERRADA PAPALAPAN (DOROTEO ARANGO - BARRANCA SECA)	AHUEHUETITLA	AC	79,236.20	79,236.20	-	79,236.20	0%	100%	SI	NO
2011/FAISM077107	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, COL. HUAPALCALCO (AUTOPISTA MEXICO TUXPAN - MPIO CDE TULANCINGO)	EJIDO HUAPALCALCO	AC	106,888.55	105,345.47	1,543.08	105,345.47	70%	99%	SI	NO
2011/FAISM077108	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COSME HERNANDEZ,	COL. LOMAS DEL PARAISO	C	57,127.59	57,127.59	-	57,127.59	100%	100%	SI	NO




**H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011**



**INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FISM)**

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PENDIENTE DE EJERCER	MONTO COMPROBADO	AVANCE (%)		EXP.UNIT. SI / NO	RECEP. SI / NO
								FISICO	FIN.		
2011/FAISM077109	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA CALLE MINA (VARIAS)(CIRCUITO CHAPULTEPEC - MINA), COL EL PARAISO NORTE	COL. PARAISO NORTE	C	335,461.33	335,461.33	-	335,461.33	0%	100%	SI	NO
2011/FAISM077110	CONSTRUCCION DE LOSA Y APLANADOS EN AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS " CRI - CRI"	HUAJOMULCO	C	97,864.61	97,864.61	-	97,864.61	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077111	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA TULANCINGO - SANTIAGO (DREN PREPA 2- SECUNDARIA GRAL NO.1)	PLAN DE AYALA	C	130,302.21	130,302.21	-	130,302.21	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077112	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 34 (CALLE 37 -SOLIDARIDAD)	NAPATECO	C	296,578.87	296,578.87	-	296,578.87	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077113	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE LAZARO CARDENAS (PINO SUAREZ - AV. AHUEHUETITLA)	LA VILLITA	C	294,261.69	294,261.69	-	294,261.69	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077114	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COSME HERNANDEZ	LOMAS DEL PARAISO	C	67,724.93	20,317.48	47,407.45	20,317.48	30%	30%	SI	NO
2011/FAISM077116	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA "PEDRO DE GANTE"	SANTA MARIA ASUNCION	C	254,301.75	254,301.75	-	254,301.75	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077117	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SONORA (GRANADAS - GARDENIAS II)	JAVIER ROJO GOMEZ	C	85,952.49	85,952.49	-	85,952.49	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077118	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JALISCO (TAMAULIPAS - PAVIMENTO EXISTENTE	JAVIER ROJO GOMEZ	C	76,916.36	76,916.36	-	76,916.36	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077119	AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CONSTITUYENTES (POZO EXISTENTE - CALLE SIN NOMBRE), COL. AMPLIACION ROJO GOMEZ	JAVIER ROJO GOMEZ	C	140,385.51	138,328.14	2,057.37	138,328.14	100%	99%	SI	NO
2011/FAISM077120	PAVIMENTACION ASFALTICA 1RA ETAPA EN CAMINO PRINCIPAL (ESCUELA A CARRETERA A METEPEC)	ACOCUL LA PALMA	C	683,202.74	204,923.19	478,279.55	204,923.19	32%	30%	SI	NO
2011/FAISM077121	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JACARANDAS 1RA ETAPA (ESCUELA A CALLE EUCALIPTOS)	VIVEROS DE LA LOMA	C	655,613.54	645,407.46	10,206.08	645,407.46	100%	98%	SI	NO
2011/FAISM077122	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE ALFONSO ESPARZA (ANTON RUBISTEIN - FEDERICO CHOPIN)	COL. JARIDINES DEL SUR	C	666,170.58	654,370.06	11,800.52	654,370.06	100%	98%	SI	NO
2011/FAISM077123	INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIOBO. AXATEMPA	SANTA ANA HUETLAPLAN	C	711,815.70	700,708.27	11,107.43	700,708.27	100%	98%	SI	NO
2011/FAISM077124	CONSTRUCCION DE COLECTOR EMISOR Y ENERGIZACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	AHUEHUETITLA	C	267,374.47	-	267,374.47	-	0%	0%	SI	NO
2011/FAISM077125	PAVIMENTACION ASFALTICA 1RA ETAPA EN CAMINO PRINCIPAL (CAMINO VECINAL A LINEA DE ARBOLES)	ACOCUL GUADALUPE	C	683,202.36	204,960.70	478,241.66	204,960.70	31%	30%	SI	NO
2011/FAISM077126	CONSTRUCCIONES DE CUNETAS Y OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO PRINCIPAL	TEPALTZINGO	C	786,286.71	774,647.46	11,639.25	774,647.46	100%	99%	SI	NO
2011/FAISM077127	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CALLE FRANCISCO MENDOZA (CARRETERA A SANTIAGO - PROLONGACION FRANCISCO MENDOZA)	COL. PLAN DE AYALA	C	158,122.79	155,805.47	2,317.32	155,805.47	100%	99%	SI	NO
2011/FAISM077128	PAVIMENTACION HIDRALICA EN CALLE SAN MIGUEL (CALLE SAN JUAN BAUTISTA - PRIVADA) BO. SAN FELIPE	SANT ANA HUETLALPLAN	C	390,739.78	385,013.42	5,726.36	385,013.42	100%	99%	SI	NO
2011/FAISM077129	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE HIDALGO (CALLE SAN ANTONIO CASTRO A CALLEJON SIN NOMBRE)	SANTA ANA HUETLAPLAN	C	414,127.99	408,058.88	6,069.11	408,058.88	100%	99%	SI	NO
2011/FAISM077130	PAVIMENTACION ASFALTICA E HIDRAULICA EN CALLE JESUS MORALES (CALZADA DE LOS ROMEROS - NICOLOPAGANINI)	COL. PLAN DE AYALA	C	305,462.35	300,985.74	4,476.61	300,985.74	100%	99%	SI	NO
2011/FAISM077131	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, COL. EL PARAISO	TULANCINGO	C	264,838.79	-	264,838.79	-	0%	0%	SI	NO
2011/FAISM077132	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA LAS MAGNOLIAS (C. FCO. VILLA - CALLE EMILIANO ZAPATA)	SAN JOSE CALTENGO	AC	47,472.79	-	47,472.79	-	0%	0%	SI	NO
2011/FAISM077133	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE GARDENIAS	SAN NICOLAS EL GRANDE	AC	86,473.53	-	86,473.53	-	0%	0%	SI	NO
2011/FAISM077134	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIQUELME (SABAS CERVANTES - COSME HERNANDEZ) "HABITAT" APORTACION ECONOMICA	TULANCINGO	AD	18,548.00	18,548.00	-	18,548.00	100%	100%	SI	NO



**H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011**



**INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FISM)**

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PENDIENTE DE EJERCER	MONTO COMPROBADO	AVANCE (%)		EXP.UNIT. SI / NO	RECEP. SI / NO
								FÍSICO	FIN.		
2011/FAISM077135	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE RIQUELME (SABS CERVANTES - COSME HERNANDEZ) "HABITAT" (APORTACION MUNICIPAL)	TULANCINGO	AD	75,552.00	75,552.00	-	75,552.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077136	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE CAOBA (CALLE FRESNOS - CALLE SABINOS) "HABITAT" (APORTACION MUNICIPAL)	TULANCINGO	AD	272,779.00	272,779.00	-	272,779.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077137	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE ALFONSO RUEDO (ALEJANDRO BERNAL - SABAS CERVANTES) "HABITAT" (APORTACION MUNICIPAL)	TULANCINGO	AD	40,232.00	40,232.00	-	40,232.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077138	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE JUAN GOMEZ MEJIA (CALLE SIN NOMBRE - CALLE CANTERA) "HABITAT" (APORTACION MUNICIPAL)	TULANCINGO	AD	178,622.00	178,622.00	-	178,622.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077139	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EL PARAISO "HABITAT" (APORTACION MUNICIPAL)	TULANCINGO	AD	71,270.00	71,270.00	-	71,270.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077140	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PIRULES (SAN FERNANDO - ATARDEDER EN EL PARAISO), COL. AMPLIACION PARAISO	TULANCINGO	C	89,095.78	-	89,095.78	-	0%	0%	SI	NO
2011/FAISM077500	APOYO TECNICO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	TULANCINGO	AD	257,400.00	257,400.06	- 0.06	257,400.06	100%	95%	SI	NO
2011/FAISM077501	APOYO TECNICO EN CONTROL PRESUPUESTAL EN EXPEDIENTES Y EJECUCION DE OBRAS	TULANCINGO	AD	257,400.00	257,400.06	- 0.06	257,400.06	100%	98%	SI	NO
2011/FAISM077506	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	TULANCINGO	AD	173,500.00	-	173,500.00	-	0%	0%	SI	NO
Sub - total obra FAISM				27,158,111.20	24,865,081.52	2,293,029.68	24,865,081.52				
2011/FAISM077140	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PIRULES (SAN FERNANDO - ATARDEDER EN EL PARAISO), COL. AMPLIACION PARAISO	TULANCINGO	C	17,892.82	-	17,892.82	-	0%	0%	SI	NO
S/N	OBRAS EN PROCESO DE VALIDACION	TULANCINGO	-	93,593.59	-	93,593.59	-	0%	0%	NO	NO
Sub - total Rendimientos Financieros				111,486.41	-	111,486.41	-				
TOTAL:				35,154,846.57	32,748,865.73	2,405,980.84	32,748,865.73				

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. C. JORGE MÁRQUEZ ALVARADO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. HÉCTOR G. ESPINOSA DE LA TORRE

DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS

ARQ. ARMANDO MACÍAS
OLVERA

SÍNDICO PROCURADOR

LIC. BLANCA LUZ P. DALILA SOTO PLATA

ANEXO No. 12

**H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011**

**INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
(FISM) (INC. REND. FINAN.)**

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO LIBERADO	MONTO EJERCIDO	MONTO COMPROBADO	AVANCE (%)		EXP. UNIT.	RECEP.
								FÍSICO	FIN.		
S/N	OBRAS 2006	VARIAS	-	-59,026.34	-59,026.34	0.00	0.00	0%	0%	NO	NO
TOTAL del ejercicio 2006				-59,026.34	-59,026.34	0.00	0.00				
S/N	OBRAS EN PROCESO DE VALIDACIÓN	TULANCINGO	C	200,144.09	200,144.09	0.00	0.00	0%	100%	NO	NO
2007/FAISM077109	PAV ASFÁLTICA EN ACCESO A LA CALLE 23 DE NAPATECO	NAPATECO	C	156,771.89	156,771.89	0.00	0.00	0%	0%	SI	NO
2007/FAISM077110	PAV. ASFÁLTICA EN ACCESO A LA CALLE 13 DE NAPATECO	NAPATECO	C	74,596.23	74,596.23	0.00	0.00	0%	0%	SI	NO
2007/FAISM077111	PAV ASFÁLTICA EN ENTRE ACCESO CALLE 13 Y CALLE 16 DE NAPATECO	NAPATECO	C	251,597.80	251,597.80	0.00	0.00	0%	0%	SI	NO
2007/FAISM077112	PAV ASFÁLTICA EN ENTRE ACCESO CALLE 02 Y CALLE 05 DE NAPATECO	NAPATECO	C	219,653.30	219,653.30	0.00	0.00	0%	0%	SI	NO
2007/FAISM077113	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE HIDALGO (AV. DEL TRABAJO - CALLE ANTONIO CASTRO), BO. ATLALPAN	SANTA ANA HUEYTLALPAN, TULANCINGO, HGO	C	480,340.16	480,340.16	0.00	0.00	0%	0%	SI	NO
S/N	OBRAS EN PROCESO DE VALIDACIÓN	TULANCINGO	-	118,139.14	118,139.14	0.00	0.00	0%	0%	NO	NO
Subtotal de gasto de inversión:				1,501,242.61	1,501,242.61	0.00	0.00				
S/N	OBRAS EN PROCESO DE VALIDACIÓN (PROD FINAN)	TULANCINGO	-	4,885.15	4,885.15	0.00	0.00	0%	0%	NO	NO
Subtotal de gasto de Productos financieros:				4,885.15	4,885.15	0.00	0.00				
TOTAL del ejercicio 2007				1,506,127.76	1,506,127.76	0.00	0.00				
S/N	OBRAS EN PROCESO DE VALIDACIÓN (AJUSTE AL TECHO FINANCIERO 2008)	TULANCINGO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	NO	NO
2008/FAISM077105	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN JARDÍN DE NIÑOS ANGÉLICA CASTRO DE LA FUENTE,	SAN FELIPE, SANTA ANA HUEYTLALPAN	C	21,840.49	21,840.49	21,840.49	21,840.49	100%	100%	SI	NO
S/N	OTROS INGRESOS	TULANCINGO	-	614.77	614.77	0.00	0.00	0%	0%	NO	NO
Subtotal de gasto de inversión:				22,455.26	22,455.26	21,840.49	21,840.49				
2008/FAISM077009	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANUEL DE LA COLINA (EVODIO ALARCÓN Y GUILLERMO PASTRANA)	COL. EL PARAISO	C	23,733.76	23,733.76	23,733.76	23,733.76	100%	100%	SI	NO
2008/FAISM077105	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN JARDÍN DE NIÑOS ANGÉLICA CASTRO DE LA FUENTE,	SAN FELIPE, SANTA ANA HUEYTLALPAN	C	35,105.89	35,105.89	34,271.33	34,271.33	100%	100%	SI	NO
Subtotal de gasto de Productos financieros:				58,839.65	58,839.65	58,005.09	58,005.09				
TOTAL del ejercicio 2008				81,294.91	81,294.91	79,845.58	79,845.58				
2009/FAISM077058	PAV. HID. GUARN. Y BANQ. EN CALLE JUSTO SIERRA (CONCRETO EXISTENTE - MIGUEL HIDALGO)	SANTA MARÍA ASUNCIÓN	C	616,589.28	616,589.28	616,589.28	616,589.28	100%	100%	SI	SI
2009/FAISM077080	CONST. DE AULA DE MEDIOS EN SECUNDARIA GENERAL NO. 3 "HÉROES DE NACAZARI"	COL. FELIPE ANGELES	C	682,409.23	682,409.23	682,409.23	682,409.23	100%	100%	SI	NO
2009/FAISM077101	EMPEDRADO CALLES VARIAS	EJIDO HUAPALCALCO	C	192,398.79	192,398.79	192,398.79	192,398.79	100%	100%	SI	SI

**H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011**

**INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
(FISM) (INC. REND. FINAN.)**

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO LIBERADO	MONTO EJERCIDO	MONTO COMPROBADO	AVANCE (%)		EXP.UNIT. SI / NO	RECEP. SI / NO
								FÍSICO	FIN.		
2009/FAISM077112	PAV. HID. GUARN Y BANQ EN AV. FERROCARRIL (CARRERA A UPT - CALLE LÁZARO CÁRDENAS	EJIDO HUAPALCALCO	C	265,475.23	265,475.23	265,475.23	265,475.23	100%	100%	SI	SI
2009/FAISM077115	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO A CALLE DEL MORAL,	COL. EL PARAISO SUR	C	401,870.84	401,870.84	401,870.84	401,870.84	100%	100%	SI	SI
2009/FAISM077116	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN DE CAMINO 1ERA ETAPA, CALLE CAMINO PRINCIPAL A BARRIO CUAUHTÉMOC	SANTA MARÍA ASUNCIÓN	C	207,987.92	207,987.92	207,987.92	207,987.92	100%	100%	SI	NO
2009/FAISM077117	AMPLIACIÓN DE SANITARIO CALLE LOS PINOS (CALLE DEL MORAL - PREDIO RUSTICO)	COL. PARAISO SUR	C	6,254.94	6,254.94	6,254.94	6,254.94	100%	80%	SI	NO
Subtotal de gasto de inversión:				881,588.93	881,588.93	881,588.93	881,588.93				
2009/FAISM077116	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN DE CAMINO 1ERA ETAPA, CALLE CAMINO PRINCIPAL A BARRIO CUAUHTÉMOC	SANTA MARÍA ASUNCIÓN	C	138,225.23	138,225.23	138,225.24	138,225.24	100%	100%	SI	NO
2009/FAISM077117	AMPLIACIÓN DE SANITARIO CALLE LOS PINOS (CALLE DEL MORAL - PREDIO RUSTICO)	COL. PARAISO SUR	C	52,725.91	52,725.91	46,470.97	46,470.97	100%	80%	SI	NO
Subtotal de gasto de Productos financieros:				190,951.14	190,951.14	184,696.21	184,696.21				
TOTAL del ejercicio 2009				1,072,540.07	1,072,540.07	1,066,285.14	1,066,285.14				
2010/FAISM077047	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AV. CENTRAL (CALLE 11-CALLE 15)	PARQUE URBANO NAPATECO	C	574,565.24	574,565.24	574,565.24	574,565.24	100%	100%	SI	SI
2010/FAISM077051	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ (PACHUCA-LIMITE BARRANCA)	VICENTE GUERRERO	C	375,346.73	375,346.73	375,346.73	375,346.73	100%	100%	SI	SI
2010/FAISM077054	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE 35 (CALLE 37 - CALLE 26)	PARQUE URBANO NAPATECO	C	310,415.23	310,415.23	310,415.23	310,415.23	100%	100%	SI	SI
2010/FAISM077064	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. AHUEHUETITLA (AV. AHUEHUETITLA - PRIMARIA)	AHUEHUETITLA	C	1,598,009.43	1,598,009.43	1,590,996.73	1,590,996.73	100%	99%	SI	NO
2010/FAISM077068	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS (JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ - FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	COL. FCO. VILLA 3RA SECCIÓN	C	877,225.81	877,225.81	877,225.81	877,225.81	100%	100%	SI	SI
2010/FAISM077069	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE ACCESO PRINCIPAL	COL. VALLE VERDE	C	308,564.49	308,564.49	308,564.49	308,564.49	100%	100%	SI	SI
2010/FAISM077071	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ROBLES (OYAMEL - CEDROS),	COL. SAN JUAN	C	216,629.48	216,629.48	216,629.48	216,629.48	100%	100%	SI	SI
2010/FAISM077072	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN ACCESO A SAN FELIPE	SAN ANA HUEYTLALPAN	C	1,493,784.26	1,493,784.26	1,493,784.26	1,493,784.26	100%	100%	SI	SI
2010/FAISM077076	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO (PRIMARIA - AV. DEL TRABAJO)	SANTA ANA HUEYTLALPAN	C	1,066,690.03	1,066,690.03	1,066,690.03	1,066,690.03	100%	100%	SI	SI

**H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011**

**INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
(FISM) (INC. REND. FINAN.)**

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO LIBERADO	MONTO EJERCIDO	MONTO COMPROBADO	AVANCE (%)		EXP.UNIT. SI / NO	RECEP. SI / NO
								FÍSICO	FIN.		
2010/FAISM077077	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y GUARNICIONES EN AV. DEL TRABAJO (BENITO JUÁREZ - MIGUEL HIDALGO)	SANTA ANA HUEYTLALPAN	C	901,346.34	901,346.34	901,346.34	901,346.34	100%	100%	SI	NO
2010/FAISM077078	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ACCESO PRINCIPAL	SAN NICOLAS CEBOLLETAS	C	410,325.78	410,325.78	410,325.78	410,325.78	100%	100%	SI	SI
2010/FAISM077079	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE FRANCISCO MENDOZA (CARRETERA TULANCINGO - FRANCISCO MENDOZA)	COL. PLAN DE AYALA	C	547,694.92	547,694.92	547,694.92	547,694.92	100%	100%	SI	SI
2010/FAISM077080	INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTA MARÍA ASUNCIÓN	C	1,630,135.17	1,630,135.17	1,630,135.17	1,630,135.17	100%	100%	SI	SI
2010/FAISM077081	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL MORAL,	COL. EL PARAISO SUR	C	474,155.27	474,155.27	474,155.27	474,155.27	100%	100%	SI	SI
2010/FAISM077500	APOYO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE EXP, SUPERV. Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	TULANCINGO	AD	257,350.00	257,350.00	257,349.96	257,349.96	100%	100%	SI	SI
2010/FAISM077501	APOYO TÉCNICO EN CONTROL PRESUPUESTAL EN EXPEDIENTES Y EJECUCIÓN DE OBRAS	TULANCINGO	AD	257,350.00	257,350.00	257,349.96	257,349.96	100%	100%	SI	SI
2010/FAISM077502	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	TULANCINGO	AD	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	100%	100%	SI	SI
2010/FAISM077503	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	TULANCINGO	AD	24,480.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	100%	100%	SI	SI
2010/FAISM077504	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	TULANCINGO	AD	42,639.91	42,639.91	42,639.91	42,639.91	100%	100%	SI	SI
S/N	EN PROCESO DE VALIDACIÓN	TULANCINGO		3.54	3.54	0.00	0.00	0%	0%	NO	NO
Subtotal de gasto de inversión:				11,415,711.63	11,415,711.63	11,408,695.31	11,408,695.31				
2010/FAISM077046	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SONORA (GUANAJUATO-GARDENIAS)	JAVIER ROJO GOMEZ	C	11,104.45	11,104.45	11,104.45	11,104.45	100%	100%	SI	SI
2010/FAISM077048	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE 34 (CALLE 37- SOLIDARIDAD)	PARQUE URBANO NAPATECO	C	19,898.56	19,898.56	19,898.56	19,898.56	100%	100%	SI	SI
2010/FAISM077051	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ (PACHUCA-LIMITE BARRANCA)	VICENTE GUERRERO	C	16,492.44	16,492.44	16,492.43	16,492.43	100%	100%	SI	SI
2010/FAISM077053	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BUGAMBILIAS (BLVD. MIGUEL HIDALGO - CANAL)	COL. EL CEREZO	C	67,925.32	67,925.32	67,925.32	67,925.32	100%	100%	SI	SI
2010/FAISM077054	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE 35 (CALLE 37 - CALLE 26)	PARQUE URBANO NAPATECO	C	10,000.64	10,000.64	10,000.65	10,000.65	100%	100%	SI	SI
2010/FAISM077055	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE AQUILES SERDÁN(7 DE FEBRERO-16 DE SEPTIEMBRE)	COL. FCO. I. MADERO	C	8,005.97	8,005.97	8,005.97	8,005.97	100%	100%	SI	SI
2010/FAISM077056	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO (CALLE EUCALIPTO - PAV EXISTENTE)	COL. JAVIER ROJO GOMEZ	C	23.00	23.00	23.00	23.00	100%	100%	SI	SI
2010/FAISM077057	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA GUARDACIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE OCTUBRE(IGN)	JALTEPEC	C	16,937.54	16,937.54	16,937.54	16,937.54	100%	100%	SI	NO
2010/FAISM077061	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA GUARNICIONES EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA	JALTEPEC	C	24,343.32	24,343.32	24,343.32	24,343.32	100%	100%	SI	SI

**H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011**

**INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
(FISM) (INC. REND. FINAN.)**

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO LIBERADO	MONTO EJERCIDO	MONTO COMPROBADO	AVANCE (%)		EXP.UNIT. SI / NO	RECEP. SI / NO
								FÍSICO	FIN.		
2010/FAISM077063	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO CAZONES (2 DE AGOSTO - MARTIN URRUTIA)	COL. EL PARAISO NORTE	C	48,658.17	48,658.17	48,658.17	48,658.17	100%	100%	SI	SI
2010/FAISM077064	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. AHUEHUETITLA (AV. AHUEHUETITLA - PRIMARIA)	AHUEHUETITLA	C	7,368.24	7,368.24	0.00	0.00	100%	99%	SI	NO
2010/FAISM077067	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BAJA CALIFORNIA (SONORA - CALLEJÓN)	COL. JAVIER ROJO GOMEZ	C	5,893.00	5,893.00	5,893.00	5,893.00	SI	SI	SI	SI
2010/FAISM077068	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS (JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ - FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA)	COL. FCO. VILLA 3RA SECCIÓN	C	56,193.28	56,193.28	56,193.28	56,193.28	100%	100%	SI	SI
2010/FAISM077069	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE ACCESO PRINCIPAL	COL. VALLE VERDE	C	7,090.24	7,090.24	7,090.24	7,090.24	100%	100%	SI	SI
2010/FAISM077071	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ROBLES (OYAMEL - CEDROS),	COL. SAN JUAN	C	41,111.52	41,111.52	41,111.52	41,111.52	100%	100%	SI	SI
2010/FAISM077072	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN ACCESO A SAN FELIPE	SAN ANA HUEYTLALPAN	C	15,193.36	15,193.36	15,193.35	15,193.35	100%	100%	SI	SI
2010/FAISM077073	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JORGE BERGANZA (CALLE S/N - PAVIMENTO EXISTENTE)	LA LAGUNILLA	C	11,389.59	11,389.59	11,389.59	11,389.59	100%	100%	SI	NO
2010/FAISM077076	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO (PRIMARIA - AV. DEL TRABAJO)	SANTA ANA HUEYTLALPAN	C	30,574.20	30,574.20	30,574.20	30,574.20	100%	100%	SI	SI
Subtotal de gasto de Productos financieros:											
TOTAL del ejercicio 2010											
TOTAL:				14,473,877.21	14,473,877.21	12,945,660.62	12,945,660.62				

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


SÍNDICO PROCURADOR

L.A.E. C. JORGE MÁRQUEZ ALVARADO C.P. HÉCTOR G. ESPINOSA DE LA TORRE

ARQ. ARMANDO MACÍAS OLVERA

LIC. BLANCA LUZ P. DALILA SOTO PLATA

ANEXO No. 12.1




**H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011**



**INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
APORTACION DE BENEFICIARIOS**

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PENDIENTE DE EJERCER	MONTO COMPROBADO	AVANCE (%)		EXP.UNIT. SI / NO	RECEP. SI / NO
								FÍSICO	FIN.		
2011/FAISM077004	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	JAVIER ROJO GOMEZ	C	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077059	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA,	COL. LOMAS DE SAN ANGEL, EJIDO ZAPOTLAN DE ALLENDE	C	77,011.91	77,011.91	0.00	77,011.91	100%	100%	SI	NO
2011/FAISM077060	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA,	COL. LOMAS DE LOS PINOS.	C	264,140.79	264,140.79	0.00	264,140.79	95%	100%	SI	NO
2011/FAISM077076	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN NICOLAS CEBOLLETAS	C	70,642.87	70,642.87	0.00	70,642.87	90%	100%	SI	NO
2011/FAISM077095	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE NOCHEBUENA, PROLONGACION AZUCENA Y CALLE GARDENIA	COL. AMPLIACION JAVIER ROJO GOMEZ	AC	40,704.60	40,704.60	0.00	40,704.60				
2011/FAISM077097	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, COL. JAVIER ROJO GOMEZ	JAVIER ROJO GOMEZ	AC	72,168.85	0.00	72,168.85	0.00	0%	0%	SI	NO
2011/FAISM077102	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. DE LOS ANGELES (CALLE SAN VALENTIN - SAN JUDAS TADEO)	COL. 2 DE AGOSTO	AC	157,424.88	157,424.88	0.00	157,424.88	70%	100%	SI	NO
2011/FAISM077103	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. ROMA (CALLE MANUEL AVILA CAMACHO - CALLE FAUSTINO LUQUEÑO)	COL. ROMA	AC	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	90%	100%	SI	NO
2011/FAISM077104	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, COL. BARRANCA SECA,	AHUEHUETITLA	AC	104,736.99	104,736.99	0.00	104,736.99	85%	100%	SI	NO
2011/FAISM077106	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CERRADA PAPALOAPAN (DOROTEO ARANGO - BARRANCA SECA)	AHUEHUETITLA	AC	79,236.20	79,236.20	0.00	79,236.20	0%	100%	SI	NO



**H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011**



**INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
APORTACION DE BENEFICIARIOS**

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PENDIENTE DE EJERCER	MONTO COMPROBADO	AVANCE (%)		EXP.UNIT. SI / NO	RECEP. SI / NO
								FÍSICO	FIN.		
2011/FAISM077109	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA CALLE MINA (VARIAS)(CIRCUITO CHAPULTEPEC - MINA), COL EL PARAISO NORTE	COL. PARAISO NORTE	C	165,371.01	165,371.01	0.00	165,371.01	0%	100%	SI	NO
2011/FAISM077132	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA LAS MAGNOLIAS (C. FCO. VILLA - CALLE EMILIANO ZAPATA)	SAN JOSE CALTENGO	AC	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0%	0%	SI	NO
2011/FAISM077133	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE GARDENIAS	SAN NICOLAS EL GRANDE	AC	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0%	0%	SI	NO
Sub - total obra FAISM				1,566,638.10	1,409,269.25	157,368.85	1,409,269.25				
S/N	OBRAS EN PROCESO DE VALIDACION	TULANCINGO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	NO	NO
Sub - total Rendimientos Financieros				0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL:				1,566,638.10	1,409,269.25	157,368.85	1,409,269.25				

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SÍNDICO PROCURADOR

L.A.E. C. JORGE MÁRQUEZ ALVARADO

C.P. HECTOR G. ESPINOSA DE LA TORRE

ARQ. ARMANDO MACIAS OLVERA

LIC. BLANCA LUZ P. DALILA SOTO PLATA

ANEXO No. 12-A

**H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011**

**INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
APORTACION DE BENEFICIARIOS**

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PENDIENTE DE EJERCER	MONTO COMPROBADO	AVANCE (%)		EXP.UNIT.	RECEP.
								FÍSICO	FIN.	SI / NO	SI / NO
2008/FAISM077001	PAVIMENTACION HIDRAULICA GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MICHOACAN (EMILIANO ZAPATA-PINO SUAREZ), COL. VICENTE GUERRERO	TULANCINGO, HGO	AD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	100%	0%	SI	SI
2008/FAISM077002	PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LIBERTAD (SAN IGNACIO-NIÑOS HERORES)	SANTA MA.EL CHICO	AD	32,639.47	23,452.64	9,187.36	23,452.11	100%	72%	SI	SI
2008/FAISM077005	PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NAYARIT (CARRETERA FEDERAL MEXICO-TUXPAN - PUEBLA)	COL. JAVIER ROJO GOMEZ	C	32,415.00	0.00	32,415.00	0.00	100%	0%	SI	SI
2008/FAISM077007	PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FELIPE ANGELES (CERRADA-VICENTE GUERRERO)	COL. SANTA TERESA	C	50,950.00	50,950.00	-44,170.73	95,120.73	100%	100%	SI	SI
2008/FAISM077010	PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE YUCATAN (CARRETERA FEDERAL MEXICO-TUXPAN - TIJUANA)	COL. JAVIER ROJO GOMEZ	C	33,000.00	-	33,000.00	-	100%	0%	SI	SI
2008/FAISM077014	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE JUAREZ (CARRETERA SANTA ANA HUEYTLALPAN-ESTACION)	SANTA ANA HUEYTLALPAN	C	0.00	46,000.00	-46,000.00	46,000.00	100%	#DIV/0!	SI	SI
2008/FAISM077015	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE (PAVIMENTO EXISTENTE - 3 DE MAYO)	SANTA ANA HUEYTLALPAN	C	23,950.00	5,149.91	18,800.09	5,149.91	100%	22%	SI	SI
2008/FAISM077020	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (PAVIMENTO EXISTENTE-3 DE MAYO)	SANTA ANA HUEYTLALPAN	C	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	100%	0%	SI	SI
2008/FAISM077030	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COLONIA METILATLA	TULANCINGO, HGO	C	353,880.00	389,620.00	-35,740.00	389,620.00	100%	110%	SI	SI
2008/FAISM077039	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS "TONATHIU"	COL. INDUSTRIAL	C	25,126.00	25,125.69	0.31	25,125.69	100%	100%	SI	SI
2007 REGISTRADO EN 2008											
2007/FAISM077043	PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARLOS MONSIVAIS(JUAN RODRIGUEZ ALARCON-OCTAVIO PAZ)	COL. EL REFUGIO, TULANCINGO, HGO.	AD	31,495.00	46,995.90	-15,500.90	46,995.90	100%	149%	SI	SI

**H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011**

**INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
APORTACION DE BENEFICIARIOS**

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PENDIENTE DE EJERCER	MONTO COMPROBADO	AVANCE (%)		EXP.UNIT. SI / NO	RECEP. SI / NO
								FÍSICO	FIN.		
2007/FAISM077044	PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TIJUANA (AV. JAVIER ROJO GOMEZ-PAVIMENTO EXISTENTE)	COL. JAVIER ROJO GOMEZ, TULANCINGO, HGO	AD	19,255.67	39,555.67	-20,300.00	39,555.67	100%	205%	SI	SI
2007/FAISM077051	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PLAN DE AYALA (GILBERTO GOMEZ - FCO. MENDOZA)	COL. MEDIAS TIERRAS, TULANCINGO, HGO.	C	63,000.00	56,000.00	7,000.00	56,000.00	100%	89%	SI	NO
2007/FAISM077076	PAV. HID. GUARN. Y BANQ. EN CALLE EMILIANO ZAPATA (AHUEHUETITLA-PINO SUAREZ)	COL. FCO. VILLA, TULANCINGO, HGO	AD	35,000.00	27,565.07	7,434.93	27,565.07	100%	79%	SI	SI
2007/FAISM077096 *	PAVIMENTACION HIDRAULICA Y GUARNICIONES EN CALLE MANUEL ROMERO (QUINTANA ROO-CANCHA)	COL. AMPLIACION LA CRUZ, TULANCINGO, HGO	AD	7,446.00	0.00	7,446.00	0.00	100%	0%	SI	SI
TOTAL del ejercicio 2008				788,157.14	710,414.88	33,572.06	754,585.08				
2009/FAISM077067	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE 5 DE MAYO (IGNACIO ZARAGOZA - GUILLERMO PRIETO)	COL. CARRILLO PUERTO, JALTEPEC	C	12,287.00	12,232.57	54.43	12,232.57	100%	100%	SI	SI
2009/FAISM077073	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE GUILLERMO PRIETO (5 DE MAYO-IGNACIO ZARAGOZA)	JALTEPEC	C	7,469.00	7,414.62	54.38	7,414.62	100%	99%	SI	SI
S/N	PROCESO DE VALIDACION	-	-	580.43	0.00	580.43	0.00	0%	0%	NO	NO
2009/FAISM077117	AMPLIACION DE SANITARIO CALLE LOS PINOS (CALLE DEL MORAL - PREDIO RUSTICO)	COL. PARAISO SUR	C	6,745.00	0.00	6,745.00	0.00	100%	0%	SI	NO
TOTAL del ejercicio 2009				27,081.43	19,647.19	7,434.24	19,647.19				
2010/FAISM077055	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE AQUILES SERDAN(7 DE FEBRERO-16 DE SEPTIEMBRE	COL. FCO. I. MADERO	C	12,850.15	12,850.15	0.00	12,850.15	100%	100%	SI	SI
2010/FAISM077061	PAVIMENTACION HIDRAULICA GUARNICIONES EN CALLE IGNACIO ZARAGOSA	JALTEPEC	C	71,979.00	71,979.00	0.00	71,979.00	100%	100%	SI	SI
2010/FAISM077064	PAVIMENTACION HIDRAULICA, GAURNICIONES Y BANQUETAS EN AV. AHUEHUETITLA (AV. AHUEHUETITLA - PRIMARIA)	AHUEHUETITLA	C	7,634.00	7,634.00	-32,634.20	40,268.20	100%	100%	SI	NO

**H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011**

**INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
APORTACION DE BENEFICIARIOS**

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PENDIENTE DE EJERCER	MONTO COMPROBADO	AVANCE (%)		EXP.UNIT.	RECEP.
								FÍSICO	FIN.	SI / NO	SI / NO
2010/FAISM077067	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BAJA CALIFORNIA (SONORA - CALLEJON)	COL. JAVIER ROJO GOMEZ	C	25,299.50	25,299.50	0.00	25,299.50	100%	100%	SI	SI
2010/FAISM077068	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE LAZARO CARDENAS (JOSE MARIA PINO SUAREZ - FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	COL. FCO. VILLA 3RA SECCION	c	38,300.00	38,300.00	0.00	38,300.00	100%	100%	SI	SI
2010/FAISM077072	PAVIMENTACION ASFALTICA EN ACCESO A SAN FELIPE	SANTA ANA HUEYTLALPAN	C	52,750.00	52,750.00	4,286.76	48,463.24	100%	100%	SI	SI
2010/FAISM077074	PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FIDENCIO LUQUEÑO (CARRETERA CUAUTEPEC - PAVIMENTO EXISTENTE)	COL. LOMAS DEL PARAISO	C	28,591.25	26,096.00	2,495.25	26,096.00	100%	91%	SI	SI
2010/FAISM077076	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO (PRIMARIA - AV. DEL TRABAJO)	SANTA ANA HUEYTLALPAN	C	77,446.92	77,446.92	0.00	77,446.92	100%	100%	SI	SI
2010/FAISM077077	PAVIMENTACION HIDRAULICA Y GUARNICIONES EN AV. DEL TRABAJO (BENITO JUAREZ - MIGUEL HIDALGO)	SANTA ANA HUEYTLALPAN	C	97,000.00	96,751.26	247.44	96,752.56	100%	100%	SI	NO
TOTAL del ejercido 2010				411,850.82	409,106.83	-25,604.75	437,455.57				
TOTAL:				411,850.82	409,106.83	-25,604.75	437,455.57				

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SÍNDICO PROCURADOR


L.A.E. C. JORGE MÁRQUEZ ALVARADO

C.P. HECTOR G. ESPINOSA DE LA TORRE

ARQ. ARMANDO MACIAS OLVERA

LIC. BLANCA LUZ P. DALILA SOTO PLATA

ANEXO No. 12.1-A



H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011



INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
(FORTAMUN-DF)

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PENDIENTE DE EJERCER	MONTO COMPROBADO	AVANCE (%)		EXP. UNIT. SI / NO	RECEP. SI / NO
								FISICO	FIN.		
	GATOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD PUBLICA										
2011/FAPFM077300	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA; TRANSITO Y VIALIDAD; BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL.	TULANCINGO	ADMON	6,882,232.00	6,882,232.00	-	6,882,232.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAPFM077303	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIAS	TULANCINGO	ADMON	3,038,032.00	3,038,032.00	-	3,038,032.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAPFM077304	PAGO DE COMPENSACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA; TRANSITO Y VIALIDAD; BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL.	TULANCINGO	ADMON	20,018,718.00	20,018,718.00	-	20,018,718.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAPFM077307	PAGO DE COMPENSACIÓN AL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIAS	TULANCINGO	ADMON	5,493,714.00	5,493,714.00	-	5,493,714.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAPFM077308	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA; TRANSITO Y VIALIDAD; BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL.	TULANCINGO	ADMON	4,499,045.00	4,499,045.00	-	4,499,045.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAPFM077311	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIAS	TULANCINGO	ADMON	1,328,116.00	1,328,116.00	-	1,328,116.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAPFM077312	PAGO DE TRANSFERENCIA SUBSEMUN	TULANCINGO	ADMON	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	100%	100%	SI	NO
2011/FAPFM077	PAGO DE QUINQUENIO Y DESPENSA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA; TRANSITO Y VIALIDAD	TULANCINGO	ADMON	58,600.00	58,600.00	-	58,600.00	100%	100%	SI	NO
	SUBTOTAL			44,318,457.00	44,318,457.00		44,318,457.00				
	OBLIGACIONES FINANCIERAS										
2011/FAPFM077313	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	TULANCINGO	ADMON	9,987,705.53	9,987,705.53	-	9,987,705.53	100%	100%	SI	NO
2011/FAPFM077314	PAGO DE ARRENDAMIENTO PURO DE LUMINARIAS PARA EL PROYECTO DE AHORRO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PUBLICO	TULANCINGO	ADMON	8,023,145.08	8,023,145.08	-	8,023,145.08	100%	100%	SI	NO
	SUBTOTAL OBLIG. FINANCIERAS			18,010,850.61	18,010,850.61		18,010,850.61				
	TOTAL:			62,329,307.61	62,329,307.61	-	62,329,307.61				

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL


SÍNDICO PROCURADOR

L.A.E. C. JORGE MÁRQUEZ ALVARADO

C.P. HÉCTOR G. ESPINOSA DE LA TORRE

LIC. BLANCA LUZ P. DALILA SOTO PLATA

ANEXO No. 13



H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011



INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
(FORTAMUN-DF)

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO LIBERADO	MONTO EJERCIDO	MONTO COMPROBADO	AVANCE (%)		EXP.UNIT. SI / NO	RECEP. SI / NO
								FÍSICO	FIN.		
NO APLICA											
			TOTAL:								

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SÍNDICO PROCURADOR


L.A.E. C. JORGE MÁRQUEZ ALVARADO

C.P. HÉCTOR G. ESPINOSA DE LA TORRE

LIC. BLANCA LUZ P. DALILA SOTO PLATA

NOTA: En caso de ejercer recursos en obra pública, se deberá incluir la firma del Director de Obras Públicas.

ANEXO No. 13.1



**H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011**



**INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES EXTRAORDINARIAS
(AEE)**

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PENDIENTE DE EJERCER	MONTO COMPROBADO	AVANCE (%)		EXP.UNIT. SI / NO	RECEP. SI / NO
								FISICO	FIN.		
SUBSEMUN											
1	RENIVELACIÓN SALARIAL	TULANCINGO	AD	1,500,000.00	1,391,436.00	108,564.00	1,391,436.00	100%	93%	SI	NO
2	PROFESIONALIZACIÓN	TULANCINGO	AD	301,000.00	28,000.00	273,000.00	28,000.00	100%	9%	SI	NO
3	PREVENCIÓN DEL DELITO MPAL	TULANCINGO	AD	1,500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00	100%	67%	SI	NO
4	PREVENCIÓN DEL DELITO FED	TULANCINGO	AD	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100%	100%	SI	NO
5	EQUIPAMIENTO	TULANCINGO	CONTRATO	2,479,543.88	2,479,543.88	0.00	2,479,543.88	100%	100%	SI	NO
6	INFRAESTRUCTURA	TULANCINGO	CONTRATO	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100%	100%	SI	NO
7	OPERACIÓN POLICIAL	TULANCINGO	CONTRATO	1,371,993.40	1,101,000.00	270,993.40	1,101,000.00	100%	80%	SI	NO
TOTAL				13,152,537.28	11,999,979.88	1,152,557.40	11,999,979.88				
FONDO REGIONAL											
2011/FNREG-00925	OBRA COMPLEMENTARIA DEL CENTRO CÍVICO	TULANCINGO	CONV	11,999,998.05	11,999,998.05	0.00	11,999,998.05	100%	100%	SI	NO
TOTAL				11,999,998.05	11,999,998.05	0.00	11,999,998.05				
FINANCIAMIENTO CENTRO CÍVICO											
1	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CÍVICO SOCIAL (ESTIMACIONES)	SAN NICOLAS	CONTRATO	58,242,019.38	58,242,019.38	0.00	58,242,019.38	100%	100%	SI	NO
2	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CÍVICO SOCIAL (CARGAS FINANCIERAS DEL CRÉDITO)	SAN NICOLAS	CONTRATO	2,065,444.38	2,065,444.38	0.00	2,065,444.38	100%	100%	SI	NO
TOTAL				60,307,463.76	60,307,463.76	0.00	60,307,463.76				
FEIEF											
2011/FEIEF077300	PAGO DE PASIVOS POR APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICAS	TULANCINGO	AD	173,361.00	173,361.00	0.00	173,361.00	100%	100%	SI	NO
2011/FEIEF077301	PAGO DE PASIVOS POR PRENSA Y PUBLICIDAD	TULANCINGO	AD	278,400.00	278,400.00	0.00	278,400.00	100%	100%	SI	NO
TOTAL				451,761.00	451,761.00	0.00	451,761.00				
TOTAL:				85,911,760.09	84,759,202.69	1,152,557.40	84,759,202.69				

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SÍNDICO PROCURADOR


L.A.E. C. JORGE MÁRQUEZ ALVARADO

C.P. HÉCTOR G. ESPINOSA DE LA TORRE
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. BLANCA LUZ P. DALILA SOTO PLATA

ARQ. JOSÉ ARMANDO MACÍAS OLVERA

ANEXO No. 14



H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011



INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
(AEE)

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO LIBERADO	MONTO EJERCIDO	MONTO COMPROBADO	AVANCE (%)		EXP.UNIT. SI / NO	RECEP. SI / NO
								FISICO	FIN.		
NO APLICA											
			TOTAL:								

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SÍNDICO PROCURADOR

L.A.E. C. JORGE MÁRQUEZ ALVARADO

C.P. HÉCTOR G. ESPINOSA DE LA TORRE
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. BLANCA LUZ P. DALILA SOTO PLATA

ARQ. JOSÉ ARMANDO MACÍAS OLVERA

ANEXO No. 14.1