

Avance de Proyectos

\* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

\* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

75

Proyecto					Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	D	C	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
HID16160300768788	Construcción de un Aula de (6 x 8 mts) con losa plana con preparación a segundo nivel en Escuela Primaria Billings 20 de noviembre, clave 13DP0164J	2016FAISM077025		1	2016	\$ 658,637.00	\$ 658,637.00	\$ 658,637.00	\$ 656,775.00	\$ 656,775.00	\$ 656,775.00	\$ -			\$ 656,775.00	100%	
HID16160100631064	Construcción de red de energía eléctrica paraíso norte	2016FAISM077036	1		2016	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 994,962.00	\$ 994,962.00	\$ 994,962.00	\$ -			\$ 994,962.00	100%	
HID16160300768746	Equipo de Rebombeo la Cruz	37725	1		2016	\$ 733,952.00	\$ 733,952.00	\$ 733,952.00	\$ 712,282.00	\$ 712,282.00	\$ 712,282.00	\$ -			\$ 712,282.00	100%	
<b>FAISM 2016</b>						<b>\$ 2,392,589.00</b>	<b>\$ 2,392,589.00</b>	<b>\$ 2,392,589.00</b>	<b>\$ 2,364,019.00</b>	<b>\$ 2,364,019.00</b>	<b>\$ 2,364,019.00</b>	<b>\$ -</b>					
HID00170300953843	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ACCESO AL COBAH 2DA ETAPA	2017/FAFEF-00538			2017	\$ 8,856,399.00	\$ 8,856,399.00	\$ 8,856,399.00	\$ 8,853,020.00	\$ 8,853,020.00	\$ 8,853,020.00			Metros Cuadrados	\$ 8,853,020.00	100%	
HID00170300953840	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SAN JESU	2017/FAFEF-00541			2017	\$ 4,257,232.00	\$ 4,257,232.00	\$ 4,257,232.00	\$ 4,220,934.00	\$ 4,220,934.00	\$ 4,220,934.00			Metros Cuadrados	\$ 4,220,934.00	100%	
HID00170300953833	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE PERIMETRO DE LA FERIA DE TULANCINGO	2017/FAFEF-00542			2017	\$ 9,387,206.00	\$ 9,387,206.00	\$ 9,387,206.00	\$ 9,331,231.00	\$ 9,331,231.00	\$ 9,331,231.00			Metros Cuadrados	\$ 9,331,231.00	100%	
HID00170401043215	REHABILITACION DE ACCESO A LAS VIVIENDAS DE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES EN LOC JALTEPEC	2017/FAFEF-01825			2017	\$ 999,225.00	\$ 999,225.00	\$ 999,225.00	\$ 992,783.00	\$ 992,783.00	\$ 992,783.00			Metros Cuadrados	\$ 992,783.00	100%	
<b>FAFEF 2017</b>						<b>\$ 23,500,062.00</b>	<b>\$ 23,500,062.00</b>	<b>\$ 23,500,062.00</b>	<b>\$ 23,397,968.00</b>	<b>\$ 23,397,968.00</b>	<b>\$ 23,397,968.00</b>						
HID17170200860694	Construcción de red de energía eléctrica, Col. Hidalgo		1		2017	\$ 595,459.00	\$ 595,459.00	\$ 595,459.00	\$ 581,398.00	\$ 581,398.00	\$ 581,398.00				581,398.00	100%	
HID17170200860693	Construcción de red de energía eléctrica, Col. Ampliación el Paraíso primera seccion		1		2017	\$ 302,397.00	\$ 302,397.00	\$ 302,397.00	\$ 274,516.00	\$ 274,516.00	\$ 274,516.00				274,516.00	100%	
HID00170400994521	Construcción de red de drenaje sanitario calle Galeana Loc. Jaltepec		1		2017	\$ 304,000.00	\$ 304,000.00	\$ 304,000.00	\$ 304,000.00	\$ 304,000.00	\$ 304,000.00				304,000.00	100%	
HID00170300921545	Construcción de red de energía eléctrica, Colonia Ampliación Paraíso Norte		1		2017	\$ 754,138.00	\$ 754,138.00	\$ 754,138.00	\$ 745,566.00	\$ 745,566.00	\$ 745,566.00				745,566.00	100%	
HID00170300922739	Construcción de red de energía eléctrica, Colonia Lomas del Paraíso		1		2017	\$ 445,644.00	\$ 445,644.00	\$ 445,644.00	\$ 443,357.00	\$ 443,357.00	\$ 443,357.00				443,357.00	100%	
HID00170300922738	Construcción de red de energía eléctrica, Colonia Ampliación el Paraíso, segunda seccion		1		2017	\$ 317,060.00	\$ 317,060.00	\$ 317,060.00	\$ 296,958.00	\$ 296,958.00	\$ 296,958.00				296,958.00	100%	
HID00170300922737	Construcción de red de energía eléctrica, Colonia 10 de Mayo		1		2017	\$ 759,672.00	\$ 759,672.00	\$ 759,672.00	\$ 750,401.00	\$ 750,401.00	\$ 750,401.00				750,401.00	100%	
HID00170300921554	Construcción de red de drenaje sanitario (colector general) y red de alcantarías		1		2017	\$ 3,149,651.00	\$ 3,149,651.00	\$ 3,149,651.00	\$ 3,149,651.00	\$ 3,149,651.00	\$ 3,149,651.00				3,149,651.00	100%	
HID00170300921552	Construcción de planta de tratamiento Lagamilla			1	2017	\$ 4,700,000.00	\$ 4,700,000.00	\$ 4,700,000.00	\$ 4,700,000.00	\$ 4,700,000.00	\$ 4,700,000.00				4,700,000.00	100%	
HID00170400995527	Construcción de red de energía eléctrica Viveros de Loma		1		2017	\$ 809,860.00	\$ 809,860.00	\$ 809,860.00	\$ 800,205.00	\$ 800,205.00	\$ 800,205.00				800,205.00	100%	
HID00170300921549	Construcción de red de drenaje sanitario (colector general) huajomulco		1		2017	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,396,657.00	\$ 1,396,657.00	\$ 1,396,657.00	\$ 1,396,657.00				1,396,657.00	100%	
HID00170300922736	Construcción de red de energía eléctrica huajomulco		1		2017	\$ 336,626.00	\$ 336,626.00	\$ 336,626.00	\$ 336,626.00	\$ 336,626.00	\$ 336,626.00				336,626.00	100%	
HID00170300922735	Mejoramiento de camino rural Huaititla-Barrio Guadalupe			1	2017	\$ 1,406,371.00	\$ 1,406,371.00	\$ 1,406,371.00	\$ 1,406,371.00	\$ 1,406,371.00	\$ 1,406,371.00				1,406,371.00	100%	
HID00170400992554	Equipamiento de Pozo Tepalzingo(bomba)		1		2017	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -				-	0%	
HID00170400994520	Equipamiento de Pozo Varios		1		2017	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -				-	85%	
<b>FAISM 2017</b>						<b>\$ 15,290,878.00</b>	<b>\$ 15,290,878.00</b>	<b>\$ 15,287,535.00</b>	<b>\$ 15,190,706.00</b>	<b>\$ 15,190,706.00</b>	<b>\$ 15,185,706.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 15,185,706.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
HID00180201095000	Construcción de Planta de Tratamiento Tepalzingo.		1		2018	\$ 2,900,000.00	\$ 1,740,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	0%	
HID00180201095001	Construcción de Drenaje Sanitario, calles sin nombre, Tepalzingo.		1		2018	\$ 1,204,950.00	\$ 722,970.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	0%	
HID00180201095002	Construcción de Red Eléctrica para operación de la planta de tratamiento Tepalzingo.		1		2018	\$ 350,000.00	\$ 210,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	0%	
HID00180201095003	Construcción de Drenaje sanitario Ira etapa, en calles Camelias, Alcatraz, Jacaranda y Geranos.		1		2018	\$ 1,333,821.00	\$ 800,292.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	0%	
HID00180201096770	Rehabilitación de línea de agua potable en la calle 20 de Noviembre de Av. 21 de Marzo a calle Chamizal		1		2018	\$ 973,350.00	\$ 584,010.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	0%	
HID00180201096771	Construcción de drenaje sanitario en calle Durazno, Col. Ampliación Paraíso Norte.		1		2018	\$ 698,500.00	\$ 419,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	0%	
HID00180201096772	Construcción de drenaje sanitario, en calles Magnolia, Olivo, Cda. de Navidad, Rosas y calle sin nombre.		1		2018	\$ 1,740,000.00	\$ 1,044,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	0%	
HID00180201096773	Construcción de drenaje sanitario Calle Gardenia, Violeta, Bugambilia y Membrillo		1		2018	\$ 797,500.00	\$ 478,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	0%	

Avance de Proyectos

\* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

\* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

75

Proyecto					Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	D	C	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
HID00180201096774	Construcción de electrificación en Callejón del Tubo de calle Venustiano Carranza a calle Francisco Villa		1		2018	\$ 175,000.00	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID00180201096775	Construcción de drenaje sanitario en calle de la Barranca.		1		2018	\$ 1,519,526.00	\$ 911,715.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID00180201096777	Construcción de Guarniciones, banquetas y Pavimento Hidráulico en calle Aurelio Marín Huazo de calle Cantera a calle Oriente			1	2018	\$ 637,322.00	\$ 382,393.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID00180201096778	Rehabilitación de líneas de agua potable en la calle Venustiano Carranza de calle Olman a calle Pino Suárez		1		2018	\$ 171,450.00	\$ 102,870.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID00180201096779	Construcción de línea de agua potable de Acoocul la palma a Acoocul Guadalupe		1		2018	\$ 1,100,000.00	\$ 660,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID00180201096780	Construcción de Pavimentación hidráulica en Av. Ahuehuettla de calle Juárez a Monte Olivo.			1	2018	\$ 1,165,195.00	\$ 699,117.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID00180201096781	Construcción de guarniciones y banquetas en Av. Ahuehuettla entre calle Juárez y Monte Olivo.			1	2018	\$ 228,000.00	\$ 136,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID00180201096782	Construcción de Drenaje Sanitario calle sin nombre comunidad de San Nicolás Cebolletas.		1		2018	\$ 617,500.00	\$ 370,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID00180201096783	Construcción de Aula en la Telesecundaria No. 278 Colonia Emiliano Zapata, clave 13DTV0063L			1	2018	\$ 391,296.00	\$ 234,777.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID00180201096784	Construcción de guarniciones y banquetas calle Cuauhtémoc, Felipe Angeles y calle 12 de Octubre, Col. Emiliano Zapata.			1	2018	\$ 685,178.00	\$ 411,106.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID00180201096785	Construcción de techumbre en la Escuela Primaria Lazaro Cardenas, clave 13DPR2629N			1	2018	\$ 1,456,702.00	\$ 874,021.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID00180201096786	Construcción de drenaje sanitario calle Javier Rojo Lugo		1		2018	\$ 162,400.00	\$ 97,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID00180201096787	Construcción de techado de plaza cívica en el Preescolar Indígena "Águiles Serdan" clave 13DCC0265C			1	2018	\$ 778,663.00	\$ 467,197.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID00180201096791	Construcción de red de agua potable, calle 3 de Mayo, 10 de febrero, Miguel Allende y Av. Del Trabajo.		1		2018	\$ 600,000.00	\$ 360,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID00180201096792	Construcción de guarniciones y banquetas en calle 24 de Octubre de Av. Ferrocarril a Av. Del Trabajo			1	2018	\$ 322,050.00	\$ 193,230.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID00180201096793	Construcción de red de drenaje sanitario en Barrio San Angel		1		2018	\$ 690,000.00	\$ 414,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID00180201096794	Construcción de Aula en Preescolar Octavio Paz en Barrio Cuauhtémoc. Clave 13KJN099K			1	2018	\$ 394,725.00	\$ 236,835.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID00180201096795	Construcción de Módulos de Baños en Preescolar Octavio Paz en Barrio Cuauhtémoc. Clave 13KJN099K			1	2018	\$ 247,999.00	\$ 148,799.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID00180201096796	Construcción de drenaje sanitario en Barrio Cuauhtémoc, calles Constitución y calle Insurgentes.		1		2018	\$ 1,408,150.00	\$ 844,890.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID00180201097245	Construcción de Techumbre en cancha de usos múltiples de la Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez, clave 13DPR2657J			1	2018	\$ 1,157,853.00	\$ 694,711.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID00180201097246	Construcción de techado en la Escuela Primaria Bilingüe Niños Heroes, clave 13DPB0415Y1			1	2018	\$ 1,182,792.00	\$ 709,675.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID00180201097247	Construcción de Planta de tratamiento Acoocul Guadalupe.		1		2018	\$ 2,904,296.00	\$ 1,742,577.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID00180201097248	Construcción de Red de Drenaje Sanitario 2da Etapa en Acceso principal de Acoocul Guadalupe.		1		2018	\$ 1,526,495.00	\$ 915,897.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID00180201097249	Construcción de Red Eléctrica para operación de la planta de tratamiento Acoocul Guadalupe		1		2018	\$ 350,000.00	\$ 210,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID00180201097250	Pavimentación de Concreto Hidráulico de la calle Baja California 2da Etapa entre Calle Tamauulipas y Av. Rojo Gómez			1	2018	\$ 820,000.00	\$ 492,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID00180201097251	Construcción de Guarniciones y banquetas en calle Francisco I Madero de Av. Ahuehuettla a calle Pino Suárez			1	2018	\$ 244,644.00	\$ 146,786.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID00180201096776	Construcción de drenaje sanitario calle Diego Alfaro entre calle Río Mississippi y calle Solidaridad		1		2018	\$ 104,500.00	\$ 62,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID00180201097253	Construcción de red de agua potable, calle 2da. Cerrada de Capulines, calle Tule y calle		1		2018	\$ 422,500.00	\$ 253,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	

Avance de Proyectos

\* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

\* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

75

Proyecto					Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	D	C	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
HID00180201097254	Construcción de guarniciones y banquetas calle Tijuana de calle Vicente Guerrero a Av. Rojo Gómez			1	2018	\$ 254,600.00	\$ 152,760.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID00180201097255	Construcción de Drenaje Sanitario en las calles Cerrada Francisco Villa, Sauces, Camelias y Tepozanes.		1		2018	\$ 652,500.00	\$ 391,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID00180201097256	Construcción de drenaje sanitario en calles Azahares, Girasol, Tulipanes, Naranjos, Granadas, Margarita, Chabacano y Amapola.		1		2018	\$ 2,711,750.00	\$ 1,627,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID00180201097257	Construcción de red de agua potable calle Pinos, Miguel Hidalgo y reubicación de línea de agua potable en calle Miguel Hidalgo y Granada.		1		2018	\$ 325,000.00	\$ 195,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID00180201097258	Construcción de drenaje sanitario, en calle 1era, 2da, y 4ta cerrada de Capulines		1		2018	\$ 580,000.00	\$ 348,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID00180201097259	Construcción de guarniciones y banquetas en calle Baja California de calle Tamaulipas a Av. Rojo Gómez			1	2018	\$ 209,000.00	\$ 125,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID00180201097782	Construcción de Drenaje Sanitario en calle Esmeralda de calle Topacio a calle Ambar		1		2018	\$ 160,950.00	\$ 96,570.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID00180201097891	Construcción de Puentes Vehiculares y Rehabilitación de camino de Huilitla a Barrio Cuauhtémoc.			1	2018	\$ 817,533.00	\$ 490,519.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID00180201097252	Rehabilitación calle Gardenias II y Álamo de Av. Javier Rojo Gómez a calle Sonora			1	2018	\$ 226,508.00	\$ 135,904.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
<b>FAISM 2018</b>						<b>\$ 37,400,198.00</b>	<b>\$ 22,440,118.80</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
HID00170200886735	PROLONGACION BOULEVARD BICENTENARIO					\$ 10,000,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 7,897,993.00	\$ 7,897,993.00	\$ 7,897,993.00	\$ -		Metros cuadrados	7,897,993.00	80%	
<b>FORTALECECE 2017</b>						<b>\$ 10,000,000.00</b>	<b>\$ 9,890,000.00</b>	<b>\$ 9,890,000.00</b>	<b>\$ 7,897,993.00</b>	<b>\$ 7,897,993.00</b>	<b>\$ 7,897,993.00</b>	<b>\$ -</b>					
	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL ACCESO A LA LOC DE ACCOUL GUADALUPE	2018/FOFIN-00062			2018	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y CANALETA DEL CAMINO DE LAS PARTIDAS EN LA COL SAN ANTONIO FARIAS "BARRANCA SECA"	2018/FOFIN-00063			2018	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN LA COL LA LAGUNILLA	2018/FOFIN-00064			2018	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE RIO LERMA EN LA COL. LA ESCONDIDA	2018/FOFIN-00065			2018	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
	REHABILITACION DEL AUDITORIO EN ESC. PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" DE LA COL. CENTRO	2018/FOFIN-00066			2018	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DEL CENTRO DE LA LOC JALTEPEC	2018/FOFIN-00067			2018	\$ 1,385,000.00	\$ 1,385,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
<b>FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018</b>						<b>\$ 6,385,000.00</b>	<b>\$ 6,385,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>					
	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE "CONSTITUYENTES"	2018/APDER-00148			2018	\$ 247,250.00	\$ 247,250.00	\$ 247,250.00	\$ 203,653.00	\$ 203,653.00	\$ 203,653.00	\$ -				95%	
	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE "RUFINO TAMAYO"	2018/APDER-00149			2018	\$ 890,100.00	\$ 890,100.00	\$ 890,100.00	\$ 267,030.00	\$ 267,030.00	\$ 267,030.00	\$ -				37%	
	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CERRADA "RUFINO TAMAYO"	2018/APDER-00150			2018	\$ 148,350.00	\$ 148,350.00	\$ 148,350.00	\$ 145,482.00	\$ 145,482.00	\$ 145,482.00	\$ -				0%	
	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUDITH H. DE RUEDA VILLAGRÁN"	2018/APDER-00151			2018	\$ 1,498,335.00	\$ 1,498,335.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL CAMINO REAL SAN NICOLÁS EL CHICO	2018/APDER-00263			2018	\$ 346,150.00	\$ 138,460.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>\$ 3,130,185.00</b>	<b>\$ 2,922,495.00</b>	<b>\$ 1,285,700.00</b>	<b>\$ 616,165.00</b>	<b>\$ 616,165.00</b>	<b>\$ 616,165.00</b>	<b>\$ -</b>					
						<b>\$ 98,098,912.00</b>	<b>\$ 82,821,142.80</b>	<b>\$ 52,355,886.00</b>	<b>\$ 49,466,851.00</b>	<b>\$ 49,466,851.00</b>	<b>\$ 49,466,851.00</b>	<b>\$ -</b>					<b>49,461,851.00</b>