

Avance de Proyectos

* En campo Observaciones se deberá indicar los 200 caracteres
 ** En campo Retrasos se aplica para Aportaciones Federales

Proyecto		25			Monto del recurso presupuestario										Avance físico		
Clave	Nombre	Número	D	C	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Máxistrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Retrasos	Observaciones	Utilidad de Modifi	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
HID1616030076878	Construcción de un Aula de (6 x 8 mts) con losa plana con preparación a segundo nivel en Escuela Primaria Bilingüe 20 de noviembre, clave 130P901641	2016FAISM077025		1	2016	\$ 658,637.00	\$ 658,637.00	\$ 658,637.00	\$ 656,775.00	\$ 656,775.00	\$ 656,775.00	\$ -			\$ 656,775.00	100%	
HID16160100631064	Construcción de red de energía eléctrica paralelo norte	2016FAISM077036		1	2016	\$ 994,962.00	\$ 994,962.00	\$ 994,962.00	\$ 994,962.00	\$ 994,962.00	\$ 994,962.00	\$ -			\$ 994,962.00	100%	
HID1616030076876	Equipo de Rebombos la Cruz	37725		1	2016	\$ 733,952.00	\$ 733,952.00	\$ 733,952.00	\$ 729,256.00	\$ 729,256.00	\$ 729,256.00	\$ -			\$ 729,256.00	100%	
FAISM 2016						\$ 2,387,651.00	\$ 2,387,651.00	\$ 2,387,651.00	\$ 2,380,993.00	\$ 2,380,993.00	\$ 2,380,993.00	\$ -					
HID00170400992564	Equipamiento de Puntos Tequilatras(bombas)			1	2017	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	100%	
HID00170400994620	Equipamiento de Puntos Varios			1	2017	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -			\$ -	100%	
FAISM 2017						\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -			\$ -		
HID190201539210	Construcción de pavimento hidráulico en Calle Manuel Avila Camacho, primera etapa La Roma	2019FAISM077007		1	2019	\$ 1,425,561.00	\$ 1,284,805.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					0%
HID190201539226	Construcción de techado de plaza principal Escuela Primaria Heroes de Chapultepec, Huanukillo.			1	2019	\$ 866,223.00	\$ 779,600.00										0%
HID190201540067	Construcción de pavimento hidráulico en Calle Páncrope primera etapa Javier Rojo Gomez segunda seccion	2019FAISM077008		1	2019	\$ 1,087,967.00	\$ 979,170.00										0%
HID190201538654	Construcción de drenaje sanitario en primera cerrada de Guanajuato, Ampliación Javier Rojo Gomez			1	2019	\$ 216,140.00	\$ 194,526.00										0%
HID190201543871	Construcción de drenaje sanitario Calle Varios segunda etapa Lomas del Pedregal			1	2019	\$ 1,541,221.00	\$ 1,387,099.00										0%
HID190201539135	Construcción de drenaje sanitario en Calle Gardena Sur	2019FAISM077010		1	2019	\$ 221,365.00	\$ 199,228.00										0%
HID190201540009	Construcción de pavimento hidráulico de Calle Jacaranda, Ampliación Santa Teresa	2019FAISM077006		1	2019	\$ 1,070,921.00	\$ 963,830.00										0%
HID190201540851	Construcción de letrina en Prescinder Niños Heroes CONAFE Ojo de Agua			1	2019	\$ 220,000.00	\$ 198,000.00										0%
HID190201539192	Construcción de grunitaciones y banquetas en Calle Manuel Avila Camacho Primera Etapa La Roma	2019FAISM077004		1	2019	\$ 218,732.00	\$ 214,859.00										0%
HID190201540158	Construcción de grunitaciones y banquetas en calle Jesus Garcia Corona Ampliación Vicente Guerrero	2019FAISM077003		1	2019	\$ 150,421.00	\$ 135,179.00										0%
HID190201538700	Construcción de drenaje sanitario Calles Bugambilila Dalia Anzures, Chelido, Narciso, y Av. De Las Rosas Interluz del Paraiso			1	2019	\$ 412,865.00	\$ 371,578.00										0%
HID190201540242	Construcción de grunitaciones y banquetas de Calle Jacaranda Ampliación Santa Teresa	2019FAISM077002		1	2019	\$ 193,828.00	\$ 174,445.00										0%
HID190201538790	Construcción de drenaje sanitario en Calle Pulguines y Calle Sin Nombre Ampliación Rojo Gomez	2019FAISM077001		1	2019	\$ 227,731.00	\$ 204,958.00										0%
HID190201532635	Construcción de rejilla pluvial en Calle Emiliano Barranco Pardo Paraiso Centro	2019FAISM077005		1	2019	\$ 402,962.00	\$ 362,144.00										0%
HID190201532695	Construcción de red de agua potable en Calles Cuatro Hernandez Bordo Juarez y Calle Sin Nombre Primera Etapa Lomas del Paraiso			1	2019	\$ 811,023.00	\$ 729,921.00										0%
HID190201532739	Construcción de drenaje sanitario en Calles Manuel Hernandez Soto y Volcan Lomas del Paraiso			1	2019	\$ 583,842.00	\$ 525,456.00										0%
HID190201532870	Construcción de red de energia electrica en calle Jose Maria Bero y Segunda etapa Calle Huapilla Ampliación Paraiso Norte	2019FAISM077013		1	2019	\$ 502,825.00	\$ 452,542.00										0%
HID190201555229	Construcción de grunitaciones y banquetas Calle Tizana segunda etapa Colonia Javier Rojo Gomez	2019FAISM077011		1	2019	\$ 143,302.00	\$ 129,043.00										0%
HID190201556620	Construcción de drenaje sanitario de ultimo piso a planta de tratamiento Santa Maria Ascension.			1	2019	\$ 1,100,000.00	\$ 990,000.00										0%
					2019	\$ 32,570,144.00	\$ 29,313,128.00										0%
FAISM 2019						\$ 43,988,575.00	\$ 39,589,713.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
HID17170200886735	PROLONGACION BOULEVARD BCINTENARIO					\$ 10,000,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 9,721,897.00	\$ 9,721,897.00	\$ 9,721,897.00			Metros cuadrados	9,721,897.00	100%	
FORALECCE 2017						\$ 10,000,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 9,721,897.00	\$ 9,721,897.00	\$ 9,721,897.00	\$ -					
GRAN TOTAL						\$ 56,986,126.00	\$ 51,877,354.00	\$ 52,287,551.00	\$ 52,107,890.00	\$ 52,107,890.00	\$ 52,107,890.00	\$ -					

COG

			Modificado	Recaudado (Mínistrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado
FAISM 2016	COG	612	\$ 658,637.00	\$ 658,637.00	\$ 658,637.00	\$ 656,775.00	\$ 656,775.00	\$ 656,775.00
		613	\$ 1,728,914.00	\$ 1,728,914.00	\$ 1,728,914.00	\$ 1,724,218.00	\$ 1,724,218.00	\$ 1,724,218.00
			\$ 2,387,551.00	\$ 2,387,551.00	\$ 2,387,551.00	\$ 2,380,993.00	\$ 2,380,993.00	\$ 2,380,993.00
FAISM 2017	COG	613	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	-
			\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -
			\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -
FAISM 2019	COG	612	\$ 866,223.00	\$ 779,600.00	-	-	-	-
		613	\$ 1,313,848.00	\$ 1,182,463.00	-	-	-	-
		614	\$ 5,651,909.00	\$ 5,086,717.00	-	-	-	-
		615	\$ 36,156,595.00	\$ 32,540,933.00	-	-	-	-
			\$ 43,988,575.00	\$ 39,589,713.00	-	-	-	-
FORALECCE 2017	COG	614	\$ 10,000,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 9,721,897.00	\$ 9,721,897.00	\$ 9,721,897.00
			\$ 10,000,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 9,721,897.00	\$ 9,721,897.00	\$ 9,721,897.00
			\$ 56,986,126.00	\$ 51,877,354.00	\$ 52,287,551.00	\$ 52,107,890.00	\$ 52,107,890.00	\$ 52,107,890.00