

Avance de Proyectos

\* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

\* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

64

Proyecto					Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	D	C	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
HID16160300768788	Construcción de un Aula de (6 x 8 mts) con losa plana con preparación a segundo nivel en Escuela Primaria Bilingüe 20 de noviembre, clave 13DPB0164I	2016FAISM077025		1	2016	\$ 658,637.00	\$ 658,637.00	\$ 658,637.00	\$ 656,775.00	\$ 656,775.00	\$ 656,775.00	\$ -			\$ 656,775.00	100%	
HID16160300768746	Equipo de Rebombeo la Cruz	37725	1		2016	\$ 733,952.00	\$ 733,952.00	\$ 733,952.00	\$ 729,256.00	\$ 729,256.00	\$ 729,256.00	\$ -			\$ 729,256.00	100%	
<b>FAISM 2016</b>						<b>\$ 1,392,589.00</b>	<b>\$ 1,392,589.00</b>	<b>\$ 1,392,589.00</b>	<b>\$ 1,386,031.00</b>	<b>\$ 1,386,031.00</b>	<b>\$ 1,386,031.00</b>	<b>\$ -</b>					
HID00170400992554	Equipamiento de Pozo Tepalzingo(bomba)		1		2017	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	100%	
HID00170400994520	Equipamiento de Pozo Varios		1		2017	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -			-	100%	
<b>FAISM 2017</b>						<b>\$ 10,000.00</b>	<b>\$ 10,000.00</b>	<b>\$ 10,000.00</b>	<b>\$ 5,000.00</b>	<b>\$ 5,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
HID190201538790	Construccion de drenaje sanitario en Calle Tulipanes y Calle Sin Nombre Ampliacion Rojo Gomez	2019/FAISM077001	1		2019	\$ 227,731.00	\$ 227,731.00	\$ 227,731.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID190201540242	Construccion de guarniciones y banquetas de Calle Jacaranda Ampliacion Santa Teresa	2019/FAISM077002		1	2019	\$ 193,827.81	\$ 193,827.81	\$ 193,827.81	\$ 193,827.81	\$ 193,827.81	\$ 193,827.81	\$ -				100%	
HID190201540158	Construccion de guarniciones y banquetas en calle Jesus Garcia Corona Ampliacion Vicente Guerrero	2019/FAISM077003		1	2019	\$ 150,420.55	\$ 150,420.55	\$ 150,420.55	\$ 150,420.55	\$ 150,420.55	\$ 150,420.55	\$ -				100%	
HID190201539192	Construccion de guarniciones y banquetas en Calle Manuel Avila Camacho Primera Etapa La Roma	2019/FAISM077004		1	2019	\$ 238,732.00	\$ 238,732.00	\$ 238,732.00	\$ 238,732.00	\$ 238,732.00	\$ 238,732.00	\$ -				100%	
HID190201532635	Construccion de rejilla pluvial en Calle Emiliano Barranco Pardo Paraiso Centro	2019/FAISM077005	1		2019	\$ 402,382.14	\$ 402,382.14	\$ 402,382.14	\$ 402,382.14	\$ 402,382.14	\$ -	\$ -				100%	
HID190201540009	Construccion de pavimento hidraulico de Calle Jacaranda, Ampliacion Santa Teresa	2019/FAISM077006		1	2019	\$ 1,070,923.00	\$ 1,070,923.00	\$ 1,070,446.50	\$ 1,070,446.50	\$ 1,070,446.50	\$ 1,070,446.50	\$ -				100%	
HID190201539210	Construccion de pavimento hidraulico en Calle Manuel Avila Camacho, primera etapa La Roma	2019/FAISM077007		1	2019	\$ 1,427,560.96	\$ 1,427,560.96	\$ 1,406,181.81	\$ 1,406,181.81	\$ 1,406,181.81	\$ 1,406,181.81	\$ -				100%	
HID190401607490	Construcción de guarniciones y banquetas en calle 24 de Octubre 2da etapa, Santa Ana Hueytlalpan	2019/FAISM077008		1	2019	\$ 1,070,570.33	\$ 1,070,570.33	\$ 1,070,067.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID190201540067	Construccion de pavimento hidraulico en Calle Paxtepec primera etapa Javier Rojo Gomez segunda seccion	2019/FAISM077009		1	2019	\$ 1,087,966.65	\$ 1,087,966.65	\$ 1,085,208.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID190201539135	Construccion de drenaje sanitario en Calle Gardenia Sur	2019/FAISM077010	1		2019	\$ 221,365.25	\$ 221,365.25	\$ 221,365.25	\$ 221,365.25	\$ 221,365.25	\$ -	\$ -				100%	
	Construcción de drenaje sanitario en Calles El Encino, Corregidora, Ccdro, de los Fresnos y calle Sn. La lagunilla	2019/FAISM077011	1		2019	\$ 425,410.00	\$ 425,410.00	\$ 425,410.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
	Construcción de drenaje sanitario en calles varias El Paraiso Norte.	2019/FAISM077012	1		2019	\$ 403,391.00	\$ 403,391.00	\$ 403,391.00	\$ 403,391.00	\$ 403,391.00	\$ 403,391.00	\$ -					
HID190201555229	Construccion de guarniciones y banquetas Calle Tijuana segunda etapa Colonia Javier Rojo Gomez	2019/FAISM077013		1	2019	\$ 143,381.98	\$ 143,381.98	\$ 143,381.98	\$ 143,381.98	\$ 143,381.98	\$ 143,381.98	\$ -				100%	
HID190401607538	Construcción de drenaje sanitario en la calle 26 de julio, Santa Ana hueytlalpan	2019/FAISM077014	1		2019	\$ 612,930.00	\$ 612,930.00	\$ 612,930.00	\$ 612,930.00	\$ 612,930.00	\$ 211,911.15	\$ -				100%	
HID190401607681	Construcción de drenaje sanitario primera etapa en calles de las Rosas y Rosales, Ampliación Javier Rojo Gómez.	2019/FAISM077015	1		2019	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 134,385.16	\$ 134,385.16	\$ -	\$ -				90%	
HID190401607908	Construccion de red de energia electrica en privada San Antonio Farias	2019/FAISM077016	1		2019	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 118,924.05	\$ 118,924.05	\$ 118,924.05	\$ -				99%	
	Construcción de red eléctrica en calles varias, Santa Maria Asunción	2019/FAISM077017	1		2019	\$ 145,000.00	\$ 145,000.00	\$ 145,000.00	\$ 132,734.52	\$ 132,734.52	\$ 132,734.52	\$ -				92%	
HID190201538654	Construccion de drenaje sanitario en primera cerrada de Granada, Ampliacion Javier Rojo Gomez	2019/FAISM077018	1		2019	\$ 216,140.00	\$ 216,140.00	\$ 216,140.00	\$ 60,555.46	\$ 60,555.46	\$ -	\$ -				28%	
HID190201532739	Construccion de drenaje sanitario en Calles Manuel Hernandez Soto y Violeta Lomas del Paraiso	2019/FAISM077019	1		2019	\$ 583,841.71	\$ 583,841.71	\$ 583,841.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID190201532570	Construccion de red de energia electrica en calle Jose Maria Borja y Segunda etapa Calle Huajtilpa Ampliacion Paraiso Norte	2019/FAISM077020	1		2019	\$ 502,825.00	\$ 502,825.00	\$ 502,825.00	\$ 498,375.49	\$ 498,375.49	\$ 498,375.49	\$ -				99%	
HID190201543571	Construccion de drenaje sanitario Calles Varias segunda etapa Lomas del Pedregal	2019/FAISM077021	1		2019	\$ 1,541,220.72	\$ 1,541,220.72	\$ 1,541,042.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0%	
HID190201538700	Construccion de drenaje sanitario Calles Bugambilia Dalia Azucena, Gladiola, Narcizo, y Av. De Las Rosas Jardines del Paraiso	2019/FAISM077022	1		2019	\$ 412,865.00	\$ 412,865.00	\$ 412,865.00	\$ 412,865.00	\$ 412,865.00	\$ 412,865.00	\$ -				100%	

Avance de Proyectos

\* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

\* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

64

Proyecto			Monto del recurso presupuestario											Avance físico			
Clave	Nombre	Número	D	C	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
HID190401607508	Construccion de pavimento hidraulico en Calle Veinticuatro de octubre Santa Ana Hueytlalpan	2019/FAISM077023	1		2019	\$ 1,020,601.49	\$ 1,020,601.49	\$ 1,018,175.38	\$ -	\$ -	\$ -					0%	
HID190201632695	Construccion de red de agua potable en Calles Cosme Hernandez Benito Juarez y Calle Sin Nombre Primera Etapa Lomas del Paraiso	2019/FAISM077024	1		2019	\$ 811,024.44	\$ 811,024.44	\$ 811,024.44	\$ -	\$ -	\$ -					0%	
	Construcción de drenaje sanitario en Avenida Revolución y Calle sin nombre, Tepalzingo	2019/FAISM077025	1		2019	\$ 665,948.13	\$ 665,948.13	\$ 665,948.13	\$ -	\$ -	\$ -					0%	
HID190401605926	Construcción de drenaje sanitario sobre calle principal, Acoacul Guadalupe	2019/FAISM077026	1		2019	\$ 418,894.26	\$ 418,894.26	\$ 418,894.26	\$ -	\$ -	\$ -					0%	
HID190401607776	Construcción de red de agua potable en calles varias, Paraiso Centro	2019/FAISM077027	1		2019	\$ 1,963,318.57	\$ 1,963,318.57	\$ 1,960,214.10	\$ -	\$ -	\$ -					0%	
	Construcción de red de agua potable de entrada Magisterio a entrada Utec	2019/FAISM077028	1		2019	\$ 1,177,796.66	\$ 1,177,796.66	\$ 1,177,387.58	\$ -	\$ -	\$ -					0%	
	Construccion de drenaje sanitario Calle sin nombre entre Jaguey y tanque de almacenamiento en Huajomulco	2019/FAISM077029	1		2019	\$ 273,286.66	\$ 273,286.66	\$ 273,286.66	\$ -	\$ -	\$ -					0%	
HID190401667272	Construccion de drenaje sanitario Calles Elvira Maldonado Juan Santos Maldonado Oriental Romulo Luqueño a Calle sin nombre Col San	2019/FAISM077030	1		2019	\$ 338,569.00	\$ 338,569.00	\$ 338,569.00	\$ -	\$ -	\$ -					0%	
HID190401613354	Construccion de pavimento hidraulico en Calle Prolongacion Riquelme Paraiso Centro	2019/FAISM077031	1		2019	\$ 1,419,250.10	\$ 1,419,250.10	\$ 1,409,775.20	\$ -	\$ -	\$ -					0%	
HID190401613558	Construccion de drenaje sanitario de pozo dieciseis a pozo veinte San Nicolas el Grande	2019/FAISM077032	1		2019	\$ 798,117.00	\$ 798,117.00	\$ 798,117.00	\$ -	\$ -	\$ -					0%	
	Construccion de red de agua potable de pozo Valle Verde a sistema de Magisterio	2019/FAISM077033	1		2019	\$ 1,999,557.58	\$ 1,999,557.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,999,557.58					
HID190401612306	Construccion de drenaje sanitario Calle Rio Jordan de Jacarandas a Calle sin nombre	2019/FAISM077034	1		2019	\$ 448,152.00	\$ 448,152.00	\$ 448,152.00	\$ -	\$ -	\$ -					0%	
HID190401612371	Construcción de drenaje sanitario, Rio Bravo y Rio Amazonas de Jacarandas a Calle sin nombre Ahuehuettilla	2019/FAISM077035	1		2019	\$ 436,630.00	\$ 436,630.00	\$ 436,630.00	\$ -	\$ -	\$ -					0%	
HID190401613608	Construccion de drenaje sanitario de pozo veinte a entrada Magisterio San Nicolas el Grande	2019/FAISM077036	1		2019	\$ 755,084.00	\$ 755,084.00	\$ 755,084.00	\$ -	\$ -	\$ -					0%	
HID190401613503	Construccion de drenaje sanitario de pozo nueve a pozo dieciseis San Nicolas el Grande	2019/FAISM077037	1		2019	\$ 830,600.00	\$ 830,600.00	\$ 823,703.51	\$ -	\$ -	\$ -					0%	
HID190401666289	Construccion de drenaje sanitario Calle Jacarandas de Barranca Seca a Calle Sin Nombre Ahuehuettilla	2019/FAISM077038	1		2019	\$ 778,728.00	\$ 778,728.00	\$ 778,728.00	\$ -	\$ -	\$ -					0%	
	Construccion de drenaje sanitario en Calle Doroteo Arango de pozo 24 a Santa Clara San Antonio Farias	2019/FAISM077039	1		2019	\$ 1,509,665.00	\$ 1,509,665.00	\$ 1,508,941.51	\$ -	\$ -	\$ -					0%	
	Construccion de drenaje sanitario en Calle Doroteo Arango de pozo veinte a pozo veinticuatro San Antonio Farias	2019/FAISM077040	1		2019	\$ 1,326,015.94	\$ 1,326,015.94	\$ 1,325,135.21	\$ -	\$ -	\$ -					0%	
HID190401605818	Construccion de drenaje sanitario El Abra segunda etapa El Abra	2019/FAISM077041	1		2019	\$ 2,065,356.21	\$ 2,065,356.21	\$ 2,064,862.93	\$ -	\$ -	\$ -					0%	
HID190401607546	Construcción de red de agua potable interconexión de pozo a tanque, Acoacul la Palma	2019/FAISM077042	1		2019	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -					0%	
HID190201540851	Construccion de letrina en Preescolar Niños Heroes CONAFE Ojo de Agua	2019/FAISM077043	1		2019	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ -	\$ -	\$ -					0%	
HID190401613436	Construcción de drenaje sanitario de entrada Valle Verde a Pozo Nueve San Nicolas El Grande	2019/FAISM077044	1		2019	\$ 1,334,275.00	\$ 1,334,275.00	\$ 1,317,256.88	\$ -	\$ -	\$ -					0%	
HID190401613881	Construcción de líneas de conducción de agua potable en Calles Veracruz Jalisco Sonora Alamos Avenida Rojo Gómez	2019/FAISM077045	1		2019	\$ 1,802,564.30	\$ 1,802,564.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Reintegro					
HID190401667043	Construccion de drenaje sanitario Calle Matilde Vargas Batalla de Calle Romulo Luqueño a Calle Interparcelaria Colonia San Adrian	2019/FAISM077046	1		2019	\$ 340,843.00	\$ 340,843.00	\$ 340,843.00	\$ -	\$ -	\$ -					0%	
HID190401666895	Construccion de drenaje sanitario en Camino Interparcelario de Calle Romulo Luqueño a Calle Sin Nombre Colonia San Adrian	2019/FAISM077047	1		2019	\$ 405,394.00	\$ 405,394.00	\$ 405,394.00	\$ -	\$ -	\$ -					0%	
HID190401666771	Construcción de drenaje sanitario Calle José Madrid Borja Vivanco de Calle Huejutla a Calle Romulo Luqueño Colonia San Adrian	2019/FAISM077048	1		2019	\$ 328,179.00	\$ 328,179.00	\$ 328,179.00	\$ -	\$ -	\$ -					0%	
HID190401667732	Construccion de drenaje sanitario Calle Matilde Vargas Batalla de Calle Pachuca de Soto a Camino Interparcelario Col San Adrian	2019/FAISM077049	1		2019	\$ 212,787.00	\$ 212,787.00	\$ 212,787.00	\$ -	\$ -	\$ -					0%	

Avance de Proyectos

\* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

\* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

64

Proyecto					Monto del recurso presupuestario									Avance físico				
Clave	Nombre	Número	D	C	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones	
HID190401607417	Construccion de agua potable calle Camelas El abra	2019/FAISM077050	1		2019	\$ 150,373.33	\$ 150,373.33	\$ 150,373.33	\$ -	\$ -	\$ -						0%	
	Construccion de linea de Conduccion de agua potable del rebombeo La Cruz al tanque Loma Benita	2019/FAISM077051	1		2019	\$ 1,118,572.26	\$ 1,118,572.26	\$ 1,115,680.40	\$ -	\$ -	\$ -						0%	
HID190401667490	Construcción de drenaje sanitario Camino Interparcelario calle Alvaro Maria Vargas a Matilde Vargas Batalla Col San Adrian	2019/FAISM077052	1		2019	\$ 316,203.00	\$ 316,203.00	\$ 316,203.00	\$ -	\$ -	\$ -						0%	
	Construcción de tanque elevado para agua potable, Aocul la Palma	2019/FAISM077053	1		2019	\$ 920,966.32	\$ 920,966.32	\$ 920,427.73	\$ -	\$ -	\$ -						0%	
	Construcción de techado del patio cívico en la escuela General Francisco Villa Ahuehuetitla	2019/FAISM077054		1	2019	\$ 1,167,114.44	\$ 1,167,114.44	\$ 1,165,870.50	\$ -	\$ -	\$ -							
	Construcción de drenaje sanitario en calle Doroteo Arango de Pozo Dieciséis a Pozo Veinte San Antonio Farias	2019/FAISM077055	1		2019	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,098,228.62	\$ -	\$ -	\$ -							
	Construcción de techado del patio cívico en Escuela Primaria "Gregorio Torres Quintero", La Lagunilla. Clave 13DPR0763F	2019/FAISM077056		1	2019	\$ 1,450,000.00	\$ 1,450,000.00	\$ 1,448,840.00	\$ -	\$ -	\$ -							
HID190401612243	Construcción de aula en escuela Primaria Pedro Lascourain Paredes, San Nicolás el Grande	2019/FAISM077057		1	2019	\$ 430,000.00	\$ 430,000.00	\$ 430,000.00	\$ -	\$ -	\$ -						0%	
HID190201539226	Construccion de techado de plaza principal Escuela Primaria Heroes de Chapultepec, Huapalcalco	2019/FAISM077058		1	2019	\$ 866,223.21	\$ 866,223.21	\$ 865,714.29	\$ -	\$ -	\$ -						0%	
	Techado de patio Cívico Esc. Primaria General Emiliano Zapata Zototlán	2019/FAISM077059		1	2019	\$ 1,240,000.00	\$ 1,240,000.00	\$ 1,239,193.69	\$ -	\$ -	\$ -							
<b>FAISM 2019</b>						<b>\$ 43,988,575.00</b>	<b>\$ 43,988,575.00</b>	<b>\$ 40,110,810.25</b>	<b>\$ 6,200,898.72</b>	<b>\$ 6,200,898.72</b>	<b>\$ 4,981,191.86</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>					
HID17170200886735	PROLONGACION BOULEVARD BICENTENARIO					\$ 10,000,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 9,890,000.00	\$ 9,721,897.00	\$ 9,721,897.00	\$ 9,721,897.00			Metros cuadrados	9,721,897.00	100%		
<b>FORATALECE 2017</b>						<b>\$ 10,000,000.00</b>	<b>\$ 9,890,000.00</b>	<b>\$ 9,890,000.00</b>	<b>\$ 9,721,897.00</b>	<b>\$ 9,721,897.00</b>	<b>\$ 9,721,897.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>					
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>\$ 55,391,164.00</b>	<b>\$ 55,281,164.00</b>	<b>\$ 51,403,399.25</b>	<b>\$ 17,313,826.72</b>	<b>\$ 17,313,826.72</b>	<b>\$ 16,089,119.86</b>							